

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2643/2024/2025/OI/1  
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00285921

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2643/2024/OI/VZ ze dne 30.10.2024

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigrem,  
náměstkem primátora

#### ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Videňská 108, 619 00 Brno  
zastoupena Ing. Jánem Španěm,  
předsedou správní rady a  
Ing. Lukášem Mrázkem,  
místopředsedou správní rady

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 00219169  
DIČ: CZ00219169 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
pob. Brno-město  
Číslo účtu: 52201621/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### Čl. I.

##### Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2643/2024/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci plnění „**ÚČOV povodňové škody 2024, část D – Dmýchárna a kompresory**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace plnění v rozsahu dle *Evidenčního listu změny plnění č. 1*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání.
- Cena plnění se dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navyšuje o cenu víceprací ve výši 16.740.224,23 Kč bez DPH, tj. 30,81% původní ceny plnění a snižuje o cenu méněprací ve výši 9.576.974,00 Kč bez DPH, tj. 17,62% původní ceny plnění.

#### Čl. II.

##### Předmět dodatku

- Čl. II. Předmět smlouvy, se doplňuje o nový odst. 15 takto:

*„15. Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace plnění, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“*

2. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

*„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
Cena bez DPH 61.487.859,23 Kč  
DPH 12.912.450,44 Kč  
Cena celkem včetně DPH 74.400.309,67 Kč  
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“*

3. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Evidenční list změny plnění č. 1 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 3.

4. Čl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění takto:

*„3. Dílo bude provedeno (tj. dokončeno a předáno objednateli) nejpozději dne 30.6.2025. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.“*

### Čl. III. Závěr

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06564/RM2226/94 ze dne 25.2.2025.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2643/2024/OI/VZ, tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Evidenční list změny plnění č. 1 (Příloha č. 3 smlouvy)

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

**Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora

**Ing. Ján Špaňo**  
předseda správní  
správní rady

**Ing. Lukáš Mrázek**  
místopředseda  
správní rady

Příloha č. 1 dodatku č. : 2643/2024/2025/OI/1  
(Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2643/2024/OI/VZ)  
Počet stran: 2

| Evidenční list změny díla č. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                              |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo díla:<br><br>ÚČOV povodňové škody 2024, část D - Dmýchárna a kompresory"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:        | Číslo změny díla:<br><br>ZL01                                      |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené díla, uzavřené dne 30. 10. 2024,<br>číslo smlouvy objednatele: 2643/2024/OI/VZ I, IVZ=P24V00285921;<br><br>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451<br><br>Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, 619 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                              |                                                                    |
| Přílohy:<br><br>1) Oceněný soupis víceprací a méněprací<br><br>2) Fotodokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Počet paré:<br><br>1 x<br><br>1 x<br><br>1 x | Příjemce :<br><br>Zhotovitel<br><br>Objednatel<br><br>Provozovatel |
| Popis a zdůvodnění změn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                              |                                                                    |
| Celkově MP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Celkově VP:                                  | Celková Bilance:                                                   |
| <u>Změna č. 1 - oprava výtlačných potrubí v ČS A</u><br>Po odstavení čerpací stanice na přivaděči A byl zjištěn havarijní stav výtlačných potrubí (4 ks DN 800). Výtlačné potrubí je silně zkorodované a změnou tlakových poměrů po vypuštění ČS došlo k jejich částečnému zborcení. Pro uvedení mechanického předčištění ÚČOV do provozu je oprava výtlačných potrubí v ČS A nezbytně nutná. Stav výtlačných potrubí nebylo možno ověřit dříve, protože ČS není možné za provozu ÚČOV odstavit. Před povodňovou událostí bylo potrubí plně v provozu, současný stav potrubí (zapříčiněn povodní) provoz již neumožňuje. |  | 0,00 Kč                                      | 8 524 338,00 Kč                                                    |
| 8 524 338,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                              |                                                                    |
| <u>Změna č. 2 - oprava stavidel čerpací stanice vratného kalu</u><br>Po opadnutí vody a vyčerpání nádrží bylo zjištěno poškození stavidel 1800 x 1800 čerpací stanice vratného kalu povodní. Z důvodu změny tlakových poměrů při zatopení došlo k vyosení/deformaci vodících tyčí a stavidel, poškození pohonů a převodovek. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o nezbytné výměně těchto stavidel. U zahušťovacích nádrží 3 a 4 budou opraveny pohony a pojezdy.                                                                                                                                                            |  | 0,00 Kč                                      | 8 215 886,23 Kč                                                    |
| 8 215 886,23 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                              |                                                                    |
| <u>Změna č.3 - bioplynové kompresory</u><br>V průběhu plnění bylo seznáno, že dodávka bioplynových kompresorů, která byla předpokládána jako nezbytná ke zprovoznění ÚČOV k jejímu zprovoznění v konečném důsledku nezbytná není. Z uvedených důvodů toto plnění nebude provedeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -9 576 974,00 Kč                             | 0,00 Kč                                                            |
| -9 576 974,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                              |                                                                    |
| Cena celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | -9 576 974,00 Kč                             | 16 740 224,23 Kč                                                   |
| 7 163 250,23 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                              |                                                                    |
| časový vliv na plnění<br>SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 30. 6. 2025 / NEMÁ VLIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                              |                                                                    |

| Údaje v Kč bez DPH:                             |                                                 |                                           |                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cena navrhovaných Méněprací (MP)<br>řešeného ZL | Cena navrhovaných Víceprací (VP)<br>řešeného ZL | Cena méněprací a víceprací<br>řešeného ZL | Procentuální podíl změny k<br>celkové změně díla |
| -9 576 974,00                                   | 16 740 224,23                                   | 7 163 250,23                              | 13,19%                                           |

**Vyjádření - souhlas se změnami:**

| Provozovatel: | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
|---------------|----------------------------|-------|-------|--------|
| Zhotovitel:   | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:   | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně Oceněného soupisu víceprací a méněprací.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|