

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. 84/2S/2023**

„Půdní vestavba 2. ZŠ Slaný“

Město Slaný

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupené:

IČ: 00234877

DIČ: CZ00234877

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jako „objednatel“)

a

Bohemik s.r.o.

IČO: 24265021

DIČ: CZ24265021

PLÁTCE DPH: ANO

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C198858

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

Preamble

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo ze dne 1. 8. 2023 (dále jen „smlouva“), a vzhledem k nutnosti provedení prací nad rámec původního rozpočtu a prodloužení termínu dokončení díla s názvem: „Půdní vestavba 2. ZŠ Slaný“ (podrobný popis je uveden ve změnových listech – příloha č. 2 tohoto dodatku).

Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k prodloužení doby provedení díla o 22 kalendářních dnů a k úpravě ceny díla (navýšení) o 1.043.679,84 Kč bez DPH.

**Článek 1
Předmět dodatku**

- 1.1. Článek III. Doba plnění bod 3.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
„Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat včetně kolaudace ve lhůtě nejdéle do 585 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (limitní termín).“

- 1.2. Článek V. Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 47.573.781,27 Kč

DPH 21% 9.990.494,07 Kč

Cena včetně DPH ve výši..... 57.564.275,34 Kč

(dále též „**Cena za provedení díla**“).“

- 1.3. Podrobný harmonogram výstavby, resp. Příloha č. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním. Nové znění Přílohy č. 2 smlouvy je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako Příloha č. 3.

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají beze změny.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
- 2.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 2.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 2.6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 2.8. Tento dodatek schválila Rada města Slaný usnesením č. 13/65/2025/RM, ze dne 26. 02. 2025.
- 2.9. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 1. 8. 2023.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn (ZL 17, 18, 19, 20, 21, 22)

Příloha č. 2: Změnový list stavby (ZL 17, 18, 19, 20, 21, 22)

Příloha č. 3: Podrobný harmonogram výstavby

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 17

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 17. 10. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Změny u oken	98 651,04 Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Tento změnový list se věnuje změnám u vnějších výplní otvorů.

Okno na schodišti SCH.01 se dle původních úvah mělo demontovat, repasovat a následně zpět osadit. Kvůli mezipodestě, která zasahuje do okna, bylo zhotovitelem navrženo, že by se vyrobilo nové okno, které bude rozdělené tak, aby byla možná údržba okna. Nové okno bude z eurohranolu s izolačním dvojsklem. Barva okna bude shodná s okny v nižších podlažích.

Při zaměření střešních oken v místnosti 4.06 bylo zjištěno, že soustava oken vychází výškově až na úroveň zaatikového žlabu. Posunout okna výš není možné, protože by zasahovaly vrchním okrajem až nad úroveň středové vaznice. Z těchto důvodů budou původně navržená kombinace oken 2x 66x98 cm nahrazena jedním oknem o rozměru 66x140 cm. Projektantem byla zpracována revize výkresu D1.1.19 „Půdorys střechy“ a následně byla revize schválena i MÚ Slaný – odbor kultury a památkové péče.

Jelikož do učebny č. 4.06 budou použita okna z chodby, která původně neměla být osazena roletami, je zapotřebí pořídit nové elektricky ovládané rolety.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nebudou mít dopad do délky realizace.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	98 651,04 Kč bez DPH
CELKEM	98 651,04 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkové rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem**98 651,04****D PSV Práce a dodávky PSV****98 651,04****D 766 Konstrukce truhlářské****40 462,18**

36	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2			394,45	SoD
----	---	-----------	--	----	--	--	--------	-----

VV

VV

37	M	W03	repase rámu okna i křídel, včetně přesklení 1035x1800	kus			-9 206,76	SoD
39	M	61110009	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo	m2			39 568,39	SoD

VV

42	K	766671025-R	Demontáž střešního okna vč. oplechování a úpravy otvoru	kus			4 477,26	agr.
42	K	766671025	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm-zapuštěná montáž	kus			4 477,26	SoD
46	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t			492,15	SoD
47	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t			259,43	SoD

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy**58 188,86**

62	K	786623111R	Montáž lamelové žaluzie vnitřní elektr. ovládané do oken střešních	kus			11 350,80	SoD
63	M	ARF Z-Wave/255 66x140	ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA NA EL.P. do okna 66x140 cm	kus			46 752,00	CN výrobce
68	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	%				

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 18

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 18. 12. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Zásobníkové ohřívače vody, přímotopy, hydrant a hasicí přístroje.	45 661,81 Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Na základě dohody technického dozoru stavebníka a objednatele došlo ke změně množství a velikosti zásobníkových ohřívačů a s tím souvisejících rozvodů TUV.

Tento změnový list doplňuje chybějící přímotop do místnosti č. 4.09 „Sklad“ a montáž veškerých přímotopů.

Tento změnový list nezahrnuje rozvody elektroinstalace k řešeným spotřebičům, bude součástí samostatného změnového listu věnujícímu se pouze elektře.

Dále byl do změnového listu doplněn hydrantový systém k zazdění, ruční hasicí přístroje v souladu s požárně bezpečnostním řešením, doplňky na sociální zařízení a sanitární příčku před ohřívač vody, aby se k němu zamezilo přístupu žáků.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nebudou mít dopad do délky realizace.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	- 37 836,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	83 497,81 Kč bez DPH
CELKEM	45 661,81 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkové rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ- ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	---------------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

45 661,81

D HSV Práce a dodávky HSV 8 636,03

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 558,00

ZL18.1	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	ks			1 015,00	CS ÚRS 2024 02
ZL18.2	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	ks			4 480,00	CS ÚRS 2024 02
ZL18.3	M	44932211	přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG	ks			2 190,00	CS ÚRS 2024 02
ZL18.4	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením	ks			698,00	CS ÚRS 2024 02
ZL18.5	M	73534535	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A6 105x148mm	ks			175,00	CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 78,03

79	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			78,03	SoD
----	---	-----------	---	---	--	--	-------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 37 025,78

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 35 100,30

22	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m		3	13 273,60	SoD
24	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m		0	3 591,27	SoD
ZL18.6	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	ks		0	11 000,00	CS ÚRS 2024 02
ZL18.7	K		Technik PO - vstupní revize hydrantového systému	ks			3 300,00	cena dod.
27	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m			2 073,78	SoD
28	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			1 770,99	SoD
29	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t			52,30	SoD
30	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t			38,36	SoD

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty -12 715,14

37	K	725532102	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulací závěsný svislý 15 l / 2 kW	soub			-37 836,00	SoD
----	---	-----------	---	------	--	--	------------	-----

VV

38	K	725532112	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulací závěsný svislý 50 l / 2 kW	soub			15 975,20	SoD
----	---	-----------	---	------	--	--	-----------	-----

VV

ZL18.8	K	725900952	Příšroubování doplňků koupelen	soub			886,40	CS ÚRS 2024 02
ZL18.9	M	Bem1	dávkoč mýdla 300 ml, výrobce Bemeta	ks			3 464,00	CN dod.
ZL18.10	M	Bem2	zásobník toaletního papíru pro velkou roli, výrobce Bemeta	ks			1 246,00	CN dod.
ZL18.11	M	Bem3	zásobník papírových ručníků skládaných, výrobce Bemeta	ks			3 540,00	CN dod.

46	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t			5,56	SoD
47	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t			3,70	SoD

D 730 UT+chlazení 4 818,63

ZL18.12	K	735419125	Montáž konvektoru s osazením na konzoly dl do 1600 mm	soub			2 580,00	CS ÚRS 2024 02
6	M	3.1	Elektrické přímotopné těleso P= 750 W	ks			2 238,63	SoD

VV

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 821,99

ZL18.13	K	763121923	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl přes 100 mm s vyztužením profily	ks			1 360,00	CS ÚRS 2024 02
166	K	763411111						

168	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t			50,94	SoD
169	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t			24,07	SoD

Jednotkové ceny označené žlutou barvou jsou převzaty ze smluvního rozpočtu.

Jednotkové ceny označené zelenou barvou jsou stanoveny cenovou soustavou ÚRS 2024 02 nebo na základě ceny dodavatele.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 19

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 19. 12. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Okna na chodbě u schodiště.	54 380,42 Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Na základě požadavku požárně bezpečnostního řešení bylo zapotřebí doplnit 2 ks střešních oken na chodbu před schodiště, aby byl dodržen požadavek na přirozené odvětrání okenními otvory.

Vzhledem k nízkému množství poptávaných oken a časovému horizontu se liší jednotková cena okna od ceny smluvní.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu budou mít dopad do délky realizace s ohledem na termín dodání oken výrobcem. Předpokládané prodloužení realizace je cca 1 týden.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	54 380,42Kč bez DPH
CELKEM	54 380,42 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkové rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ- ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	---------------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem**54 380,42****D PSV Práce a dodávky PSV****54 380,42****D 766 Konstrukce truhlářské****54 380,42**

42	K	766671025	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm-zapuštěná montáž	kus			4 477,26	SoD
43	M	W04 - aktual	Bezúdržbové kyvné okno Uw=1,0W/m2K,polyuretan, Oplechování ve dvojici s okny W07, lakovaný hliník,motorické ovládání,tep.isol. trojsklo s termorámečkem - 660x1398 mm	kus			49 634,00	CN výrobce
46	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t			176,25	SoD
47	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t			92,91	SoD

Jednotkové ceny označené žlutou barvou jsou převzaty ze smluvního rozpočtu.

Jednotková cena označená zelenou barvou vychází z nabídkové ceny výrobce.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 20

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 13. 01. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vícepráce v souvislosti s výtahovou šachtou, protipožární opatření a opláštění potrubí rekuperací.	306 566,79 Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Součástí projektové dokumentace pro realizaci stavby nebylo zhotovení přístupu k výtahu a opláštění nové části výtahové šachty. Tento změnový list doplňuje zateplení a opláštění nové části výtahové šachty na základě dohody z kontrolního dne č. 59 konaného dne 12.11.2024. Na části nacházející se uvnitř objektu byla realizována omítka. Během provádění nastavení výtahové šachty bylo zapotřebí opakovaně prostup zakrývat plachtou a odkrývat. Na výtahovou šachtu bude také realizován hromosvod vč. vypracování nové revizní zprávy.

Dále bylo do změnového listu zahrnuto opláštění potrubí od rekuperací umístěných ve třídách. Opláštění bude provedeno ze sádrokartonu. Pro zachování přístupu za účelem servisu rekuperace, budou do předstěn osazeny revizní dvířka.

Ve změnovém listu je ještě obsaženo opláštění středových kleštin, které se nacházejí u příčky dělící serverovnu (místnost č. 4.05) s polytechnickou učebnou (místnost č. 4.06). Protože tato příčka vychází do plné vazby a jedná se o požární úsek, musí být opláštění provedeno z desek s požární odolností.

Na základě požárně bezpečnostního řešení bylo zapotřebí provést ošetření nosných konstrukcí podpírajících střechu požárně odolným nátěrem. Z tohoto důvodu byl do změnového listu zahrnut nátěr ocelové konstrukce na schodišti SCH.02 a nátěr dřevěných viditelných trámů vynášejících vazbu střechy nad schodištěm.

Vzhledem k prodloužení výstavby byly práce prováděny v zimním období. Aby mohly být prováděny práce s mokrými procesy (lité podlahy, špachtlování sádrokartonu, omítky), bylo nutné prostory temperovat. Temperování je prováděno jedním naftovým a dvěma elektrickými topidly.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají dopad do délky realizace. Předpokládané prodloužení výstavby jsou 2 týdny.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	- 3 865,26 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	310 432,05 Kč bez DPH
CELKEM	306 566,79 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkové rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							310 432,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 132,81	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 480,73	
7	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2			1 828,01	SoD ZL 11
VV								
8	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			3 276,79	SoD
VV								
9	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2			2 862,54	SoD ZL 11
10	K	622221033	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do dřeva přes 120 do 160 mm	m2	1			CS ÚRS 2024 02
11	M	ISV.859224 8003230	Isover TF 140mm, $\lambda D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$, 1000x600x140mm, pevnost v tahu TR 15kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.	m2			22 911,55	CS ÚRS 2024 02
VV								
12	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m			1 177,85	SoD ZL 13
VV								
13	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m			329,59	SoD ZL 13
VV								
D	998		Přesun hmot				1 652,08	
32	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			1 652,08	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				192 006,34	
D	711		Izolace proti vodě				9 387,47	
33	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše	m2			2 070,53	CS ÚRS 2024 02
VV								
34	M	28329223-R	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2				SoD ZL 13
D	764		Konstrukce klempířské				67 858,23	
68	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m			191,40	CS ÚRS 2024 01
69	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m			556,00	CS ÚRS 2024 01
70	K	764004841	Demontáž háku do suti	ks			108,00	CS ÚRS 2024 01
71	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2			48 169,43	SoD
72	K	764201172	Montáž oplechování úžlabí rš přes 700 do 1000 mm	m			4 777,14	SoD ZL 13
73	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t			3 486,91	SoD ZL 13

VV [REDACTED]								
74	K	764201176	Příplatek k montáži za provedení úžlabí v plechové krytině	m	[REDACTED]	3 679,48	SoD	ZL13
75	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	[REDACTED]	3 708,90	CS ÚRS	2024 02
VV [REDACTED]								
84	K	764212402	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 200 mm	m	[REDACTED]	2 073,60	CS ÚRS	2024 02
VV [REDACTED]								
87	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	[REDACTED]	722,33	SoD	
88	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	[REDACTED]	385,04	SoD	
D 763 Konstrukce suché výstavby 77 000,27								
19	K	763121455	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	[REDACTED]	32 793,09	SoD	
[REDACTED]								
21	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	[REDACTED]	1 225,09	SoD	
	K	763172329	Montáž dvírek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 1000 x 500 mm pro příčky a přesazené stěny	ks	[REDACTED]	2 708,00	CS ÚRS	2022 02
	M	59030741	<i>dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1000x500mm</i>	ks	[REDACTED]	16 240,00	CS ÚRS	2024 02
14	K	763164536	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	[REDACTED]	8 316,00	SoD	ZL11
VV kleština u racku								
VV [REDACTED]								
15	K	763164636	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15	m	[REDACTED]	9 323,40	CS ÚRS	2024 02
VV [REDACTED]								
15	K	763164736	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 15	m	[REDACTED]	3 996,30	SoD	ZL11
VV [REDACTED]								
23	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	[REDACTED]	1 628,77	SoD	
24	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	[REDACTED]	769,62	SoD	
D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 303,83								
25	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	[REDACTED]	47,41	SoD	
[REDACTED]								
26	K	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	[REDACTED]	3 106,43	SoD	
277	K	783227101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	[REDACTED]	15 149,99	CS ÚRS	2024 02
[REDACTED]								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 626,15								
297	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	[REDACTED]	2 626,15	SoD	
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 16 830,39								

299	K	789326135	Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 350 do 500 µm	m2			16 830,39	SoD
-----	---	-----------	---	----	--	--	-----------	-----

VV

D M Práce a dodávky M 65 292,90

D M-1 Vedlejší rozpočtové náklady 45 480,00

7	K	007	Pronájem plošiny vč. obsluhy	hod			6 320,00	SoD ZL 15
7	K	094203000	Zimní opatření na stavbě (temperování stavby 18.12.2024 - 31.1.2025)	den			39 160,00	náklad

D M-2 Provizorní zakrytí otvoru ve střeše 16 980,00

113	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod			8 000,00	SoD
114	M	28329201	plachta krycí olemovaná s oky 140g/m2	ks			4 480,00	SoD ZL 13
117	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod			4 500,00	SoD

VV odkrývání a zakrývání otvorů

D M-3 Elektromontážní práce - silnoproud 2 832,90

107	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m			1 157,10	SoD ZL 13
-----	---	-----------	--	---	--	--	----------	--------------

VV

108	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg			109,80	SoD ZL 13
109	K	210220300	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	ks			952,00	SoD ZL 13
110	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	ks			136,00	SoD ZL 13
111	K	210220211	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci dřevěnou	ks			244,00	CS ÚRS 2024 02
112	K	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	ks			234,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -3 865,26

D PSV Práce a dodávky PSV -3 865,26

D 762 Konstrukce tesařské -3 865,26

133	K	762420038	Obložení stropu z cementotřískových desek tl 26 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2			-3 634,78	SoD
149	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t			-230,48	SoD

Jednotkové ceny označené žlutou barvou jsou převzaty ze smluvního rozpočtu.
Jednotkové ceny označené zelenou barvou jsou stanoveny cenovou soustavou ÚRS 2024 02 nebo na základě ceny dodavatele.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST


Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 21

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 10. 01. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Nerozené zástěny.	50 903,20 Kč



Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Zápis z kontrolního dne

1. Popis změn

Kvůli nízké podchozí výšce u schodiště SCH.02 ve 4.NP bylo na KD č. 65 dne 3.1.2025 rozhodnuto o doplnění zástěn v místech nízké výšky. Následně dne 14. 1.2025 byl odsouhlasen návrh nerezové zástěny z trubek s výplní sítí z nerezových lanek (viz vzorkovací list VL21).

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají dopad do délky realizace. Nerezové zástěny budou dle výrobce dodány v 10. kalendářním týdnu roku 2025.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	50 903,20 Kč bez DPH
CELKEM	50 903,20 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkové rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem**50 903,20****D PSV Práce a dodávky PSV****50 903,20****D 767 Konstrukce zámečnické****50 084,80**

1	K	767122111	Montáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných	m2			3 102,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	-------------------

2	M	R-01	nerezová zástěna z trubkového rámu s výplní lankovou sítí MW70mm	ks			46 982,40	dodavatel
---	---	------	--	----	--	--	-----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**818,40**


21	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks			818,40	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--	--	--------	-------------------

Jednotkové ceny označené žlutou barvou jsou převzaty ze smluvního rozpočtu.

Jednotkové ceny označené zelenou barvou jsou stanoveny cenovou soustavou ÚRS 2024 02 nebo na základě ceny dodavatele.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PŘÍLOHA Č. 2 – Zápis z kontrolního dne



2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 22

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 16. 01. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vícepráce v souvislosti s elektroinstalacemi.	487 516,58 Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

1) Úprava zásuvkových rozvodů po montáži nových příček z SDK 3.np

Kvůli vybourání stávajících nenosných příček, z důvodu jejich utržení od stropu, a jejich nahrazení sádkartonovými příčkami, bylo zapotřebí provést nové rozvody silnoproudu a strukturované kabeláže do nově vybudovaných příček.

2) Topné kabely do žlabů a svodů

Na zdemontované dešťové kanalizaci byly osazeny topné kabely, které zabraňovaly zamrznutí ležatých svodů. Na požadavek investora budou nově namontovány topné kabely do žlabů a svodů na severní části objektu vč. nové rozvodnice. Vzhledem k tomu, že stávající kabeláž a rozvodnice nevyhovují současným normovým požadavkům, musí být nahrazeny novými.

3) Uzemnění pro antistatickou podlahu

Součástí projektové dokumentace byla antistatická podlaha v učebně výpočetní techniky a serverovny. Přívod uzemnění ale není součástí dokumentace pro profesi elektro ani výkazu výměr, proto se tímto změnovým listem doplňuje.

4) Napájení fancoilů a datové kabely pro rekuperační jednotky

Projektová dokumentace neobsahuje přívod elektro pro fancoily, proto se tímto změnovým listem doplňuje.

Na požadavek investora se doplňují datové kabely pro rekuperační jednotky pro zajištění centrálního řízení jednotek.

5) Napojení rolet a jejich úprava v oknech včetně nastavení kabelů oken

Projektová dokumentace neobsahuje přívody elektro pro napájení rolet, proto se tímto změnovým listem doplňuje.

6) Ovládání světlovodů

Projektová dokumentace neobsahuje přívody elektro pro napájení stmívačů světlovodů, proto se tímto změnovým listem doplňuje.

7) Přímotopy a rack

Projektová dokumentace neobsahuje přívody elektro pro napájení přímotopů v místnostech č. 4.13 a 4.14 a racku v místnosti č. 4.01, proto se tímto změnovým listem doplňuje.

8) Žlaby pro silnoproud

Vzhledem k množství kabeláže vedené v půdních prostorech byly po dohodě s investorem osazeny drátěné žlaby nad horními kleštinami.

9) Doplnění zásuvek do kabinetů dle aktualizace PD

Na žádost investora byly do kabinetů doplněny zásuvky pro pořizovací předměty s vyšším odběrem energie (např. rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba).

10) Změna osazení svítidel

Původně dle projektové dokumentace měla být veškerá svítidla osazena jako přisazená, dle požadavku investora budou zavěšená na 4 lankách. Pro připojení svítidel musí být použit bílý kabel s krabičkou.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají dopad do délky realizace. Předpokládané prodloužení výstavby jsou 2 týdny.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	487 516,58 Kč bez DPH
CELKEM	487 516,58 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkové rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							487 516,58	
D	M	M					487 516,58	
D	Mat	NOSNÝ MATERIÁL					233 603,74	
D	Mat1	Úprava zásuvkových rozvodů po montáži nových příček z SDK 3.np					25 252,40	
14	M	Pol13	CYKY 3Cx2,5mm2	m			14 503,80	SoD
37	M	Pol36	1901 - odbočná	ks			1 313,75	SoD
6	M	Pol5	LS-FI40/4/0,003	ks			1 281,17	SoD
7	M	Pol6	Jistič 16B/1	ks			614,84	SoD
	M		drobný materiál pro přidání prvků do rozvaděče (dráty, pásky, apod.)	kpl			600,00	CN dod.
30	M	Pol29	Zásuvka jednofázová	ks			4 009,57	SoD
21	M	Pol20	Řaz 1	ks			154,50	SoD
23	M	Pol22	Řaz 6	ks			160,80	SoD
24	M	Pol23	Řaz 6+6	ks			222,81	SoD
	M		Spínač řaz. tlačítko	ks			705,60	CN dod.
28	M	Pol27	Přístrojový rámeček čtyřnásobný	ks			388,87	SoD
29	M	Pol28	Přístrojový rámeček pětínásobný	ks			96,69	SoD
9	M	Pol8	ostatní drobný materiál pro dokončení díla	kpl			1 200,00	CN dod.
D	Mat2	Topné kabely do žlabů a svodů					29 154,92	
14	M	Pol13	CYKY 3Cx2,5mm2	m			966,92	SoD
	M		topný kabel do okapu	m			10 080,00	CN dod.
	M		příchytka topného kabelu	ks			4 608,00	CN dod.
	M		regulátor ERT-1550	ks			4 620,00	CN dod.
	M		senzor ETOR-55	ks			4 260,00	CN dod.
	M		rozvaděč vytápění	ks			3 420,00	CN dod.
	M		pomocný materiál	ks			1 200,00	CN dod.
D	Mat3	Uzemnění pro antistatickou podlahu					6 397,05	
17	M	Pol16	CY 6	m			5 675,40	SoD
37	M	Pol36	1901 - odbočná	ks			157,65	SoD
	M		krabice odbočná KO125/1L s víčkem V125/1 do sádkartonu	ks			228,00	CN dod.
	M		svorkovnice ekvipotenciální EPS 4A s krytem	ks			216,00	CN dod.
	M		pomocný materiál	kpl			120,00	CN dod.
D	Mat4	Napájení fancoilů a datové kabely pro rekuperační jednotky					24 032,10	
14	M	Pol13	CYKY 3Cx2,5mm2	m			7 735,36	SoD
	M	C6U-B2ca-Rlx-305OR	C6U-B2ca-Rlx-305OR kabel U/UTP, kat. 6, HFFR-LS, B2ca s1a d1 a1, 305m cívka, oranžový	bal			6 840,15	SoD
	M	1186845	LIŠTA LH 60X40 HD 2M	m			1 530,66	SoD

7	M	Pol6	Jistič 16B/1	ks		245,93	SoD
	M		úprava stávajícího rozvaděče	ks		4 260,00	CN dod.
	M		pomocný materiál	ks		3 420,00	CN dod.
D		Mat5	Napojení rolet a jejich úprava v oknech včetně nastavení kabelů oken			7 797,42	
37	M	Pol36	1901 - odbočná	ks		1 077,28	SoD
11	M	Pol10	CYKY 3Ax1,5mm2	m		2 732,60	SoD
38	M	Pol37	1902- přístrojová	ks		567,54	SoD
	M		pomocný materiál	ks		3 420,00	CN dod.
D		Mat6	Ovládání světlovodů			10 736,75	
37	M	Pol36	1901 - odbočná	ks		183,93	SoD
11	M	Pol10	CYKY 3Ax1,5mm2	m		8 197,80	SoD
38	M	Pol37	1902- přístrojová	ks		334,22	SoD
	M		vypínač řazení žaluziový	ks		1 780,80	CN dod.
	M		pomocný materiál	ks		240,00	CN dod.
D		Mat7	Přímotopy a rack			2 464,78	
14	M	Pol13	CYKY 3Cx2,5mm2	m		2 344,78	SoD
	M		pomocný materiál	ks		120,00	CN dod.
D		Mat8	Žlaby pro silnoproud			21 651,60	
14	M	1200220	Žlab MERKUR 2 50/50 GZ - vzdálenost podpěr cca 2,0 m	m		7 095,60	SoD
	M		žlab KZNS 50/50 plný včetně víka	m		8 556,00	CN dod.
	M		Příslušenství k ždrátěným žlabům-spojky držáky, tvarovací pásy zemnicí svorky spoj. materiál atd.	kpl		6 000,00	CN dod.
D		Mat9	Doplnění zásuvek do kabinetů dle aktualizace PD			1 850,82	
14	M	Pol13	CYKY 3Cx2,5mm2	m		1 208,65	SoD
30	M	Pol29	Zásuvka jednofázová	ks		458,24	SoD
37	M	Pol36	1901 - odbočná	ks		183,93	SoD
D		Mat10	Změna osazení svítidel			104 265,90	
37	M	Pol36	1901 - odbočná	ks		945,90	SoD
11	M	Pol10	kabel CYSY 3x1,5	m		14 400,00	SoD
	M		lankový závěs set	ks		74 880,00	SoD
	M		drobný materiál (lustráky, hmoždinky, podložky, průchodky)	ks		14 040,00	CN dod.
D		Mo	MONTÁŽE			216 287,84	
D		Mont1	Úprava zásuvkových rozvodů po montáži nových příček z SDK 3.np			41 242,00	
50	K	Pol49	CYKY 3Cx2,5mm2	m		15 134,40	SoD
73	K	Pol72	1901 - odbočná	ks		6 989,15	SoD
	K		doplnění rozvaděče o chránič LS-FI40/4/0,003	ks		204,00	CN dod.
	K		doplnění rozvaděče o jistič 16B/1	ks		600,00	CN dod.
	K		drobný materiál pro přidání prvků do rozvaděče (dráty, pásy, apod.)	kpl		480,00	CN dod.
66	K	Pol65	Zásuvka jednoduchá	ks		3 972,78	SoD
57	K	Pol56	Řaz 1	ks		113,51	SoD
59	K	Pol58	Řaz 6	ks		113,51	SoD

60	K	Pol59	Řaz 6+6	ks		113,51	SoD
	K		Spínač řaz. tlačítko	ks		518,40	CN dod.
64	K	Pol63	Přístrojový rámeček čtyřnásobný	ks		26,28	SoD
65	K	Pol64	Přístrojový rámeček pětínásobný	ks		5,26	SoD
82	K	Pol81	Práce, na které není možno stanovit ceníkovou položku - demontáž a montáž stávajících prvků elektro	hod		11 771,20	
	K		ostatní drobný materiál pro dokončení díla	kpl		1 200,00	CN dod.
D Mont2 Topné kabely do žlabů a svodů						25 680,96	
50	K	Pol49	CYKY 3Cx2,5mm2	m		1 008,96	SoD
	K		topný kabel do okapu	m		15 840,00	CN dod.
	K		příchytka topného kabelu	ks		5 760,00	CN dod.
	K		regulátor ERT-1550	ks		906,00	CN dod.
	K		senzor ETOR-55	ks		906,00	CN dod.
	K		rozvaděč vytápění	ks		660,00	CN dod.
	K		pomocný materiál	kpl		600,00	CN dod.
D Mont3 Uzemnění pro antistatickou podlahu						7 684,70	
53	K	Pol52	CY 6	m		6 306,00	SoD
73	K	Pol72	1901 - odbočná	ks		838,70	SoD
	K		krabice odbočná KO125/1L s víčkem V125/1 do sádkartonu	ks		180,00	CN dod.
	K		svorkovnice ekvipotenciální EPS 4A s krytem	ks		240,00	CN dod.
	K		pomocný materiál	ks		120,00	CN dod.
D Mont4 Napájení fancoilů a datové kabely pro rekuperační jednotky						13 417,01	
50	K	Pol49	CYKY 3Cx2,5mm2	m		8 071,68	SoD
	K		Pokládka UTP kabelů	m		1 913,33	SoD
	K		LIŠTA LH 60X40 HD 2M	m		1 872,00	CN dod.
	K		Jistič 16B/1	ks		240,00	CN dod.
	K		úprava stávajícího rozvaděče	kpl		1 200,00	CN dod.
	K		pomocný materiál	kpl		120,00	CN dod.
D Mont5 Napojení rolet a jejich úprava v oknech včetně nastavení kabelů oken						47 730,92	
73	K	Pol72	1901 - odbočná	ks		5 731,10	SoD
82	K	Pol81	Práce, na které není možno stanovit ceníkovou položku - doplnění kabeláže oken	hod		26 485,20	
47	K	Pol46	CYKY 3Ax1,5mm2	m		5 044,80	SoD
74	K	Pol73	1902- přístrojová	ks		9 269,82	SoD
	K		pomocný materiál	kpl		1 200,00	CN dod.
D Mont6 Ovládání světlovodů						22 634,97	
73	K	Pol72	1901 - odbočná	ks		978,48	SoD
47	K	Pol46	CYKY 3Ax1,5mm2	m		15 134,40	SoD
74	K	Pol73	1902- přístrojová	ks		5 458,89	SoD
	K		vypínač řazení žaluziový	kpl		823,20	CN dod.
	K		pomocný materiál	kpl		240,00	CN dod.
D Mont7 Přímotopy a rack						2 566,73	

50	K	Pol49	CYKY 3Cx2,5mm2	m			2 446,73	SoD
	K		pomocný materiál	kpl			120,00	CN dod.
D Mont8 Žlaby pro silnoproud							30 744,00	
	K		montáž žlabů	m			27 744,00	CN dod.
	K		Příslušenství k ždrátěním žlabům-spojky držáky, tvarovací pásky zemnicí svorky spoj. materiál atd.	kpl			3 000,00	CN dod.
D Mont9 Doplnění zásuvek do kabinetů dle aktualizace PD							2 274,36	
50	K	Pol49	CYKY 3Cx2,5mm2	m			1 261,20	SoD
66	K	Pol65	Zásuvka jednoduchá	ks			454,03	SoD
73	K	Pol72	1901 - odbočná	ks			559,13	SoD
D Mont10 Změna osazení svítidel							22 312,19	
73	K	Pol72	1901 - odbočná	ks			5 032,19	SoD
47	K	Pol46	kabel CYSY 3x1,5	m			17 280,00	SoD
D Ost OSTATNÍ							37 625,00	
301	K	HZS130 2	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	ho d			10 800,00	SoD
83	K	D	Doprava +přesun	kpl			15 765,00	SoD
	K	007	Pronájem plošiny vč. obsluhy (topný kabel, hromosvod	ho d			11 060,00	SoD - ZL 15

Jednotkové ceny označené žlutou barvou jsou převzaty ze smluvního rozpočtu.

Jednotkové ceny označené zelenou barvou jsou stanoveny cenovou soustavou ÚRS 2024 02 nebo na základě ceny dodavatele.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Aktualizovaný harmonogram výstavby

Jan
Dmitrijev

Digitálně podepsal Jan
Dmitrijev

Datum: 2025.02.27
09:57:40 +01'00'

Pavel
Rejsek

Digitálně podepsal
Pavel Rejsek

Datum: 2025.02.27
09:57:52 +01'00'