

- a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4), písm. b) ZZVZ – práce dle změnového listu č. 3, 4.
- b) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, podle ust. § 222 odst. 6) ZZVZ – práce dle změnového listu č. 5.
3. V rámci dořešení elektroinstalace byly projektantem a zástupcem památkové péče dodatečně vzneseny požadavky na osvětlení vnitřních prostor věže a vyspecifikovány koncové prvky. Objednatel si zajistil slaboproudé rozvody na vlastní náklady. V průběhu realizace prací byl projektantem a zástupcem památkové péče vybrán typ světel, zásuvek a vypínačů, které byly nad rámec specifikace původního projektu. Objednatel zajistil světla na vlastní náklady a zhotovitel tyto světla osadí. Zhotovitel dodá a namontuje dodatečně zvolené zásuvky a vypínače. Práce dle změnového listu č. 3.
4. V rámci dořešení prostor expozice a pokladny byly navrženy úpravy těchto prostor, které nebyly vyspecifikovány v projektové dokumentaci. Po vybourání původní příčky a dlažby byl objednatel, projektantem a zástupcem památkové péče vznesen požadavek na nové provedení podlahy z teraca, konstrukce k umožnění průchodu z radnice, povrchové úpravy omítek, výmalby a dalších navazujících prací. Výše popsané práce nejsou projekčně dořešeny a zhotovitel je v rámci této zakázky provádět nebude. Práce dle změnového listu č. 4.
5. Při provádění výkopových prací pro uzemnění hromosvodu bylo zjištěno, že pod dlažbou je provedena betonová mazanina o tloušťce 200 mm. Pro provedení uzemnění bude nutné betonovou mazaninu vybourat a po zásypu uzemnění ji znovu provést v tloušťce 200 mm. Práce dle změnového listu č. 5.

II.

1. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou změnové listy č.3, 4, 5 které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.

2. Změny podle písmena a) odst. 2 článku I. činí celkem:

Méněpráce:	313 853,00 Kč bez DPH dle změnového listu č. 3
Vícepráce:	214 164,23 Kč bez DPH dle změnového listu č. 3
Náklady na změnu:	- 99 688,77 Kč bez DPH dle změnového listu č. 3

Méněpráce:	77 950,98 Kč bez DPH dle změnového listu č. 4
Vícepráce:	36 464,88 Kč bez DPH dle změnového listu č. 4
Náklady na změnu:	- 41 486,10 Kč bez DPH dle změnového listu č. 4

3. Změny podle písmena b) odst. 2 článku I. činí celkem:

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH dle změnového listu č. 5
Vícepráce:	34 826,86 Kč bez DPH dle změnového listu č. 5
Náklady na změnu:	34 826,86 Kč bez DPH dle změnového listu č. 5

4. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí: 285 455,97 Kč bez DPH.

5. Celkové dodatečné stavební práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí: 391 803,98 Kč bez DPH

6. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v článku I. a II. tohoto dodatku se celková smluvní cena snižuje o částku 106 348,01 Kč bez DPH (128 681,09 Kč včetně DPH). S ohledem na snížení ceny díla se smluvní strany dohodly na změně a nahrazení článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo novým ujednáním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí: 12 287 623,13 Kč bez DPH.

Slovy: dvanáctmilionůdvěstěosmdedesátsedmtisícšestsetdvacet tři korun českých třináct haléřů.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila RM v usnesení č. 118/2025, bod č. 3857 dne 07.02.2025..

Příloha č. 1: změnový list č. 3, 4, 5 - rozpočet

dne: 19.02.2025

Za objednatele:

dne: 20.02.2025

Za zhotovitele:

.....
Mgr. František Koudela
starosta města

.....
[redacted]
[redacted]