

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 12.2.2025		
Název veř. zakázky: Pavilon dětských skupin v Odrách				
Zhotovitel: ARRO, spol. s r.o., Třída Československé armády 192, Hranice I – Město, 753 01 Hranice				
Objednatel: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry				
Název akce: Pavilon dětských skupin v Odrách				
Popis změny: Jedná se zajištění následujících prací na jednotlivých objektech: 1) Úprava výkopů a základů na základě dopracování PD 2) Odstranění původní zpevněné plochy v prostoru stavby vč.likvidace sutí 3) Odvoz přebytečné zeminy od retenční nádrže 4) Obetonování retenční nádrže. 5) Vytvoření koridoru pro napojení médií ze stávající stavby				
Zdůvodnění změny: 1) Úprava PD - dopracování stran GP 2) Neobsahoval rozpočet, nutno provést k provedení vlastní stavby 3) Rozpočet neobsahoval – doplnění dle skutečnosti. 4) Na základě zjištění úrovně zvýšené hladiny spodní vody je nutno retenční nádrž obetonovat dle TP výrobce. 5) Doplnění rozpočtu po vyjasnění napojení a provedení chráničky pro možné pozdější jednodušší opravy.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	274.416,03	Bilance: 345.609,94 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	620.025,97	
	Konečná celková cena akce po změně		16.829.128,16 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Krycí list				
Poznámka:				