

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(Stavba: D6 Hořovičky, obchvat)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

zastoupen [REDACTED], generálním ředitelem

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 OP/ZP

(dále též jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

Společnost „D6 Hořovičky“

BERGER BOHEMIA a.s. (Společník 1 – Správce)

se sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 453 57 269

zastoupená [REDACTED], předsedou představenstva a [REDACTED], členem představenstva

EUROVIA CZ a.s. (Společník 2)

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

zastoupená [REDACTED], členem správní rady, na základě plné moci

Stavby mostů a.s. (Společník 3)

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČO: 271 95 147

zastoupená [REDACTED], předsedou správní rady a [REDACTED], místopředsedou správní rady

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 OP/ZP

(dále též jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

Spolu uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001559
číslo smlouvy Zhotovitele: 02/22/DSS
ze dne 28. 02. 2023
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

PREAMBULE

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 28. 02. 2023 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001559, číslo smlouvy Zhotovitele: 02/22/DSS (dále též jen „**Smlouva**“), na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**D6 Hořovičky, obchvat**“, jejíž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, a to Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“) a Příloha k nabídce. Smluvní strany dále uzavřely dne 19.11.2024 Dohodu za účasti Správce stavby č. 1 dle Pod-článku 3.5 OP/ZP (dále jen **Dohoda za účasti Správce stavby č. 1**).
- (B) Zhotovitel dopisem ze dne 02.12.2024, spis.zn. PEJA/D6/083/2024, předložil Objednateli návrh na zlepšení ve smyslu Pod-čl. 13.2 OP/ZP (dále jen „**Návrh akcelerace**“) spočívající v urychlení prací, které jsou nezbytné pro splnění milníku podle Pod-čl. 4.29 (i) Přílohy k nabídce „Provedení prací v rozsahu Sekce I. „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ (dále jen „**Milník předčasného užívání Sekce I.**“) o 92 dnů oproti stávajícímu termínu podle Smlouvy za předpokladu aktivní součinnosti Správce stavby. Takovou akcelerací dojde ke zkrácení doby pro uvedení do veřejného provozu a výraznému zvýšení efektivity provozu na dálnici D6. Důsledkem návrhu na zlepšení bude současně zkrácení Doby pro dokončení Díla dle Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP (dále jen „**Doba pro dokončení**“) o 31 dnů.
- (C) Objednatel má zájem na zajištění dřívějšího uvedení Sekce I. do veřejného provozu, a to zejména z důvodu (i) hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vzhledem ke společenskému přínosu spočívajícímu v odstranění překážek provozu, uzavírek a objízdných tras, a dále (ii) z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, k úsporám na cestovním čase uživatelů, ke snížení provozních nákladů vozidel (PHM), nehodovosti, snížení emisí/imisí a hluku a současně i (iii) z důvodu možnosti efektivní koordinace průběhu stavebních prací se souběžně realizovanou stavební akcí „D6 Hořesedly, přeložka“, na níž dojde k vypuštění realizace některých stavebních objektů z předmětu plnění (konkrétně: SO 4186 Provizorní komunikace km 57,4; SO 4186.1 Provizorní komunikace km 57,4 – Větev 2; část SO 4192 Provizorní dopravní značení; SO 4327 Rekonstrukce vodoteče km 57.500; SO 4308 Odpad sedimentační nádrže v km 57,4; SO 4343 Sedimentační nádrž v km 57,4) a současně též dojde k vypuštění realizace stavebního objektu SO 5184 Provizorní napojení na I/6 na ZÚ km 57,4 z realizace Stavby.
- (D) Ministerstvo dopravy České republiky a Státní fond dopravní infrastruktury vydaly Metodiku pro akceleraci schválenou Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 17. 6. 2024 (dále též jen „**Metodika**“), kterou může Objednatel použít i pro již probíhající stavby, a to s ohledem na ustanovení odst. 2.1 Metodiky. Objednatel má za to, že využití Metodiky je pro předmětný případ vhodné a Objednatelovým záměrem je řídit se uvedenou Metodikou i s ohledem na skutečnost, že jedním z cílů Metodiky je, aby postup Objednatele jako veřejného zadavatele byl v souladu s jeho povinnostmi podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (E) Účelem tohoto Dodatku č. 1 je dohoda o akceleraci, o ocenění akcelerace a o podmínkách úhrady za akceleraci.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

I.
Dohoda o akceleraci

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na urychlení provedení prací v rozsahu Sekce I. o 92 kalendářních dnů oproti termínu pro splnění Milníku předčasného užívání Sekce I., a to ve smyslu Pod-čl. 13.2 OP/ZP. Požadované splnění akcelerovaného Milníku předčasného užívání Sekce I. je nejpozději do 27. 09. 2025 (dále jen „**Akcelerovaný milník předčasného užívání Sekce I.**“). Urychlení prací na Stavbě podle tohoto Dodatku č. 1 je Smluvními stranami shodně považováno za Variaci, v jejímž rámci budou Smluvní strany postupovat v souladu s Pod-čl. 13 OP/ZP, jako i s dalšími ustanoveními Smlouvy, nestanoví-li tento Dodatek č. 1 jinak.
2. Přestože mezi Stranami byla dohodnuta akcelerace provedení Sekce I., doba pro splnění Milníku předčasného užívání Sekce I. dle Smlouvy zůstává nezměněna, kdy ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 platí doba pro splnění Milníku předčasného užívání Sekce I. dle Pod-čl. 4.29 (i) Přílohy k nabídce ve znění úpravy dle Dohody za účasti Správce stavby č. 1.
3. Smluvní strany se v důsledku urychlení provedení prací v rozsahu Sekce I. dále dohodly na urychlení termínu pro splnění Doby pro dokončení Díla dle Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP, a to o 31 kalendářních dnů, konkrétně z 27.04.2026 na 27.03.2026. Přestože mezi Stranami byla dohodnuta akcelerace provedení Sekce I., Doba pro dokončení dle Smlouvy zůstává nezměněna, kdy ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 platí Doba pro dokončení ve znění úpravy dle Dohody za účasti Správce stavby č. 1. V případě splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I. se však Doba pro dokončení zkracuje do 27.03.2026.

II.
Ocenění akcelerace a úhrada za akceleraci

1. Smluvní strany se dohodly na ocenění akcelerace za splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I. nejpozději v termínu do 27. 09. 2025 ve výši 16 636 620 Kč bez DPH (dále jen „**Ocenění akcelerace**“).
2. Výčet stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akcelerace, tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Ocenění akcelerace bylo stanoveno v souladu s Metodikou. Výše Ocenění akcelerace je vypočtena k Datu zahájení prací, nepodléhá navyšování ani snižování rozsahu akcelerovaných prací a po celou dobu výstavby zůstává neměnná.
3. V případě splnění podmínek podle tohoto Dodatku č. 1 (splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I.) bude Ocenění akcelerace Zhotoviteli uhrazeno po řádném a včasném splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I. v době nejpozději do 27. 09. 2025 a bude administrováno formou změny během výstavby (ZBV). Ocenění akcelerace v takovém případě bude Objednatelem uhrazeno jednorázovou platbou Objednatele na základě faktury Zhotovitele vystavené po splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I. v souladu se Smlouvou a s tímto Dodatkem č. 1. Nezbytná zimní opatření pro ochranu Díla skutečně provedená při realizaci prací v zimním období v sezóně 2024-2025 vyvolaných v souvislosti s akcelerací budou administrována samostatně formou změny během výstavby (ZBV) a na základě Smlouvy.

4. V případě, že nedojde k řádnému a včasnému splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I. nejpozději v termínu do 27. 09. 2025, Zhotoviteli nevzniká právo na úhradu ani části Ocenění akcelerace a Objednateli nevzniká právo na úhradu smluvní pokuty podle Pod-čl. 4.28 a) bod i) anebo 4.28 e) Přílohy k nabídce. Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že pokud Zhotoviteli nevznikne právo na úhradu Ocenění akcelerace, nemá vůči Objednateli ani právo na úhradu žádných nákladů souvisejících s akcelerací, s výjimkou případných nákladů na nezbytná zimní opatření pro ochranu Díla při realizaci prací v zimním období v sezóně 2024-2025 vyvolaných v souvislosti s akcelerací, která by byla realizována na základě Pokynu Správce stavby ze dne 19.11.2024, č. j. RSD-439669/2024-1 jako Variace (Pod-čl. 13 OP/ZP).
5. Za splnění zkrácení Doby pro dokončení z 27.04.2026 na 27.03.2026 nevzniká Zhotoviteli právo na úhradu ani části odměny ve smyslu Pod-čl. 13.2 OP/ZP.
6. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují a potvrzují, že tímto Dodatkem č. 1 není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty podle Pod-čl. 4.28 a) bod i), a písm. e) Přílohy k nabídce v případě nesplnění doby pro splnění Milníku předčasného užívání Sekce I. a/nebo Doby pro dokončení podle Smlouvy, za předpokladu, že nedojde k včasnému splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně neupravená, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci obou Smluvních stran do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 297/2016 Sb.**“).

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 vč. jeho příloh v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti tohoto Dodatku č. 1.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 1 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 1. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Výčet stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akceleraace
- Příloha č. 2 – Plná moc Ing. Zdeněk Novák

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své uznávané elektronické podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

[Následuje podpisová strana.]

PODPISOVÁ STRANA

za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.02.2025 22:34:53



generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

za Zhotovitele Společnost „D6 Hořovičky“:



Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.07
12:59:06 +01'00'

předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.



Digitálně
podepsal

Datum:
2025.02.07
12:53:15 +01'00'

člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.06
11:06:28 +01'00'

člen správní rady
EUROVIA CS, a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.07
11:39:37 +01'00'

dy
Stavby mostů a.s.



Digitálně
podepsal

Datum: 2025.02.07
11:49:01 +01'00'

místopředseda správní rady
Stavby mostů a.s.

Příloha č. 1 – Výčet stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akcelerace

SO 5101	Hlavní trasa km 57,400 - 62,594
SO 5110	MÚK Jesenice
SO 5134	Přeložka silnice I/27
SO 5201	Most přes polní cestu v km 57,975
SO 5202	Most přes Hokovský potok v km 58,434
SO 5203	Most přes Očihovecký potok v km 58,670
SO 5204	Most přes silnici III/2214 v km 59,068
SO 5206	Most na D6 v km 61,213 přes silnici III/00611
SO 5220	Most na silnici I/27 přes D6 v km 62,236

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená I [REDACTED] předsedou správní rady a
I [REDACTED], místopředsedkyní správní rady

(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc

[REDACTED] i

[REDACTED]

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval Společnost coby společníka při sdružení se do společnosti „**Společnost D6 Hořovičky**“ se společností **BERGER BOHEMIA, a.s.** se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ: 45357269, se společností **Stavby mostů a.s.**, se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 27195147,

za účelem účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „**D6 Hořovičky, obchvat**“, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390.

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat za Společnost nabídku, resp. společnou nabídku, (popř. žádost o účast, je-li podávána) do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, včetně souvisejících dokumentů, a dále činit další právní jednání, která mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutná či potřebná.

Zmocněnec je také oprávněn podepsat i smlouvu na plnění veřejné zakázky včetně případných dodatků a dále činit právní jednání spojené s realizací veřejné zakázky.

Zmocněnec však není oprávněn k podpisu smlouvy o sdružení se ve společnosti, ani jejích stanov či dodatků.

V Praze dne 22.8. 2022

[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2022.08.22 10:43:46
+02'00'

EUROVIA CS, a.s.

[REDACTED]
předseda správní rady

[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2022.08.22 10:44:24 +02'00'

[REDACTED]
místopředsedkyně správní rady