

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru
projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
„Rekonstrukce reprezentačního sálu včetně zázemí“
uzavřené dne 25. 6. 2024
(dále jen „dodatek“)

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

- 1. Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov-Podlesí, p.o.**
se sídlem: Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí, 736 01
zastoupena: Ing. Annou Mikulovou, dipl. spec., ředitelkou ZUŠ
IČ: 62331647
DIČ: CZ62331647
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pobočka Havířov
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Anna Mikulová, dipl.spec.
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)
- 2. TECHARTSTAV a.s.**
se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pobočka Ostrava
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B11340

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby **„Rekonstrukce reprezentačního sálu včetně zázemí“**, jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby.
2. V průběhu zpracování požárně bezpečnostního řešení vyvstal požadavek na posouzení požární odolnost příhradových nosníků střešní konstrukce. Pro stanovení požadavku je nutné provést posouzení geometrie a dimenze prvků nosníků a následně zpracovat statický posudek nosnosti střešní konstrukce v závislosti na nové požadavky zatížení. Zpracování statického posudku má vliv na dílčí části projektu, a tím i dokončení celé projektové dokumentace. Tyto skutečnosti nebudou mít vliv na celkovou cenu díla.

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změnu termínu odevzdání hotového projektu, a sice na 28. 3. 2025.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle smlouvy bude zpracován v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby byl naplněn účel smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V čl. IV se ruší texty odst. 1 smlouvy, který nově zní:

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) kompletní dílo, tj. zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci, dle čl. III odst. 2 této smlouvy **do 28. 3. 2025**.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.

V Havířově dne 27.2. 2025

V Ostravě dne 27.2. 2025

za objednatele
Ing. Anna Mikulová, dipl. spec.
ředitelka školy

za zhotovitele
Jaroslav Jedinák
Předseda představenstva
TECHARTSTAV a.s.