

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00636/2024**
č. smlouvy zhotovitele: **14/P/2024**
č. dodatku č. 1 objednatele: **00037/2025**
č. dodatku č. 2 objednatele: **00229/2025**

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **SATES ČECHY s.r.o.**
IČO 25172654
DIČ CZ25172654
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 43099
Sídlo Radkovská 252, 588 56 Telč
Zastoupený Ing. Ivo Šímkem, jednatelem společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky hddy9rg
Bankovní spojení Česká Spořitelna a.s., Praha 9
Číslo účtu 2161182/0800
Stavbyvedoucí [REDACTED]
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
Zástupce stavbyvedoucí [REDACTED]
Telefon [REDACTED]
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2024
(dále jen „dodatek č. 2“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 6. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00636/2024, č. zhotovitele 14/P/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení

stavebních a souvisejících prací (díla) na akci s názvem „**Revitalizace Komenského parku, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“) a následně dne 17. 12. 2024 strany uzavřely dodatek č. 1 Smlouvy.

2. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo

II. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu skutečností popsanych ve Vyjádření TDS k posunu termínu dokončení díla. Ustanovení ze Smlouvy článek V. odst. 1 ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- výzva k předání a převzetí staveniště do 5 dnů od prokazatelného provedení výzvy (prostřednictvím datové schránky, elektronicky podepsané emailové zprávy)
- **termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 38 týdnů od předání a převzetí staveniště** (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. Této smlouvy)
- nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat protokolárně zpět objednateli.

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 Smlouvy tímto dodatkem č. 2 zůstávají nedotčena v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

- Vyjádření TDS k posunu termínu dokončení díla

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 17. 2. 2025, usnesení č. 5492/88/RM/2025.

Mgr.
Michael
Kašpar



Digitálně podepsal
Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2025.02.19
14:57:13 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Ing. Ivo
Šimek



Digitálně podepsal
Ing. Ivo Šimek
Datum: 2025.02.19
08:41:28 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti

Vyjádření TDS k posunu termínu dokončení díla

Akce: Revitalizace Komenského parku, Kolín

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 10.2.2025

Důvod změny:

Dle zápisů z kontrolních dnů (KD) a stavebního deníku (SD) bylo nutné z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek zastavit a omezit práce na stavbě, což mělo přímý dopad na termín dokončení díla.

Jednalo se zejména o práce spojené s mokkými procesy, betonování obrub, základové desky sociálek, osazování dalších prvků do betonu a realizace rozvodů potrubí vody. Dále nebylo možno realizovat práce spojené s osazováním zeleně.

Přehled přerušení a omezení prací:

1. Úplné zastavení prací (15 dní):

- 27.12.2024 – 30.12.2024 (4 dny)
- 4.1.2025 (1 den)
- 11.1.2025 – 14.1.2025 (3 dny) , 12.1. = neděle
- 31.1.2025 – 1.2.2025 (2 dny)
- 3.2. 2025 – 8.2. 2025 (5 dní)

Celkem: 15 dní

2. Omezení prací na polovinu denní kapacity (17 dní → ekvivalent 8,5 dní):

- 6.1. – 10.1.2025 (5 dní → 2,5 dne)
- 15.1. – 23.1.2025 (9 dní → 4,5 dne)
- 27.1. – 29.1.2025 (3 dny → 1,5 dne)

Celkem: 8,5 dní

Celkový počet dní nemožnosti plného provádění prací: 23,5 dní.

Navrhovaná úprava termínu dokončení díla:

Na základě výše uvedených skutečností žádá zhotovitel o posun termínu dokončení díla o **4 týdny**, s čímž TDS souhlasí.

