

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 15.11.2024 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Bc. David Póč, kvestor  
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXX, tel. č. XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX, tel. č. XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX

*(dále také jen „Objednatel“)*

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Artur KOBLITZ, s.r.o.**  
Sídlo: Blanenská 1902/73, 664 34 Kuřim  
IČ: 26240793  
DIČ: CZ26240793  
Zastoupen: Adamem Havlíčkem, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 39010  
Bankovní spojení: FIO banka, a.s., č.ú.: 2901543589/2010  
Korespondenční adresa: Blanenská 1902/73, 664 34 Kuřim  
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

*(dále také jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem jen „Smluvní strany“)*

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

### 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely výše uvedeného data Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést Dílo, zahrnující dodávku a montáž barového pultu pro Mendlovo muzeum MU a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli cenu Díla.
- 1.2. Smlouvou bylo sjednáno dokončení Díla Zhotovitelem nejpozději v termínu do 24.01.2025. Účelem tohoto Dodatku je změna termínu pro dokončení Díla způsobená stavební nepřipraveností Objednatele.

### 2. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel se zavázal ke splnění stavební připravenosti, která spočívá v dokončení tzv. čisté podlahy ve vstupu do Mendlova muzea; realizaci vestavěného nábytku dodavatelem Objednatele; připravenosti instalací ZTI a elektroinstalace.
- 2.2. V návaznosti na nesplnění stavební připravenosti dle předešlého odstavce Dodatku se Objednatel dostal do prodlení, v návaznosti, na které se Smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení Díla, které je nově stanoveno v termínu **28.02.2025**.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že změna termínu pro dokončení Díla nemá vliv na cenu Díla.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany jsou povinny uveřejnit Dodatek v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu uveřejní Objednatel, za správnost zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel zveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné chyby zveřejnění, jinak mu Objednatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s (ne)uveřejněním Dodatku v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly a prohlašují, že v případě, že některá skutečnost stanovená v Dodatku nastane před účinností tohoto Dodatku, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku.

V Brně dne 27.02.2025

V Brně dne 28.02.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

---

Mgr. Bc. David Póč, kvestor

Masarykova univerzita

---

Adam Havlíček, jednatel

Artur KOBLITZ, s. r. o.