

Dodatek č. 2, SOD/OMM-0155/2024-D02 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0155/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Vojenská nemocnice – projektová dokumentace na opravu krovu, komínů a střešní krytiny

Zhotovitel: A8000 s.r.o.

Sídlo: Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice

Kontaktní adresa: Vocolova 578/1, 120 00 Praha 2

IČ: 46680543

DIČ: CZ46680543

Číslo účtu: 220290812/0300

Zastoupen: PhDr. Danielelem Srchem, Ph.D., (na základě plné moci)

Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, vedená u Krajského
soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, značka 1520

Datová schránka: bw5zmt8

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2, SOD/OMM-0155/2024-D02
ke smlouvě o dílo č. sml.: SOD/OMM-0155/2024 (dále jen jako „smlouva“).

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2024 smlouvu č. SOD/OMM-0155/2024. Dodatkem č. 1, SOD/OMM-0155/2024-D01 (dále jen „dodatek č. 1“), uzavřeným dne 4.11.2024, se smluvní strany dohodly na změně předmětu smlouvy, termínů a způsobu předání díla a změně ujednání o ceně.

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto ruší ujednání o změně vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 3, 4, 7 a 8 dodatku č. 1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků se tak řídí původním zněním čl. II odst. 1 a čl. VI. odst. 1 smlouvy.
3. Tímto dodatkem dále objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy takto:

Znění čl. IV. Termíny a způsob předání, odst. 1.:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých výkonových fází:

1.1 Fáze první:

Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení

do 1,5 měsíce od uveřejnění smlouvy v registru veřejných smluv

1.2 Fáze druhá:

Inženýrská činnost spojená se zpracováním díla a podkladů k žádosti o stavební povolení včetně podání úplné žádosti na příslušný úřad s všemi povinnými přílohami

do 28.2.2025

1.3 Fáze třetí:

Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního srovnávacího rozpočtu

do 31.3.2025

Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat objednateli elektronicky nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1. tohoto článku. Tištěnou formu Dokumentace je Zhotovitele povinen zaslat objednateli do 10 pracovních dnů poté. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je nejbližším dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. V případě, že jednotlivé části Dokumentace budou obsahovat vady a nedodělky, je objednatel oprávněn do 3 pracovních dnů od převzetí takové části Dokumentace vyzvat Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků a stanovit mu pro to přiměřenou lhůtu, nejméně však 10 pracovních dnů. V případě marného uplynutí lhůty k vyzvání zhotovitele stanovené v předchozí větě se má za to, že objednatel takto předanou část dokumentace odsouhlasil.

se nahrazuje a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých výkonových fází pro východní, jižní a západní křídlo budovy:

1.1 Fáze první:

Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení

do 1,5 měsíce od uveřejnění smlouvy v registru veřejných smluv

Zpracování změn požadovaných objednatelem a Národním památkovým ústavem

do 15.3.2025

1.2 Fáze druhá:

Inženýrská činnost spojená se zpracováním díla a podkladů k žádosti o stavební povolení včetně podání úplné žádosti na příslušný úřad s všemi povinnými přílohami

do 30 dnů od dokončení kompletní 1. fáze

1.3 Fáze třetí:

Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního srovnávacího rozpočtu

do 30 dnů od dokončení kompletní 2. fáze

Jednotlivé fáze projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro severní křídlo budovy budou zhotoveny samostatně na výzvu objednatele s tím, že projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení bude zhotovena do 2 měsíců od výzvy, inženýrská činnost bude dokončena do 1 měsíce od předání projektové dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení díla bude dokončena do 3 měsíců od předání projektové dokumentace pro stavební povolení.


Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat objednateli elektronicky nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1. tohoto článku. Tištěnou formu Dokumentace je Zhotovitel povinen zaslat objednateli do 10 pracovních dnů poté. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je nejbližším dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. V případě, že jednotlivé části Dokumentace budou obsahovat vady a nedodělky, je objednatel oprávněn do 3 pracovních dnů od převzetí takové části Dokumentace vyzvat Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků a stanovit mu pro to přiměřenou lhůtu, nejméně však 10 pracovních dnů. V případě marného uplynutí lhůty k vyzvání zhotovitele stanovené v předchozí větě se má za to, že objednatel takto předanou část dokumentace odsouhlasil.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 28.1.2025 pod číslem usnesení 0193-06-2025-OMM-RM.

V Praze dne 28.1.2025



V Jaroměři dne 28.1.2025

