

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-118 dne 1.6.2023
(SMVS: 107V082002256)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním: **Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka Sekce majtkové
Ministerstva obrany**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturace: [REDACTED]

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Prem, [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Ing. Jan Prem, [REDACTED]

[REDACTED]

(technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

Ing. Ladislava Hemerková [REDACTED]

[REDACTED]

(vedoucí oddělení investic Pardubice OŘS AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupená: **Ing. Pavlem Rouhou, prokurou**

Ing. Lenkou Zscherpovou, prokurou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.


Číslo účtu: 994404-0147137001/0800

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:



E-mail:

Datová schránka:

amx5p38

Adresa pro doručování:

Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.9. čl. 9 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-118 ze dne 1.6.2023 na zhotovení díla - stavby „Tábor, Klokoty - park techniky, garáže, dílny - výstavba 1. etapa“ (dále jen „**smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, v provedení změny technického řešení formou záměn a s tím související úprava ceny za dílo. Současně je účelem dodatku č. 1 úprava smlouvy v návaznosti na změny interních předpisů objednatele týkající se dodávky a instalace movitého majetku, způsobu fakturace a změny související s nabytím účinnosti Nařízení vlády č. 440/2024 Sb.

Článek 2 **Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „**PD**“) a v příloze č. 3 smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3.** Mezi smluvními stranami byly dále dohodnuty změny v technickém řešení (dále jen „**záměny**“). Záměny plně nahrazují navržená řešení v projektové dokumentaci, nezhoršují kvalitu provedeného díla a nezvyšují celkovou cenu díla.
- 2.4.** Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 7 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.5.** Předmět smlouvy se upravuje v návaznosti na vícepráce, méněpráce a záměny, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 - 4 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 - 4 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 349 323,99 Kč vč. DPH (288 697,51 Kč bez DPH, 60 626,48 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 47 404,17 Kč vč. DPH (39 177,- Kč bez DPH, 8 227,17 Kč 21% DPH)

cena záměn:

0,- Kč vč. DPH (0,- Kč bez DPH, 0,- Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

301 919,82 Kč vč. DPH (249 520,51 Kč bez DPH, 52 399,31 Kč 21% DPH).

2.6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

273 033 838,51 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě sedmdesát tři milionů třicet tři tisíc osm set třicet osm korun českých a padesát jeden halér bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 57 337 106,09 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 330 370 944,60 Kč

(slovy: tři sta třicet milionů tři sta sedmdesát tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých a šedesát halérů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace stavby“, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku.“

2.7. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 9.2., 9.3., 9.4. a 9.5. smlouvy a nahrazuje se zněním:

„9.2. Faktury za dodávky movitého majetku budou zhotovitelem předkládány samostatně obdobným postupem, jak je uvedeno v odst. 9. 1. čl. 9 smlouvy. Soupis dodaného movitého majetku odsouhlasí TDO.

9.3. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 235/2004 Sb.**“) a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „faktura – daňový doklad“;
- b) evidenční číslo daňového dokladu;
- c) označení objednatele na faktuře: **Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;**
- d) číslo smlouvy (6440-OŘS2-2021-118) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti);
- e) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
- f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
- g) předmět dodávky a název díla;
- h) den vystavení faktury a datum splatnosti;
- i) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- j) číslo NS: 644000, AP: 94.

9.4. K faktuře musí být připojen (dle předmětu fakturace):

- a) TDO odsouhlasený soupis provedených prací dle položkového rozpočtu;
- b) odsouhlasený protokol o předání a převzetí movitého majetku;
- c) ke konečné faktuře musí být navíc připojeny:
 - protokol o předání a převzetí dokončeného díla, včetně příp. protokolárního potvrzení odstranění všech vad z přejímacího řízení podepsaný oběma smluvními stranami,
 - protokol o předání a převzetí movitého majetku dle odst. 8.6. čl. 8 smlouvy, podepsaný oběma smluvními stranami

- doklad o převzetí úplných data SZIM - poskytnutí základních informací o majetku dle bodu 2.1.15. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (e-mail, kterým Odbor správy majetku potvrdí zhotoviteli převzetí úplných dat);
- soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných částek bez i s DPH.

9.5. Faktura bude objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené v záhlaví této smlouvy. Na faktuře musí být uvedeno: NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS2-2021-118. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“

2.8. Dodatkem č. 1 se ruší bod 2.1.13 odst. 2.1. čl. 2 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„2.1.13. „Smluvní strany se dohodly, že movitý majetek uvedený v „Seznamu movitého majetku“, který je jako příloha č. 8 nedílnou součástí smlouvy (dále jen „**příloha č. 8**“) a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1, bude předmětem zavedení do evidence a účetnictví podle právních předpisů a vnitřních předpisů Ministerstva obrany. K tomu se zhotovitel zavazuje, že na tento movitý majetek poskytne objednateli (Odboru správy majetku) nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem předání dokončeného díla dle odst. 4.4. čl. 4 smlouvy bezchybný a úplný „Soubor základních informací o majetku“ (dále jen „**SZIM**“) elektronicky na e-mailovou adresu: SZIM@mo.gov.cz. Formulář SZIM je dostupný na adrese: <http://www.mo.gov.cz> => Ministerstvo obrany => Finance a veřejné zakázky => Veřejné zakázky. Předložení SZIM je součástí povinností zhotovitele podle této smlouvy a je zahrnuto v ceně za dílo dle čl. 3 smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že data uvedená v SZIM jsou chybná a vyvolávají zásadní problémy k následnému vzetí movitého majetku do evidence a účetnictví objednatele, může být tato skutečnost důvodem k nepřevzetí díla.“

2.9. Dodatkem č. 1 se upravuje první věta odst. 8.1. čl. 8 smlouvy, která nově zní:

„8.1. Objednatel pověřil jako své zástupce k převzetí díla TDO. Dojde-li ke změně osoby oprávněné k jednání dle této smlouvy, bude tato změna písemně oznámena druhé smluvní straně.“

2.10. Dodatkem č. 1 se ruší písm. q) odst. 8.3. čl. 8 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„q) doklad o poskytnutí základních informací o movitém majetku (e-mail, kterým Odbor správy majetku potvrdí zhotoviteli převzetí úplných dat);“

2.11. Dodatkem č. 1 se ruší druhá věta odst. 8.6. čl. 8 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„8.6. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**protokol**“), který zpracuje objednatel, a který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo a k jakému datu bylo dílo dokončeno. Součástí protokolu je jako jeho příloha protokol o předání a převzetí movitého majetku (dále jen „**protokol o předání a převzetí movitého majetku**“), který se předává v rámci dokončeného díla dle smlouvy. Protokol o předání a převzetí movitého majetku bude zpracován pro každý druh majetku (jednotná klasifikace majetku) samostatně, bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami. Za objednatele potvrdí převzetí movitého majetku TDO.“

2.12. Dodatkem č. 1 se ruší Příloha č. 2 – Katalogizační doložka, a to bez náhrady.

2.13. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 14.3. čl. 14 smlouvy a nahrazuje se zněním

„14.3. Specifikace utajovaných informací, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u podnikatele vznikat nebo mu budou poskytnuty, je stanovena v souladu s

nařízením vlády č. 440/2024 Sb., o katalogu oblastí utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů:

- a) katalogové číslo 13.06 - stupně utajení Vyhrazené.
- b) katalogové číslo 03.31 - stupně utajení Vyhrazené.
- c) katalogové číslo 05.05 - stupně utajení Vyhrazené.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 – 4 – počet stran: 16
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele

Ing. Pavel Rouha
SWIETELSKY Stavební s.r.o.
prokura

podepsáno elektronicky

Pavel Rouha
Digitálně podepsal
Pavel Rouha
Datum: 2025.02.19
10:48:41 +01'00'

Ing. Lenka Zscherpová
SWIETELSKY Stavební s.r.o.
prokura

podepsáno elektronicky

Zscherpová Lenka
Podepsal Zscherpová Lenka
DN: cn=Zscherpová Lenka,
ou=PozStav,
email=l.zscherpova@swietelsky.cz
Datum: 2025.02.21 18:16:13
+01'00'

Tábor, Klokoty – park techniky, garáže, dílny – výstavba 1. etapa

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-118

ze dne: 1. 6. 2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Týká se: SO-01 Dílny – Switch záměna

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Na základě dodatečného požadavku AKIS se jedná o změnu dodávky a montáže 1 kusu datového switche. Dle sdělení AKIS se modelová řada datových switchů uvedených v PD již nevyrábí. Jejich výroba skončila v roce 2024.

Provedená záměna nebude mít vliv na cenu díla.

Navrhovaná změna ceny díla:

Z toho: méněpráce: - 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Celkem :

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

SWIETELSKY s.r.o.

Datum:

25 - 09 - 20

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM

AHNM OŘS Odi - TDO/TDS

Datum a podpis

25

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou. Bude provedena dodávka 1 ks switche CISCO řady 92...			
Jméno a funkce: [REDACTED], Atelier Velehradský s.r.o. projektant, AD		Datum a podpis 25. 9. 2024 [REDACTED]	
Stanovisko uživatele k navrhované změně: Na základě této změny nebude provedena montáž SLBp prvku, který se již nevyrábí (switch) a bude nahrazen novým typem dle požadavku AKIS. S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce: [REDACTED] Uživatel – VZ 3255		Datum a podpis 25. 9. 2024 [REDACTED]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím. Na základě požadavku AKIS nebude provedena montáž SLBp prvku (1 ks switch WS-2960L-48TS-LL), který již nemá podporu, a bude nahrazen novým typem řady 92...			
Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi – TDO/TDS		Datum a podpis 25 -09- 2024 [REDACTED]	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla. Na základě této změny nebude provedena montáž SLBp prvku - switche, který již nemá podporu, bude nahrazen novým typem řady 92..			
Navrhovaná změna ceny díla: Z toho: méněpráce: - 0,00 Kč bez DPH vícepráce : +0,00 Kč bez DPH Celkem : + 0,00 Kč bez DPH + 0,00 Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení * 0..... kalendářních dnů	
Nová cena díla: Kč bez DPH Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: Nemění se	
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele: Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi – TDO/TDS		Za zhotovitele: Jméno a funkce: [REDACTED] SWIETELSKÝ s.r.o.	
Práce budou splňovat podm materiálů, provedení apod.		budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 	

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Tábor, Klokoty – park techniky, garáže, dílny – výstavba 1. etapa

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-118

ze dne: 1. 6. 2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

2

Týká se: IO-06 Areálové slaboproudé vedení – Trubní vedení optika

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Dle PD mělo být provedeno dodání trubek elektroinstalačních ohebných korugovaných pro provedení vedení vnějších sítí elektronických komunikací. V této kategorii korugovaných trubek není možno provést zafouknutí optických kabelů. Jedná se o vadu PD.

Na základě dodatečného upřesnění AD a odsouhlasení AKIS budou dodány HDPE trubky elektroinstalační pevné (hladké) pro vedení optických kabelů.

Navrhovaná změna ceny díla:

Z toho: méněpráce: - 39 117,00 Kč bez DPH

vícepráce: 121 180,00 Kč bez DPH

Celkem :

+ 82 003,00 Kč bez DPH

+ 99 224,00 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

SWIETELSKY s.r.o.

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM

AHNM OŘS Odi - TDO/TDS

Data:

25

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou. Na základě dodatečného upřesnění AD a odsouhlasení AKIS budou dodány HDPE trubky elektroinstalační pevné (hladké) pro vedení optických kabelů. Jedná se o chybu PD.			
Jméno a funkce: [redacted] Atelier Velehradský s.r.o. projektant, AD		Datum a podpis: 25.9.2024 [redacted]	
Stanovisko uživatele k navrhované změně: Na základě požadavku AKIS budou dodány trubky pevné hladké pro optické kabely. S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce: [redacted] Uživatel – VZ 3255		Datum a podpis: 25.9.2024 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím. Na základě požadavku uživatele AKIS bude provedeno dodání trubky pevné hladké pro optické kabely místo trubky ohebné korugované. V navrženém typu v PD nelze zafouknout optické kabely.			
Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi/CB - TDO		Datum a podpis: 25-09-2024 [redacted]	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu: Na základě této změny bude provedeno dodání HDPE trubek SLBp 1 980 m areálové přípojky. Místo trubek ohebných korugovaných budou dodány trubky pevné hladké pro optické kabely. Jedná se o chybu PD.			
Navrhovaná změna ceny díla: Z toho: méněpráce: - 39 117,00 Kč bez DPH vícepráce : 121 180,00 Kč bez DPH Celkem : + 82 003,00 Kč bez DPH + 99 224,00 Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * 0..... kalendářních dnů	
Nová cena díla: Kč bez DPH Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: Nemění se	
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele: Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi - TDO/TDS		Za zhotovitele: Jméno a funkce: [redacted] SWIETELSKY s.r.o. 25-09-2024	
Práce budou splňovat podmínky materiálů, provedení apod.		budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti	

SWIETELSKY

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

(280)

Tábor, Klokoty – park techniky, garáže, dílny – výstavba 1. etapa

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-118

ze dne: 1. 6. 2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

3

Týká se: IO-05 Areálové silnoproudé vedení – Příprava připojení v TS

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Jedná se o nutnost přepojení SILp přípojky vrátnice (Vstupního objektu parku techniky) na jiné místo v rozvaděči areálové TS pro vytvoření místa na připojení SILp areálu Parku techniky, garáží a dílen, zesílit lišty propojovací přípojnice a dodat silnější jistič - Deon. Projektant části DPS SILp neprovedl rekognoskaci areálové TS a neseznámil se se skutečným stavem místa v TS. Jedná se o chybu v PD.

Navrhovaná změna ceny díla:

Z toho: méněpráce: - 0,00 Kč bez DPH
vícepráce: 38 731,00 Kč bez DPH
Celkem :
+ 38 731,00 Kč bez DPH
+ 46 865,00 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

SWIETELSKY s.r.o.

Datum:

25-09-2023

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM
AHNM OŘS Odi - TDO/TDS

Datum a podpis

25-09-2023

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou. Bude provedeno přepojení SILp přípojky Vstupního objektu parku techniky z POLE7 do POLE1. Na uvolněné a upravené místo v POLI7 bude připojen areál Parku techniky, garáží a dílen. Jedná se o chybu PD.			
Jméno a funkce: [redacted], Atelier Velehradský s.r.o. projektant, AD		Datum a podpis 25.9.2024 [redacted]	
Stanovisko uživatele k navrhované změně: Z důvodu nutnosti připojení areálu do TS je nutno provést úpravu – uvolnit POLE7. Nutnost upravit POLE7 pro provedení připojení. S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis 25.9.2024 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím. Bude provedeno přepojení SILp přípojky Vstupního objektu parku techniky z POLE7 do POLE1. Na uvolněné a upravené místo v POLI7 bude připojen areál Parku techniky, garáží a dílen. Bez této úpravy nelze areál REB připojit do TS. Jedná se o chybu PD.			
Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi/CB - TDO		Datum a podpis 25-09-2024 [redacted]	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu: Bude provedeno přepojení SILp přípojky Vstupního objektu parku techniky z POLE7 do POLE1. Na uvolněné a upravené místo v POLI7 bude připojen areál Parku techniky, garáží a dílen.			
Navrhovaná změna ceny díla: Z toho: méněpráce: - 0,00 Kč bez DPH vícepráce : 38 731,00 Kč bez DPH Celkem : + 38 731,00 Kč bez DPH + 46 865,00 Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * 0..... kalendářních dnů	
Nová cena díla: Kč bez DPH Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: Nemění se	
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi - TDO/TDS		Jméno a funkce: [redacted] SWIETELSKY s.r.o.	
Datum: 25-09-2024		Datum: 25-09-2024	
Práce budou splňovat podmínky budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

SWIETELSKY

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Tábor, Klokoty – park techniky, garáže, dílny – výstavba 1. etapa

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-118

ze dne: 1. 6. 2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

4

Týká se: SO – 02 – Venkovní zásuvkové skříně

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Jedná se o dodatečný požadavek uživatele – VÚ 3068 zřídit venkovní zásuvkové skříně na fasádě objektu garáží u provizorní odstavné plochy z důvodu nutnosti napojení dlouhodobě odstavených vozidel a kontejnerů na EI. Jedná se o montáž 5 zásuvkových skříní spolu s kabelovou trasou do žlabu.

Navrhovaná změna ceny díla:

Z toho: méněpráce: - 0,00 Kč bez DPH
vícepráce : 128 786,51 Kč bez DPH
Celkem :
+ 128 786,51 Kč bez DPH
+ 155 831,68 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

SWIETELSKY s.r.o.

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM

AHNM OŘS Odi - TDO/TDS

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou. Budou doplněny venkovní zásuvkové skříně na fasádě objektu garáží u provizorní odstavné plochy z důvodu nutnosti napojení dlouhodobě odstavených vozidel a kontejnerů na EI.. Jedná se o dodatečný požadavek uživatele VÚ 3068.			
Jméno a funkce: [redacted] Atelier Velehradský s.r.o. projektant, AD		Datum a podpis 25.9.2024 [redacted]	
Stanovisko uživatele k navrhované změně: Z důvodu nutnosti připojení odstavených vozidel a kontejnerů na EI nutno provést úpravu – doplnit zásuvkové skříně na fasádu SO-02 5 ks. S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis 25.9.2024 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím. Budou doplněny venkovní zásuvkové skříně na fasádě objektu garáží SO – 02 u provizorní odstavné plochy z důvodu nutnosti napojení dlouhodobě odstavených vozidel a kontejnerů na EI a zabezpečit jejich dobíjení. Jedná se o dodatečný požadavek uživatele VÚ 3068.			
Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi/CB - TDO		Datum a podpis 25-09-2024 [redacted]	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu: Bude dodáno a namontováno 5 ks zásuvkových skříní na fasádu objektu garáží SO-02 spolu s kabelovou trasou.			
Navrhovaná změna ceny díla: Z toho: méněpráce: - 0,00 Kč bez DPH vícepráce : 128 786,51 Kč bez DPH Celkem : + 128 786,51 Kč bez DPH + 155 831,68 Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * 0..... kalendářních dnů	
Nová cena díla: Kč bez DPH Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: Nemění se	
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi - TDO/TDS	Datum a podpis 25-09-2024 [redacted]	Jméno a funkce: [redacted] ELSKY s.r.o.	Datum a podpis 25-09-2024 [redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v smlouvě a provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

SWIETELSKY

stavební s.r.o.
 Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Rekapitulace stavby

„Tábor, Klokoty - park techniky, garáže, dílny - výstavba 1. etapa“

Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2021-118 ze dne 1.6.2023 vč. dodatku č.1

Cena	SoD	Dodatek č. 1 celkem	SoD vč. dodatku č. 1
bez DPH	272 784 318,00	249 520,51	273 033 838,51
DPH 21%	57 284 706,78	52 399,31	57 337 106,09
Celkem s DPH	330 069 024,78	301 919,82	330 370 944,60

**Pavel
Rouha**
Digitálně podepsal
Pavel Rouha
Datum: 2025.02.19
10:51:02 +01'00'

**Zscherpová
Lenka**
Podepsal Zscherpová Lenka
DN: cn=Zscherpová Lenka,
ou=PozStav,
email=l.zscherpova@swietelsky.cz
Datum: 2025.02.24 07:30:08
+01'00'

**Ing.
Ladislava
Hemerková**
Digitálně podepsal
Ing. Ladislava
Hemerková
Datum: 2025.02.18
14:00:31 +01'00'