

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

který dnešního dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany,
a kterým se mění

Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem
ze dne 18. 9. 2015, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), následovně:

1. Smluvní strany

Kongresové centrum Praha, a.s.

sídlo: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka B 3275

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

faxové spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: k4ietd4

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „Klient“)

a

ENESA a.s.

sídlo: Praha 9 – Vysočany, U Voborníků 852/10, PSČ 190 00

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10200

IČO: 27382052

DIČ: CZ27382052

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Poskytovatel a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako "smluvní strana")

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se dohodly na změně termínů odstranění vad a nedodělků stanovených v Protokolu o předání a převzetí základních investičních opatření ze dne 31.10.2016 tak, jak jsou nové termíny uvedeny v tabulce č. 1 níže.
- 2.2** Klient prohlašuje, že souhlasí s prodloužením termínů odstranění vad a nedodělků, přičemž se však nevzdává nároku na smluvní pokutu stanovenou za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v čl. 9 odst. 7 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději [REDAKCE] ode dne uzavření tohoto dodatku společně přezkoumají důvody prodlení s odstraněním vad a nedodělků a vyčíslí smluvní pokuty, které mohou být Klientem nárokovány na Poskytovateli. O konkrétních důvodech prodlení a výši smluvních pokut, které Klient uplatní na Poskytovateli, pořídí smluvní strany Protokol o sankčním vyrovnání. Protokol o sankčním vyrovnání bude podepsán odpovědnými zástupci smluvních stran ve věcech technických. Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že níže uvedené zdůvodnění uvedené v Tab. č. 1 je pouze zdůvodněním prodloužení termínů pro účely tohoto dodatku a není relevantní (nemá vliv) pro posouzení důvodů prodlení pro účely Protokolu o sankčním vyrovnání, které proběhne samostatným vypořádávacím způsobem dohodnutým smluvními stranami.

Tab. č. 1

| PS | Popis vady a nedodělků nebrání provozu | Termín k odstranění vady a nedodělků | Nový termín odstranění vady a nedodělků | Zdůvodnění |
|------|--|--------------------------------------|---|---|
| PS01 | System automatické kontroly nepřekročení denní rezerv. kapacity odběru plynu | [REDAKCE] | [REDAKCE] | Zpoždění bylo způsobeno dlouhou dodací lhůtou převodníků na fakturační plynoměr ze strany Pražské plynárenské. System je již funkční, probíhá testování optimálního nastavení jednotlivých odpínacích stupňů s ohledem na provoz KCP. |
| | Předání projektové dokumentace MaR - skutečné provedení | [REDAKCE] | [REDAKCE] | Během realizace došlo k více změnám a doplněním, některé prvky překračují původní rámec projektu (např. výměna nového uzávěru plynu, bezpečnostní řetězec) a část změn byla provedena až po původním termínu k odstranění vady a nedodělků. |
| | Sjednotit značení strojů a zařízení se značením v řídicím systému | [REDAKCE] | [REDAKCE] | Značení bylo sjednoceno, zbývá provést změny na základě připomínek ze strany pracovníků KCP, mnohé z nich vznikly až po původním termínu k odstranění vady a nedodělků. |
| | Označení veškeré nové kabeláže | [REDAKCE] | [REDAKCE] | Součástí kabeláže jsou i prvky, které byly instalovány nad rámec projektu v termínech, které neumožnily dokončit označení v původním termínu (např. čerpadlo IJK 1 apod.) |

| | | | | |
|------|---|----------|----------|---|
| PS02 | Předání projektové dokumentace MaR - skutečné provedení | ████████ | ████████ | Během realizace došlo k více změnám a doplněním, některé prvky navazují na další projekty s odlišnými termíny (např. CHUV, ATS apod.) a část změn byla provedena až po původním termínu k odstranění vady a nedodělku. |
| | Sjednotit značení strojů a zařízení se značením v řídicím systému | ████████ | ████████ | Značení bylo sjednoceno, zbývá provést změny na základě připomínek ze strany pracovníků KCP, mnohé z nich vznikly až po původním termínu k odstranění vady a nedodělku. |
| | Instalace regulačních ventilů na zkraty R/S v objektu C | ████████ | ████████ | Ventily byly instalovány v termínu, z důvodu nedostatečných prokladů pro projekt MaR ze strany KCP, kdy podklady neodpovídají skutečnosti, dochází ke zpoždění s připojením na MaR. |
| | Řízení čerpadel chlazení s novým ext. FM v objektu C | ████████ | ████████ | FM instalován a probíhá doplnění řízení s návazností na nový řídicí algoritmus. |
| PS03 | Sjednotit značení strojů a zařízení se značením v řídicím systému | ████████ | ████████ | Značení bylo sjednoceno, zbývá provést změny na základě připomínek ze strany pracovníků KCP, mnohé z nich vznikly až po původním termínu k odstranění vady a nedodělku. |
| PS04 | Řízení čerpadel IJK dle dp okruhu | ████████ | ████████ | Odstranění tohoto nedodělku je závislé na zprovoznění a výměně patrových rozváděčů, které je značně ovlivňováno provozem budovy a musí probíhat postupně. Na omezení je upozorňováno v rámci zápisů z pravidelných kontrolních dnů. Dále dochází k postupnému odladění provozu všech čerpadel IJK s řízením dle tlakové diference větve. |
| | Dokumentace skutečného stavu + kompletní předávací dokumentace | ████████ | ████████ | Během realizace došlo k více změnám a doplněním, některé prvky překračují původní rámec projektu a část změn byla provedena až po původním termínu k odstranění vady a nedodělku. Předložena prováděcí projektová dokumentace, nyní se zpracovává projekt skutečného provedení se zakreslením všech změn a doplnění včetně všech prvků a zařízení nad rámec projektu. |
| | Sjednotit značení strojů a zařízení se značením v řídicím systému | ████████ | ████████ | Značení bylo sjednoceno, zbývá provést změny na základě připomínek ze strany pracovníků KCP, mnohé z nich vznikly až po původním termínu k odstranění vady a nedodělku. |
| | Dokončení instalace a zprovoznění uzávěru vzduchu | ████████ | ████████ | Instalace uzávěrů vzduchu postupně probíhá, jejich instalace je značně ovlivněna provozem objektu, uzávěry jsou instalovány v podhledech veřejné části chodeb apod. |
| PS05 | Dokumentace skutečného stavu + | ████████ | ████████ | Během realizace došlo k více změnám a doplněním, některé prvky překračují |

| | | | | |
|------|---|----------|----------|--|
| | kompletní předávací dokumentace | | | původní rámec projektu a část změn byla provedena až po původním termínu k odstranění vady a nedodělku. Předložena prováděcí projektová dokumentace, nyní se zpracovává projekt skutečného provedení se zakreslením všech změn a doplnění včetně návazností na další projekty. |
| | Sjednotit značení strojů a zařízení se značením v řídicím systému | ████████ | ████████ | Značení bylo sjednoceno, zbývá provést změny na základě připomínek ze strany pracovníků KCP, mnohé z nich vznikly až po původním termínu k odstranění vady a nedodělku. |
| PS08 | Zprovoznění regulačních stupňů v návaznosti na hlídání 1/4 hod. max | ████████ | ████████ | Komplikované jednání s distributorem PRE. S provozem KCP nyní probíhá odladění jednotlivých regulačních stupňů a příslušných zařízení k regulaci příkonu v době odběrových špiček. |
| PS10 | Kompletní dokončení úprav na nadřazeném MaR + kompletní odladění vizualizace + dokumentace skutečného provedení | ████████ | ████████ | Dochází k postupnému předávání jednotlivých částí díla, vizualizace je postupně upravována dle požadavků a dohod s vedoucím technického dispečinku, dokumentace je vždy součástí předání jednotlivých částí Díla. Na částečné omezování prací s ohledem na provoz objektu a nenarušování probíhajících akcí je zaznamenáno v zápisech z kontrolních dnů. |
| | Dokončení zprovoznění Operety a její odladění | ████████ | ████████ | Systém Opereta spuštěn v termínu. Probíhá posupné ladění v návaznosti na přenos informací z rezervačního systému Colloseum a úplné odladění systému. |

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, přičemž 2 originály obdrží Klient a 2 originály obdrží Poskytovatel.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Klient je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v souladu s tímto zákonem a že zákonnou povinnost splní Klient.

Za Klienta:

V Praze, dne 13. 7. 2017

Za Poskytovatele:

V Praze, dne

[Redacted Signature]
Kongresové centrum Praha, a.s.

[Redacted Signature]
ENESA a.s.

[Redacted Signature]
Kongresové centrum Praha, a.s.

[Redacted Signature]
ENESA a.s.