

DODATEK Č. I KE SMLouvĚ O DÍLO



TSKRP001Z634

„Praha 22, ul. V Pitkovičkách, most přes Pitkovičský potok“

číslo smlouvy objednatele: 0/3/16/6300/157

číslo smlouvy zhotovitele: 160 725/ dod. 1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197



zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva – generálním ředitelem
Ing. Jiřím Travníčkem, náměstkem generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální věci

2. Zhotovitel: **BM Construction, spol. s r.o.**

U Klubu 1741/5, [redacted]

IČ: 28498771

DIČ: CZ28498771



zastoupena: Ing. Michalem Pánkem – jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA – jednatel společnosti

Ing. Václav Pánek – obchodní manažer

- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána – výrobní manažer

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo, „Praha 22, ul. V Pitkovičkách, most přes Pitkovičský potok“, ze dne 26.8.2016 (dále jen „Smlouva“), dle dokumentace, kterou zpracovala firma Top Con servis s.r.o., Varšavská 30, 120 00 Praha 2, zaslací adresa: Ke Střece 56, Praha 8.

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele. Tímto se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), a to na základě vydaného stavebního povolení a vydaného DIR.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. Smlouvy se v části „Termín zahájení“ mění takto:

Termín zahájení: 7/2017 - po vydání stavebního povolení a zároveň po předání staveniště a dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel a po přidělení finančních prostředků objednateli ze strany MHMP.

2. Čl. III. Smlouvy věta druhá se ruší.

3. Čl. III. Smlouvy se v části „Termín dokončení“ mění takto:

Termín dokončení: ██████████

4. Do čl. III. Smlouvy se vkládá nový odstavce, který zní:

Lhůta výstavby zůstává stejná. Termín zahájení byl posunut z důvodu nevydání stavebního povolení a DIR v předpokládaných termínech.

Uvedené termíny jsou podmíněny dodržáním zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. ██████████ Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 12. 05. 2017

