

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo **Rekonstrukce zpívající fontány** (č. smlouvy objednatele: S297/24) uzavřené dne 24.5.2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S297/24-4**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

KTS-AME s.r.o.

Karla Čapka 60

500 02 Hradec Králové

IČ: 42194407, DIČ: CZ42194407

Bankovní spoj.: ČSOB HK, č.ú.: 8987073/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Jelínek, jednatel, [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2 Předmět dodatku č.4

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 24.5.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce zpívající fontány“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.5 a 3.6 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby zhotovitel zjistil potřebu provést některé další práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a nebylo možné je předem předvídat. Dále bylo zjištěno, že některé navržené práce a konstrukce jsou nadbytečné, případně je potřebné je provést odlišným způsobem. Proto je rozsah dodávky upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých nezbytných stavebních prací a konstrukcí a o změnu řešení některých konstrukcí. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL04, ZL05, ZL17. Tento dokument je připojen jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 13.9.2024 a dodatku č.1 ze dne 12.11.2024, dodatku č.2 ze dne 12.12.2024 a dodatku č.3 ze dne 16.1.2025:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>37.918.794,44 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>7.962.946,83 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>45.881.741,27 Kč</i>

Cena díla se snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

<i>Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>-68.056,16 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>-14.291,79 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>-82.347,95 Kč</i>

Cena díla se navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>284.080,16 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>59.656,83 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>343.736,99 Kč</i>

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>38.134.818,44 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>8.008.311,87 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>46.143.130,31 Kč</i>

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí této dodatku je níže uvedená příloha:

3.6 Přílohy:

Příloha č.1 – Rozpočty změnových listů:

ZL 04 Úprava řešení vstupního schodiště

ZL 05 Oprava omítek chodby

ZL 17 Doplnění dilatace spádového betonu plochy a hydroizolační stěrky

3.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne

Hradec Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
Petr Jelínek
jednatel