



MHMPXPOYR91P

Kontrolní číslo (KČ): P21V00204631

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

ke stavbě č. 42821 Dvorecký most

ZHOTOVITEL STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/007480/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22500275

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ 00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního, Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen „Objednatel“

na straně jedné

a

Společnost: „TBR + Firesta + STRABAG – Dvorecký most“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. B 26059

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572

DIČ: CZ09884572

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-6600760297/0100

zastoupená: Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a Mgr. Jakubem Píknou, členem představenstva

Druhý společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2144

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Třetí společník: STRABAG a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bašárem, členem představenstva

dále jen „Zhotovitel“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tento

dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

k provedení předmětu veřejné zakázky: „Stavba č. 42821 Dvorecký most“,

a to ve smyslu ust. pod-čl. 24.7 shora uvedené Smlouvy ze dne 21.06.2022

(dále jen jako „**Dodatek č. 4**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 6. 2022 uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „**ZZVZ**“), k veřejné zakázce „Stavba č. 42821 Dvorecký most; stavební práce“ Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), a to ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 2. 2023 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 13.07. 2023 a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 13.12. 2023.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že z důvodu okolností aktuálně zastižených při výstavbě Dvoreckého mostu, majících dopad do provádění Díla a technického řešení, bylo nevyhnutelné upřesnit rozsah Díla a provést Změny Díla.

Součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou Změny Díla, které definují činnosti Zhotovitele uvedené v následujících Změnových listech:

Změnový list	Název	Dodatečné práce (Kč)	Vypuštěné práce (Kč)	Nová cena díla
ZL č. 05	ZL5 - SO 461 RDS Žluté lázně – úpravy rozvodů slaboproudu, CCTV	31,50	-23 205,37	1 188 443 160,73
ZL č. 09	ZL9 - SO 415 RDS Žluté lázně – úprava rozvodů NN a VO	435 503,38	0,00	1 188 878 664,11
ZL č. 20	ZL20 - SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.1 - Spodní stavba P2 a P3	306 245,82	-618 560,37	1 188 566 349,56
ZL č. 21	ZL21 - SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.2 – Základy opěr O1 a O7	1 141 679,74	-2 326 540,24	1 187 381 489,06

ZL č. 21a	ZL21a – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.2a - Základy opěr O1 a O7	160 704,92	-6 369,71	1 187 535 824,27
ZL č. 22	ZL22 - SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.3 - Spodní stavba P6	179 518,44	-242 288,71	1 187 473 054,00
ZL č. 25	ZL25 - SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.8 - Záporová stěna za O1	704 620,03	-4 677 468,19	1 183 500 205,84
ZL č. 26	ZL26 - SO 001 příprava území – levý břeh Vltavy, změna a – Zajištění objektu VK Smíchov	279 921,83	0,00	1 183 780 127,67
ZL č. 27	ZL27 - SO 003 Příprava území – pravý břeh Vltavy, změna b – Úprava vjezdu na stavbu	1 097 928,95	0,00	1 184 878 056,62
ZL č. 29	ZL29 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření část 01 - levý břeh	2 964 571,33	0,00	1 187 842 627,95
ZL č. 30	ZL30 - SO 181 Dopr. inž. opatření č.01 - levý břeh – ul.Na Zlíchově	323 612,60	0,00	1 188 166 240,55
ZL č. 31	ZL31 - SO 181 Dopr. inž. opatření č.02 - Pravý břeh – Výstavba TT	1 762 100,51	0,00	1 189 928 341,06
ZL č. 32	ZL32 - SO 221 - Opěrné zdi – Hlubočepy, část 100.1 - Záporové pažení	122 124,31	0,00	1 190 050 465,37
ZL č. 33	ZL33 - SO 302 Dešťová kanalizace – Podolí, část 01 - Výstavba TT Podolské nábřeží	91 031,77	0,00	1 190 141 497,14
ZL č. 35	ZL35 - SO 314 Vodovodní řad – Podolí, část 01 Výstavba TT Podolské nábřeží	83 131,86	-1 767,77	1 190 222 861,23
ZL č. 54	ZL54 - SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, změna RDS část 100.3 - Změna techn. řešení jímek P4 a P5	1 683 600,00	0,00	1 191 906 461,23
ZL č. 62	ZL18 - SO 202 - Cyklolávka – Hlubočepy, část 100 Založení	73 713,36	-37 580,23	1 191 942 594,36

ZL. č. 63	ZL63 - SO 202 - Cyklolávka – Hlubočepy, část 200 Spodní stavba	65 074,48	-6 369,07	1 192 001 299,77
ZL č.63a	ZL63a – SO 202 – Cyklolávka – Hlubočepy, část 200 Sp. stavba – Změna "a"	82 435,40	-20 558,30	1 192 063 176,87
Suma		11 557 550,23	-7 960 707,96	
Hodnota změny závazku celkem		3 596 842,27		

- 1.3. Smluvní strany deklarují dopad výše uvedených neodkladných Změn Díla do Ceny díla, a dohodly se proto na jejich deklaratorním promítnutí do ustanovení Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany konstatují, že podmínky tohoto Dodatku č. 4 jsou v souladu s ustanoveními Smlouvy a právních předpisů, zejména § 222 ZZVZ.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě **čl. 6. CENA DÍLA, odst. 6.1.** následovně:

*„Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 6., odst. 6.1 této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 16. 5. 2022 a v souladu se schválenými Změnovými listy určenými v Dodatku č. 3 a 4 ke Smlouvě jako **cena nejvýše přípustná** (čl. 6.3 a 6.4 této Smlouvy tím nejsou dotčeny), a to ve výši:*

	<i>Základní cena</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena s DPH</i>
<i>CENA DÍLA DLE SOD (stanovená v souladu oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 16. 5. 2022)</i>	<i>1 074 965 748,45 Kč</i>	<i>225 742 807,17 Kč</i>	<i>1 300 708 555,62 Kč</i>
<i>HODNOTA ZMĚNY ZÁVAZKU DLE DODATKU Č. 3</i>	<i>113 500 586,15 Kč</i>	<i>23 835 123,09 Kč</i>	<i>137 335 709,25 Kč</i>
<i>HODNOTA ZMĚNY ZÁVAZKU DLE DODATKU Č. 4</i>	<i>3 596 842,27 Kč</i>	<i>755 336,88 Kč</i>	<i>4 352 179,15 Kč</i>
<i>CENA DÍLA CELKEM VČ. DODATKU Č. 1–4</i>	<i>1 192 063 176,87 Kč</i>	<i>250 333 267,14 Kč</i>	<i>1 442 396 444,01 Kč</i>

(dále jen jako „Cena díla“)

- 2.2. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

3. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě obsahuje úplné ujednání o předmětu tohoto Dodatku č. 4 a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č. 4 upravit, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 4 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 3.2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku č. 4 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku č. 4. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě a Dodatku č. 4, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protějšší Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě a Dodatku č. 4. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protějšší Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy nebo Dodatku č. 4.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 4 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 4.
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 4 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 4, číselném označení Dodatku č. 4, datech podpisu a plný text Dodatku č. 4 za podmínky anonymizace čísla bankovních účtů, kalkulací položkových cen, osob oprávněných jednat (pokud nejsou členy statutárního orgánu), telefonů, e-mailů, a podpisů jednajících osob. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru do Dodatku č. 4 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 4), všemi Smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.6. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
- 3.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
- 3.9. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že za podmínky anonymizace čísla bankovních účtů, osob oprávněných jednat (pokud nejsou členy statutárního orgánu), telefonů, e-mailů, a podpisů jednajících osob souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 4 žadatelům.
- 3.10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2415 ze dne 04. 11. 2024 je uzavření tohoto Dodatku č. 4 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.
- 3.11. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku ke Smlouvě k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě.

Přílohy:

1. ZL č. 5; ZL č. 9; ZL č. 20; ZL č. 21; ZL č. 21a; ZL č. 22; ZL č. 25; ZL č. 26; ZL č. 27; ZL č. 29; ZL č. 30; ZL č. 31; ZL č. 32; ZL č. 33; ZL č. 35; ZL č. 54; ZL č. 62; ZL č. 63; ZL č. 63a
2. Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů - včetně Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

za Objednatele:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

dle elektronického podpisu

za Zhotovitele:

„TBR+Firesta + STRABAG – Dvorecký most“

za **Metrostav TBR a.s.**

Ing. Miroslav Dvořák

ředitel odboru investičního,
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Aleš Gothard

předseda představenstva

Mgr. Jakub Pikna

člen představenstva

za **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s.**

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

za **STRABAG a.s.**

Dipl. Ing. Moritz Freyborn

předseda představenstva

Ing. Martin Bašár
člen představenstva

podepsáno elektronicky

Stavba č. 42821 Dvorecký most

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů - včetně Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)				
		MHMP 1	MHMP 2	TSK	THMP	PVL
1	2	3	4	5	6	7
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	25 614 752,52	25 614 752,52				
SO 001 - Příprava území - levý břeh Vltavy	6 717 395,62	6 717 395,62				
SO 003 - Příprava území - pravý břeh Vltavy	6 864 405,99	6 864 405,99				
SO 101 - Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy	16 224 371,63			16 224 371,63		
SO 102 - Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí	14 874 120,38			14 874 120,38		
SO 103 - Žluté lázně - vozovky a zpevněné plochy	298 862,40	298 862,40				
SO 425 - Připojka NN pro SSZ na křižovatce Podol.n.-D.most	297 643,28			297 643,28		
SO 431 - Rozvody NN v areálu Arény (Podolí)	1 369 302,33	1 369 302,33				
SO 432 - Úprava rozvodů NN v areálu vodácké skupiny Šán	126 766,44	126 766,44				
SO 461 - Žluté lázně - úpravy rozvodů slaboproudu, CCTV	702 409,62	702 409,62				
SO 462 - Žluté lázně - parkovací systém	1 986 793,08	1 986 793,08				
SO 491 - SSZ 5.888 Na Zlíchově - Dvorecký most	4 333 459,00			4 333 459,00		
SO 492 - SSZ 4.777 Podolské nábřeží - Dvorecký most	4 877 433,56			4 877 433,56		
SO 493 - SSZ 5.506 Strakonická - Nádražní	823 636,37			823 636,37		
SO 501 - Přeložka STL plynovodu - Podolí	6 785 681,54	6 785 681,54				
SO 611 - Tramvajová trať: Dvorecký most - Podol. nábřeží	74 510 365,41		74 510 365,41			
SO 612 - Odvodnění TT	552 033,15		552 033,15			
SO 613 - Přístřešky a mobiliář	2 419 297,32		2 419 297,32			
SO 614 - Elektrické zařízení tramvajových zastávek	240 092,03		240 092,03			
SO 621 - Dvorecký most: trolejové vedení TT	19 764 616,51		19 764 616,51			
SO 121 - Dopravní značení : SO 121 - Dopravní značení	762 713,58			762 713,58		
SO 131 - Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy	5 065 298,05	5 065 298,05				
SO 133 - Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy	3 227 498,91	3 227 498,91				
SO 181 - Dopravně-inženýrská opatření	7 934 494,97	7 934 494,97				
SO 191 - Terénní úpravy - Podolí	14 009 658,38	14 009 658,38				
SO 192 - Terénní úpravy - Hlubočepy	1 578 227,37	1 578 227,37				
SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu	847 790 906,54			847 790 906,54		
SO 202 - Cyklolávka - Hlubočepy	21 828 809,80			21 828 809,80		
SO 221 - Opěrné zdi - Hlubočepy	13 313 047,83			13 313 047,83		
SO 301 - Dešťová kanalizace - Hlubočepy	1 373 858,25			1 373 858,25		
SO 302 - Dešťová kanalizace - Podolí	4 081 413,21			4 081 413,21		
SO 304 - Splašková přípojka - Hlubočepy, objekt IC PID	421 809,47			421 809,47		
SO 305 - Splašková přípojka - Podolí, areál Arény	332 053,74	332 053,74				
SO 306 - Odvodnění vozovek a chodníků, Hlubočepy	184 309,55			184 309,55		
SO 307 - Splašková přípojka - Podolí, Žluté lázně	173 243,72	173 243,72				
SO 312 - Vodovodní přípojka - Hlubočepy, objekt IC PID	560 506,17			560 506,17		
SO 313 - Přeložka vodovodní přípojky - VK Smíchov	96 104,01	96 104,01				
SO 314 - Vodovodní řad - Podolí	791 358,85	791 358,85				
SO 315 - Vodovodní přípojka - Podolí, areál Arény	321 993,42	321 993,42				
SO 316 - Vodovodní přípojka - Podolí, Žluté lázně	106 732,42	106 732,42				
SO 321 - Vyústění kanalizace do Vltavy - Hlubočepy	1 214 666,11			1 214 666,11		
SO 411 - Veřejné osvětlení - Hlubočepy	3 194 141,50				3 194 141,50	
SO 412 - Veřejné osvětlení - Podolí	1 462 249,16				1 462 249,16	
SO 413 - Slavnostní osvětlení mostu	876 526,58				876 526,58	
SO 414 - Veřejné osvětlení - most a plavební znaky	1 554 411,56				1 554 411,56	
SO 415 - Žluté lázně - úprava rozvodů NN a VO	766 573,69	766 573,69				
SO 416 - Úprava osvětlení parkoviště u hotelu Racek	108 432,61				108 432,61	
SO 417 - Elektroinstalace mostu	2 730 641,43			2 730 641,43		
SO 622 - Ovládání a vytápění výměn	11 021 157,33		11 021 157,33			
SO 624 - Dráhové kabely	13 164 972,85		13 164 972,85			
SO 701 - Informační centrum PID	15 983 145,68			15 983 145,68		
SO 711 - Žluté lázně - vrátnice	390 550,96	390 550,96				
SO 751 - Oplocení pozemků dotčených stavbou	328 367,61	328 367,61				
SO 791 - Zajištění a rekonstrukce skladu lodí	2 412 531,15	2 412 531,15				
SO 792 - Zajištění objektu Sportovního klubu Zlíchov	708 295,59	708 295,59				
SO 801 - Sadové úpravy - Hlubočepy	15 260 907,76	15 260 907,76				
SO 802 - Sadové úpravy - Podolí	5 664 760,43	5 664 760,43				
SO 901 - Plavební znaky : SO 901 - Plavební znaky	1 883 368,45					1 883 368,45
Cena stavby bez DPH vč. Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4	1 192 063 176,87	1 09 635 020,57	121 672 534,60	951 676 491,84	7 195 761,41	1 883 368,45
DPH 21 %	250 333 267,14	23 023 354,32	25 551 232,27	199 852 063,29	1 511 109,90	395 507,37
Cena stavby vč. DPH vč. Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4	1 442 396 444,01	132 658 374,89	147 223 766,87	1 151 528 555,13	8 706 871,31	2 278 875,82

změna - DODATEK Č. 4	vícepráce	méněpráce	hodnota
ZL 005 - SO 461	31,50	-23 205,37	-23 173,87
ZL 009 - SO 415	435 503,38	0,00	435 503,38
ZL 020 - SO 201.1	306 245,82	-618 560,37	-312 314,55
ZL 021 - SO 201.1	1 141 679,74	-2 326 540,24	-1 184 860,50
ZL 021a - SO 201.1	160 704,92	-6 369,71	154 335,21
ZL 022 - SO 201.1	179 518,44	-242 288,71	-62 770,27
ZL 025 - SO 201.1	704 620,03	-4 677 468,19	-3 972 848,16
ZL 026 - SO 001	279 921,83	0,00	279 921,83
ZL 027 - SO 003	1 097 928,95	0,00	1 097 928,95
ZL 029 - SO 181	2 964 571,33	0,00	2 964 571,33
ZL 030 - SO 181	323 612,60	0,00	323 612,60
ZL 031 - SO 181	1 762 100,51	0,00	1 762 100,51
ZL 032 - SO 221	122 124,31	0,00	122 124,31
ZL 033 - SO 302	91 031,77	0,00	91 031,77
ZL 035 - SO 314	83 131,86	-1 767,77	81 364,09
ZL 054 - SO 201.1	1 683 600,00	0,00	1 683 600,00
ZL 062 - SO 202	73 713,36	-37 580,23	36 133,13
ZL 063 - SO 202	65 074,48	-6 369,07	58 705,41
ZL 063a - SO 202	82 435,40	-20 558,30	61 877,10
celkem	11 557 550,23	-7 960 707,96	3 596 842,27