

**Dodatek č. 1 ke smlouvě I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) - tým správce
stavby a koordinátora BOZP**

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005399

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2023/ŘSD/08-E

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-001080

Evidenční číslo (ISPROFIN): 327 111 4139

Název související veřejné zakázky: I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) - tým
správce stavby a koordinátora BOZP

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

**PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího
rozsahu - 2022**

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

DIČ: CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

zastoupen: [redacted]

*jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby
středního a menšího rozsahu - 2022“*

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:	CZ45272387
právní forma:	akciová společnost
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022“

dále jen „konzultant“ na straně druhé

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.09.2023 smlouvu I/9 Dubice – Dolní Libchava (Sosnová – II/262) - tým správce stavby a koordinátora BOZP č. 09EU-005399 (dále jen „Smlouva“), dle Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, uzavřenou dne 25.4.2022.

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu s článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C poskytuje Objednatel souhlas s pokračováním plnění předmětu Smlouvy a s překročením rozsahu poskytovaných služeb, předpokládaném v zadávacích podmínkách. Poskytované plnění bude oceněno dle jednotkových cen sjednaných Smlouvou. Souhlas poskytuje Objednatel formou Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

Původně uvažovaný rozsah plnění předmětu Smlouvy neodpovídá skutečné potřebě kontroly ze strany odborného personálu na ocelové konstrukce, převážně se jedná o práce na SO 203, kde spojitá spřažená ocelobetonová trémová konstrukce o dvou polích s horní mostovkou vyžaduje zvýšenou pozornost, a tedy i častější kontrolu, jak v místě výroby, tak vzhledem k etapizaci na stavbě samotné i s ohledem na technologické provádění. Z toho důvodu je nezbytné navýšit rozsah poskytovaných služeb zejména u pozice Asistenta specialisty protikoroze ochrany (30 dnů), a zároveň implementace nové pozice Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí (30 dnů). Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen sjednaných v příloze č. 1 Smlouvy.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek II odst. 1 smlouvy ve znění:

„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 14 980 200 Kč

DPH: 3 145 842 Kč

včetně DPH: 18 126 042 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.“

Se doplňuje tímto novým zněním:

Navýšení rozsahu poskytovaných služeb pozice Asistent specialista protikorozi ochrany (30 dnů):

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
		-

Nově přidanou pozici Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí (30 dnů):

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Celková cena plnění dodatku:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
378 000,-	79 380,-	457 380,-

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Touto změnou závazku při zohlednění

předchozích změn nedochází k překročení limitů uvedených v § 222 ZZVZ.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Konzultant bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku** a jeho jednotlivých příloh.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Soupis prací
8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) - tým správce stavby a koordinátora BOZP

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, 01ST-000947

Zelené - doplní zadavatel			
Modře - doplní dodavatel			
Služba - funkce			
A)			
Správce stavby/asistent správce stavby			
správce stavby			
asistent správce stavby			
Služba - funkce			
Tým správce stavby/asidenta správce stavby :			
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce			
specialisté :			
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů			
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti			
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring			
koordinátor BOZP			
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram			
A) Celkem			
B) Technická dozorní správa :			
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce			
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)			
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)			
Asistent specialista geotechnika			
Asistent specialista zeměměřičství			
Asistent specialista vodohospodářské objekty			
Asistent specialista tržní vedení			
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)			
Asistent specialista protikorozi ochrany			
Navýšení pozice			
Asistent specialista ekodozor			
Právník			
Asistent specialista pro pozemní stavby			
Nově oceněná pozice			
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí			
B) Technická dozorní správa - celkem:			
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci			
Expert – mosty a inženýrské konstrukce			
Expert - pozemní komunikace			
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty			
Expert - elektrotechnická zařízení			
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:			
A) Celkem:			
B) Technická dozorní správa - celkem:			
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:			
Celkem (bez DPH) :			

Po Dodatku č. 1:			
A) Celkem:			
B) Technická dozorní správa - celkem:			
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:			
Celkem (bez DPH) :			15 358 200