

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení

**Aktualizace Projektové dokumentace pro stavební
povolení, Projektové dokumentace pro provádění
stavby a výkon dozoru projektanta**

**Název zakázky: „Výměna zabezpečovacího zařízení
v ŽST Ledec nad Sázavou“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3175/2024

číslo jednací: 2843/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5613520066

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 29887

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 55

639 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: **2024/064**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta stavby s názvem „Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Ledec nad Sázavou“, která byla uzavřena dne 4. 7. 2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že na základě žádosti Zhotovitele ze dne 28. 02. 2025, se dohodly na změně termínů plnění Díla, a to na prodloužení lhůty pro dokončení druhé dílčí etapy o dva měsíce.

Důvodem tohoto prodloužení jsou komplikace a průtahy při projednávání dokumentace v rámci připomínkového řízení, kdy připomínky Zhotovitel obdržel až dne 28. 2. 2025.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

2.1.1 Smluvní strany mění přílohu č. 5 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 **Harmonogram plnění**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

5.3.2025

3.3.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram plnění – ve znění dodatku č. 1

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zpracování aktualizace DSP+PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS), souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení **k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **70 %** ceny díla za zpracování aktualizace DSP+PDPS.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání aktualizace DSP+PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS) včetně zpracovaných případných připomínek, které budou projednány a zapracovány, podání žádosti o povolení záměru (včetně dodání kopie s datem podání žádosti), zajištění podkladů a dokladů povolujících provedení stavby dle Stavebního zákona, podložených potřebnými vyjádřeními dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů státní správy, podklady pro výběr zhotovitele, souhrnný rozpočet, ekonomické hodnocení **po připomínkách**

- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování aktualizace DSP+PDPS.

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon DP při provádění stavby – bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **15** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu DP při provádění stavby)
- cena za výkon DP při provádění stavby bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu DP dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu DP podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.