

**Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo
č. 2024/12/0017**

**Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba
I.etapa**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen starostkou MOB Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Miroslav Hájek, IČO: 705 070 000

e-mail: roman.gajdusek@mobporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v odd. B vložka 2211

zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva.

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 17018733/0300

telefon: +420 548 129 111, email: imos@imosbrno.eu

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0017 ze dne 15.04.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.08.2024, dodatku č. 2 ze dne 09.10.2024, dodatku č. 3 ze dne 14.11.2024, dodatku č. 4 ze dne 16.12.2024 a dodatku č. 5 ze dne 19.02.2025 jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba I.etapa“ (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, a to níže uvedené méněpráce a vícepráce uvedené ve změnovém listu č.13:

1.1 Cementobetonový kryt

Předmětem této změny je prodloužení cementobetonového krytu (109 m²) a dlážděné plochy (24,5 m²) mezi výtahovou šachtou a modulární buňkou veřejných toalet. Nahrazují tak, zadávací dokumentací zamýšlený květinový záhon, který zde měl navazovat na 2 stávající vzrostlé stromy. Tyto stromy však byly při povodních v září 2024 vyvráceny a tuto skutečnost bylo nutné zohlednit, jak z hlediska návrhu ploch, tak v návrhu ocelové KCE v těchto místech. Pro květinový záhon (M) bude určena nová poloha v rámci stavby. Se zvětšením plochy cementobetonového krytu pak přibýly práce s touto plochou spojené, konkrétně řezání a výplně dilatačních spár a také zdrsňení povrchu této betonové plochy.

Další součástí této změny jsou méněpráce na obrubnicích kolem cementobetonového okruží (265 m), které by kazily estetický dojem přechodu mezi betonovou plochou a štěrkovým trávníkem. Nově bude cementobetonový kryt proveden do bednění, a to včetně zkosení hrany.

Byly také doplněny základové patky (6 ks) pro modulární buňku zmrzlinárny, jelikož je umístěna na části díla, kde se nachází chodníková plocha s nižší únosností, než požadují technické předpisy dodavatele těchto buněk.

Jde o přímé způsobilé výdaje – změna dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“).

Jedná se o méněpráce ve výši 154 047,60 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 392 248,56 Kč bez DPH – změnový list č. 13, změna číslo 13.1.

1.2 Ocelové obruby

Tato změna reflektuje zpřesnění smluvního rozpočtu s projektovou dokumentací na základně výrobní dokumentace zakružených prefabrikovaných ocelových obrub. Dojde také k úpravě jejich kotvení, kdy vzhledem k použité technologii je nutné minimální kotvení obrub cca 0,5 m oproti původnímu kotvení cca 1 m na celé délce obrub, což je 804,95 m. Zároveň také doplňuje plastový obrubník v plochách dubové štěpky, tak aby byla separována od navazujících ploch. Plastový obrubník je doplněn na základě požadavku objednatele.

Konkrétně se jedná o doplnění 77,05 m ocelových skrytých obrub a 237,78 m plastových obrub kolem ploch dubové štěpky.

Jde o přímé způsobilé výdaje – změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Jedná se o méněpráce ve výši 69 834,60 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 362 187,73 Kč bez DPH – změnový list č. 13, změna číslo 13.2.

1.3 Sanace kanalizace

Tato změna řeší opravu stávající kanalizace bezvýkopovou technologií v prostoru staveniště. Jedná se o kanalizaci (DN 200) v majetku ÚMOB Poruba, která původně sloužila pro budovu Florida a původní fontánu. Potrubí je zaústěno do veřejné splaškové kanalizace ve správě Ostravských vodáren a kanalizací a.s. Nově bude využívána pro odvedení odpadních vod z modulárních buněk a také jako bezpečnostní přepad v případě přesažení kapacity drenážního systému.

Po vyhodnocení kamerových zkoušek této 90 metrů dlouhé kanalizace bylo všemi účastníky výstavby doporučeno provedení vyložkování kanalizace bezvýkopovou technologií (bezešvý rukávec ze skelných vláken), a to včetně prořezání všech nápojných míst a opravy spadiště u výtoku do hlavního řádu. Zároveň dojde k výměně stávajících degradovaných kónusů šachet kanalizace, případně skruží a obnově přístupových stupadel.

Tuto skutečnost bylo možné zjistit až při samotné realizaci díla. Změnu nemohl objednatel, zhotovitel ani autorský dozor předpokládat a jedná se tak o změnu nepředvídatelnou.

Jde o přímé způsobilé výdaje – změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Jedná se o vícepráce ve výši 897 898,94 Kč bez DPH – změnový list č. 13, změna číslo 13.3.

1.4 Elektro rozvaděč

Tato změna řeší upřesnění nesrovnalosti mezi smluvním rozpočtem a zadávací dokumentací, kdy ve smluvním rozpočtu jsou 2ks výsuvných rozvaděčů R2, zatímco dle zadávací dokumentace se má instalovat pouze 1 ks. Bude instalován pouze 1 ks.

Jde o přímé způsobilé výdaje – změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Jedná se o méněpráce ve výši 243 000,00 Kč bez DPH – změnový list č. 13, změna číslo 13.4.

2. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla:

Dojde ke zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o 1 185 453,03 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet, který tvoří přílohu změnového listu č. 13 – příloha č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2024/12/0017 ze dne 15.04.2024: **71 928 181,06 Kč bez DPH**

Cena díla po uzavření dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0017: 74 969 760,96 Kč bez DPH

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla tímto dodatkem: **76 155 213,99 Kč bez DPH**

- a) cena za část díla spočívající v provedení následné péče dle čl. III. odst. 1. písm. g) smlouvy činí 2 496 256,15 Kč bez DPH,
- b) cena za zbývající část díla dle čl. III. odst. 1. smlouvy činí 73 658 957,84 Kč bez DPH.

3. Z důvodu navýšení rozsahu prací – vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 13, týkající se většího objemu prováděných prací či jejich změn, je časová náročnost stanovena na 4 dny.

Z výše uvedených důvodů se prodlužuje termín provedení díla (dokončení díla a jeho předání objednateli, vyjma provedení následné péče dle článku III. odst. 1. písm. g) smlouvy) sjednaný v čl. IV. odst. 1. smlouvy o **4 dny** (tj. termín provedení díla se účinností tohoto dodatku sjednává do **252** kalendářních dnů od převzetí staveniště).

4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla a termínu provedení díla.

III.

Ostatní ustanovení

- 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
- 2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1910/RMOB2226/58 ze dne 21.02.2025.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 13 včetně položkového změnového rozpočtu

V Ostravě dne:


Mgr. Petra
Brodová,
MPA


Datum: 2025.03.05
13:37:45 +01'00'

za objednatele
Mgr. Petra Brodová MPA
místostarostka

V Brně dne:

Ing. Robert
Suchánek


Datum: 2025.03.05
10:50:09 +01'00'

za zhotovitele
IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva.