

DODATEK č. 3

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: **2032/00066001/2019**

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 25062255
DIČ: CZ25062255
zastoupená: Pavlem Kačírkem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359
č. smlouvy: **TU-19126**

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 15.07.2019 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**II-106, most ev.č. 106-001 Štěchovice - PD**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s bodem 15.10. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 3**“).
2. Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „**DSP**“), včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „**IČ k SP**“), projektové

dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) ke stavbě „II-106, most ev.č. 106-001 Štěchovice – PD“.

Do dne uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo předáno jak DSP, tak i provedena IČ k SP a předáno PDPS. Aktuálně probíhá výkon AD.

3. Dodatkem č. 1 ze dne 29.11.2019 došlo k prodloužení termínu realizace některých dílčích částí plnění a Dodatkem č. 2 ze dne 04.04.2024 došlo k navýšení rozsahu plnění a v důsledku toho i k navýšení ceny, a to z důvodu prodloužení realizace stavebního díla. Autorský dozor má dle bodu 2.2.5 Smlouvy probíhat od zahájení Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu.
4. K prodloužení termínu dokončení předmětu díla, jímž je stavba „II/106, most ev. č. 106-001 Štěchovice“ dochází z důvodu neočekávaných a nepředvídatelných skutečností zjištěných na stavbě. Tyto jednotlivé skutečnosti jsou popsány níže:

Inženýrské sítě

- a. Na mostě (v chodnících) byl uložen jiný počet a jiný typ inženýrských sítí než se předpokládalo („historické“ IS s papírovou izolací), což vedlo k nutnosti vyprojektování a realizace provizorních přeložek sdělovacích sítí včetně uzavření nových smluv o vymístění mezi Objednatелеm KSÚS a správcem inženýrských sítí společností CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9.
- b. Realizace provizorních přeložek mohla být společností CETIN a.s. zahájena až po předání staveniště Objednatелеm Zhotoviteli, a z tohoto důvodu se muselo odložit zahájení stavebních prací o **22 dní**, když o tuto dobu je nutné prodloužit dobu dokončení díla.

Hnízdění jiřičky obecné

- a. S ohledem na zahnízdění jiřičky obecné (chráněný druh) na mostě musely být přerušeny veškeré práce v místech na mostě, kde si jiřička obecná vytvořila hnízda (v místech styku stávajících závěsů s oblouky), a to na základě nařízení Odboru životního prostředí, do 10.09.2024, neboť Odborem životního prostředí bylo „zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd“. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit dobu realizace díla o **37 dní**.

Volné podélné předpětí a koncové příčníky

- a. Po otryskání spodního povrchu mostovky byly objeveny pravidelné příčné trhliny vedoucí přes celou šířku mostovky, v jednotlivých „polích“, mezi hlavními nosnými příčníky. Na základě tohoto zjištění bylo nutné přidání nového konstrukčního prvku, a to konkrétně volného podélného předpětí.
- b. Přidáním volného podélného předpětí dojde k uzavření objevených trhlin, celkovému statickému zesílení a prodloužení životnosti celé mostovky.
- c. Jelikož bylo přidáno volného podélného předpětí, muselo dojít k demolici původních koncových příčníků a následně k výstavbě nových koncových příčníků s vloženým kotvením jednotlivých předpínacích kabelů.
- d. Po demolici stávajících koncových příčníků a obnažení úložných prahů bylo dále zjištěno, že se tyto úložné prahy nacházejí ve velmi špatném (havarijním) stavu, a není tak možné uložení nové mostovky. Z tohoto důvodu muselo dojít k jejich kompletní opravě.
- e. Z výše uvedených důvodů je třeba prodloužit dobu dokončení díla o 52 dní.

Povodeň

- a. Díky povodni, která proběhla v září roku 2024, došlo ke zvýšenému průtoku vody v řece, nad kterou vede předmětný most, došlo k zatopení obou břehů vč. výstupní věže

na zavěšeném lešení. Z důvodu BOZP tak musely být přerušeny práce na tomto zavěšeném lešení.

- b. Na základě vysokých průtoků vody v řece dále nebylo možné provozovat přívoz přes řeku, a proto musel být na základě požadavku místních samospráv a souhlasu Objednatele zachován průchod pěších přes staveniště, což znamenalo významné přerušení prací v předpolích mostu. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu realizace díla o 18 dní.

Oprava nábrežní zdi

- a. Oprava nábrežní zdi včetně dešťové kanalizace a další související stavební práce budou po dohodě s objednatelem, na základě požadavků místních samospráv, realizovány až po uvedení mostu do předčasného užívání. Důvodem, proč je nutné postupovat tímto způsobem, je skutečnost, že kvůli rekonstrukci mostu vzniklo na pravém břehu provizorní parkoviště pro osobní vozidla občanů okolních obcí, ke kterému by při opravě nábrežní zdi nebyl přístup. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice dopravně exponované místo, vymínily si místní samosprávy tento postupný sled prací, který bude nejméně zatěžovat občany jejich obcí. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu realizace díla **o dalších 56 dní**. Tato doba, o kterou bude realizace díla prodloužena, co se týče mostu, fakticky oddaluje pouze termín kolaudace díla, jelikož stavební práce na mostě již budou dokončeny a most bude otevřen k předčasnému užívání.
5. Ve smyslu §222, odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) jde v případě výkonu autorského dozoru o dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve znění Dodatků č. 1-2, ale jsou nezbytné k dokončení dohodnutého plnění a změna v osobě Poskytovatele by způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů souvisejících s předmětnou Stavbou. Změna v osobě poskytovatele pak není možná ani s ohledem na to, že právě Poskytovatel zpracoval DSP a PDPS a zároveň dosud realizoval výkon předmětného autorského dozoru.
 6. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3, kterým dojde k navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru a tím i k navýšení Celkové ceny za poskytování služeb (dále jen „Dodatek č. 3“), v níže uvedeném rozsahu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru uvedeného v Soupise prací, který je Přílohou č. 2 Smlouvy, resp. Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě, a to **o 100 hodin**, na celkových 300 hodin. Autorský dozor bude čerpán dle skutečně provedených prací.
2. Cena za poskytování služeb dle čl. 6 Smlouvy se z důvodu navýšení výkonu autorského dozoru (100 hodin při sazbě 800,- Kč bez DPH/hod dle Smlouvy) **navyšuje o 80.000,- Kč bez DPH.**

REKAPITULACE CENY:

Celková cena dle Smlouvy1.888.000,- Kč bez DPH

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě104.000,- Kč bez DPH (nárůst o 5,5%)

Navýšení ceny dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě80.000,- Kč bez DPH (nárůst o 4,2%)

Celková cena dle Dodatku č. 1-3 ke Smlouvě2.072.000,- Kč bez DPH

DPH.....435.120,- Kč bez DPH

Cena celkem2.507.120,- Kč bez DPH

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Poskytovatele

Za Objednatele

.....
Pavel Kačírek
TUBES spol. s.r.o.

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel