

Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Dodatek č. 8**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail:, mob.:

....., e-mail:, mob.:

IČO: 002 39 500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., e-mail:, tel.:

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1491516064/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Bazén Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00000037**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva o dílo“).

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepřičinila. Smluvní strany se tak ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 8.
4. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 8 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany přistupují k upřesnění ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo. Upřesnění ceny Díla představuje celkem částku **3.931.491,95 Kč bez DPH** (slovy: tři miliony devět set třicet jedna tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých devadesát pět haléřů bez DPH). Dílčí změny jsou specifikovány následovně:
 - 1.1. Změnový list č. 074 s Betonáž základů tobogánu upravuje změnu, která spočívá v betonáži kalichů základů tobogánu a výplni vnitřní části pylonů dle dokumentace dodavatele tobogánu, betonáž kalichů nebyla v dokumentaci řešena. Hodnota tohoto změnového listu je **33.317,73 Kč**. Změnový list č. 074 bude tvořit Přílohu č. 1a) tohoto Dodatku č. 8.
 - 1.2. Změnový list č. 076 s názvem Doplnění SOS tlačítek ze saun upravuje změnu, která spočívá doplnění signalizačního světýlka s bzučákem do místnosti plavčíka v 1.NP a na recepci v 2.NP jako SOS signál ze saun. V dokumentaci jsou SOS tlačítka součástí dodávky saun ale jsou vedena pouze do technické místnosti saun. Hodnota tohoto změnového listu je **21.268,22 Kč**. Změnový list č. 076 bude tvořit Přílohu č. 1b) tohoto Dodatku č. 8.
 - 1.3. Změnový list č. 077 s názvem Změna PD Terasa upravuje změnu, která spočívá ve změně projektové dokumentace terasy na základě požadavku objednatele. Hodnota tohoto změnového listu je **2.969.992,38 Kč**. Změnový list č. 077 bude tvořit Přílohu č. 1c) tohoto Dodatku č. 8.
 - 1.4. Změnový list č. 078 s názvem Nápis na fasádě upravuje změnu, která spočívá ve změně podsvětleného nápisu na fasádě z nápisu "BAZÉN" na "Relaxační centrum Labe" včetně symbolu města a Labe na základě požadavku investora a ve změně materiálu dle návrhu a doporučení architekta. Hodnota tohoto změnového listu je **87.561,64 Kč**. Změnový list č. 078 bude tvořit Přílohu č. 1d) tohoto Dodatku č. 8.
 - 1.5. Změnový list č. 080 s názvem Nosná kce pororoštu upravuje změnu, která spočívá v doplnění nosné konstrukce pororoštu Z 04 v m. č. 1.04 dle nově předloženého výkresu. V zadávací dokumentaci a ve VV nebyl nosný rošt uveden. Hodnota tohoto změnového listu je **108.656,39 Kč**. Změnový list č. 080 bude tvořit Přílohu č. 1e) tohoto Dodatku č. 8.
 - 1.6. Změnový list č. 083 s názvem Příprava pro samoobslužnou pokladnu upravuje změnu, která spočívá v provedení přípravy pro možné budoucí připojení samoobslužné pokladny. Jedná se o natažení přívodního a datového kabelu zakončeného nad místem umístění

samoobslužné pokladny. Hodnota tohoto změnového listu je **9.628,16 Kč**. Změnový list č. 083 bude tvořit Přílohu č. 1f) tohoto Dodatku č. 8.

- 1.7. Změnový list č. 084 s názvem Doplnění výlevky a guly do m.č.2.44 upravuje změnu, která spočívá ve změně místnosti 2.44 - šatna pro invalidy na úklidovou místnost, jedná se o odstranění vybudovaného soklu pod skříňky, demontáž již provedené dlažby, odfrézování betonu do spádu a opětovné položení dlažby, doplnění výlevky včetně připojení vody a kanalizace a doplnění nové vpusti v podlaze, dále SDK opláštění rozvodů vody k výlevce. Hodnota tohoto změnového listu je **83.185,72 Kč**. Změnový list č. 084 bude tvořit Přílohu č. 1g) tohoto Dodatku č. 8.
- 1.8. Změnový list č. 085 s názvem Záměna výplně dveří upravuje změnu, která spočívá v záměně výplně u protipožárních dveří (T05) do sprch z šaten v m. 1.11 z plně výplně za mléčné sklo. Hodnota tohoto změnového listu je **6.500,00 Kč**. Změnový list č. 085 bude tvořit Přílohu č. 1h) tohoto Dodatku č. 8.
- 1.9. Změnový list č. 086 s názvem Napojení ul. Tyršova - armatury Hawle upravuje změnu, která spočívá v použití armatury pro připojení na řad od společnosti Hawle. Hodnota tohoto změnového listu je **133.314,56 Kč**. Změnový list č. 086 bude tvořit Přílohu č. 1ch) tohoto Dodatku č. 8.
- 1.10. Změnový list č. 088 s názvem Doplnění keramického obkladu upravuje změnu, která spočívá v obložení betonového sloupu v bazénové hale soklem. V místnosti 2.19 doplněná předsazená SDK konstrukce pro výlevku bude obložena keramickým obkladem. V místnosti 2.28 bude sloup v chodbě obložen keramickým obkladem. Z důvodu požadavku na vyjímatelnost stolu pro umyvadlo pod ledovačem v m 2.33 a z důvodu údržby ledovače bude doplněn obklad tohoto stolu. V m. 2.04 doplnění pruhu obkladu z důvodu údržby výlezu ze sprchy. Hodnota tohoto změnového listu je **45.397,15 Kč**. Změnový list č. 088 bude tvořit Přílohu č. 1i) tohoto Dodatku č. 8.
- 1.11. Změnový list č. 092 s názvem Úprava průplavu upravuje změnu, která spočívá v posunu sloupku o 200 mm u výplavu a provedení demontáže profilů a zasklení prosklené stěny, přesunu profilu, montáži profilu a novém zasklení. Hodnota tohoto změnového listu je **33.160,00 Kč**. Změnový list č. 092 bude tvořit Přílohu č. 1j) tohoto Dodatku č. 8.
- 1.12. Změnový list č. 094 s názvem Telemetrie upravuje změnu, která spočívá v doplnění telemetrie do trafostanice. Hodnota tohoto změnového listu je **399.510,00 Kč**. Změnový list č. 094 bude tvořit Přílohu č. 1k) tohoto Dodatku č. 8.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 8 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů

od podpisu Dodatku č. 8 oběma Smluvními stranami.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 8 byl schválen usnesením Rady města č. 71 ze dne 12. 2. 2025 a č. 19 ze dne 15. 1. 2025.
7. Přílohy č.: 1a) Změnový list č. 074
 - 1b) Změnový list č. 076
 - 1c) Změnový list č. 077
 - 1d) Změnový list č. 078
 - 1e) Změnový list č. 080
 - 1f) Změnový list č. 083
 - 1g) Změnový list č. 084
 - 1h) Změnový list č. 085
 - 1ch) Změnový list č. 086
 - 1i) Změnový list č. 088
 - 1j) Změnový list č. 092
 - 1k) Změnový list č. 094

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 8 jsou u Přílohy č. 1 písm. 1a) až 1k) pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 8, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 8 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

V Nymburce dne: dle el. podpisu

V Praze dne: dle el. podpisu

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

za Zhotovitele
David Alonso Rodríguez
člen představenstva