

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby

Název zakázky:

„Implementace ETCS Regional Havlíčkův Brod – Humpolec“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3321/2024

číslo jednací: 2937/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993/5613530018

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 4338

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Kovářem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: V17/2024

I. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na požadavky objednatele, které ovlivňují úpravy a dokončení SW bezpečné části stavědla K-2002, se smluvní strany dohodly na dalším prodloužení Lhůty pro dokončení prací

(dílčí části Projektové dokumentace a stavebních prací) o 2 měsíce a prodloužení Celkové lhůty pro provedení Díla o 2 měsíce.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.8 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.8 zní nově takto:

*„3.8 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání povolení záměru s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v takovém rozsahu, aby bylo možno ji projednat v řízení o povolení záměru a získat pravomocné povolení záměru podle stavebního zákona, spolu se zajištěním povolení záměru bude provedeno do **5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace a stavebních prací) činí celkem **11 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, **předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby** a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.**“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

10.2.2025

7.3.2025

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Ondřej Kovář

obchodní ředitel
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 2
Harmonogram postupu prací