

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Stavební úpravy NiP nemocnice Broumov

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 919 991,97 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 654 391,02 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	20 254 118,80 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	2 574 382,99 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	13,56 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 923 620,86 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	18 064 896,99 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	923 620,86 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	4,86 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	-923 620,86 Kč bez DPH		Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	-4,86 % < 30,00 %		

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 919 991,97 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 578 011,88 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	341 980,09 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6	

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK
NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7	

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK
NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ	
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků	
Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1919 991,97 Kč bez DPH
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4	-654 391,02 Kč bez DPH
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky	stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	20 254 118,80 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 574 382,99 Kč bez DPH
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	13,56 % < 15,00 %

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků	
Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %

POSOUZENÍ:

Navýšení nepřekročí 30 %.

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	18 988 517,85 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 919 991,97 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 1 578 011,88 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	19 330 497,94 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Miroslav Michl

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL1	2NP - Změna skladby podlahy	4	- 94 674,91 Kč	158 113,54 Kč	63 438,63 Kč
ZL2	2NP - Ocelová výměna pro VZT ve stropě mezi 2NP / 3NP	4	- Kč	43 799,89 Kč	43 799,89 Kč
ZL3	Nerealizace půdní vestavby	6	- 850 599,86 Kč	- Kč	- 850 599,86 Kč
ZL4	2NP - Úprava trasy VZT v m. č. 2008	4	- 12 662,65 Kč	20 930,62 Kč	8 267,97 Kč
ZL5	1PP - Místnost UPS	4	- 9 735,00 Kč	174 876,44 Kč	165 141,44 Kč
ZL6	2NP - Dveře (doplnění padacích lišt a těsnění na dveřních křídlech)	4	- Kč	43 128,18 Kč	43 128,18 Kč
ZL7	Úprava rozvaděčů 2NP dle VDO a DO	4	- Kč	5 295,41 Kč	5 295,41 Kč
ZL8	Zazdívky otvorů dle skutečnosti	4	- 7 026,43 Kč	99 045,62 Kč	92 019,19 Kč
ZL9	Demontáž SDK předstěny v m. č. 2008, provedení nové omítky	4	- 7 576,74 Kč	20 619,00 Kč	13 042,26 Kč
ZL10	Bourání druhé vrstvy dlažeb a PVC	4	- Kč	11 977,67 Kč	11 977,67 Kč
ZLU	Bourání betonových podlah	4	- Kč	48 560,76 Kč	48 560,76 Kč
ZL12	Úklid ploch, piachtování a přikrývání konstrukcí	4	- Kč	38 997,79 Kč	38 997,79 Kč
ZL13	Osekávání omítek, vysekávání a výplň rýh, bourání překladů	4	- Kč	53 803,14 Kč	53 803,14 Kč
ZL14	Změna délky a dimenze protlaku - silnoproud	4	- 28 000,00 Kč	69 100,00 Kč	41 100,00 Kč
ZL15	Podchycení stropů	4	- Kč	24 249,29 Kč	24 249,29 Kč
ZL16	Doplnění obkladů a zrcadel	4	- Kč	26 503,35 Kč	26 503,35 Kč
ZL17	Doplnění SDK konstrukcí pro zakrytí instalací	4	- 33 422,73 Kč	100 926,61 Kč	67 503,88 Kč
ZL18	Bourání podhledu na chodbách - m. č. 2063,2048 a 2023	4	- Kč	25 410,00 Kč	25 410,00 Kč
ZL19	Špatná výměra chodeb - m. č. 2006 a 2017 (S205)	4	- Kč	14 565,89 Kč	14 565,89 Kč
ZL20	Špatná výměra S201	4	- Kč	26 005,32 Kč	26 005,32 Kč
ZL21	Záměna hlavního osvětlení za LED	4	- 120 961,69 Kč	282 885,13 Kč	161 923,44 Kč

ZL22	Rozšíření SSP o emergency signalizaci	4	- Kč	73 543,03 Kč	73 543,03 Kč
ZL23	Kotvení podhledů, spádování podlahy, odpočet myčky	4	- 140 855,95 Kč	63 716,43 Kč	- 77 139,52 Kč
ZL24	Provizorní datové připojení	4	- Kč	22 282,40 Kč	22 282,40 Kč
ZL25	Úprava pro dieselagregát	4	- 22 406,00 Kč	126 751,00 Kč	104 345,00 Kč
ZL26	Odpočet VZT klimatizace - telefonní ústředna	6	- 73 021,00 Kč	- Kč	- 73 021,00 Kč
ZL27	Změna povrchu podlah	4	- 93 113,42 Kč	58 029,10 Kč	- 35 084,32 Kč
ZL28	Doplnění madel, nárazníků a hran rohů	4	- 66 324,50 Kč	122 566,15 Kč	56 241,65 Kč
ZL29	Úprava VZT + kotvení závěsů	4	- Kč	27 818,76 Kč	27 818,76 Kč
ZL30	Dočasné zakrytí podhledů m. č. P2023, P2048a P2063	4	- Kč	50 782,90 Kč	50 782,90 Kč
ZL31	Odsávání vzduchu WC ve 2NP	4	- Kč	18 468,90 Kč	18 468,90 Kč
ZL32	Doplnění okenních sítí a úprava kování dveří	4	- Kč	14 640,00 Kč	14 640,00 Kč
ZL33	Vybourání otvorů ve zdivu pro rozvody v UPS	4	- 17 631,00 Kč	52 599,65 Kč	34 968,65 Kč
CELKEM (bez DPH)			- 1578 011,88 Kč	1 919 991,97 Kč	341 980,09 Kč

Méněpráce k odst. č. 4	- 654 391,02 Kč
Méněpráce k odst. č. 6	- 923 620,86 Kč

	bez DPH	DPH 21%	s DPH
Celková cena méněprací ve ZL	- 1 578 011,88 Kč	- 331 382,49 Kč	- 1 909 394,37 Kč
Celková cena víceprací ve ZL	1 919 991,97 Kč	403 198,31 Kč	2 323 190,28 Kč
NAVÝŠENÍ	341 980,09 Kč	71 815,82 Kč	413 795,91 Kč

PŮVODNÍ CENA	18 988 517,85 Kč	3 987 588,75 Kč	22 976 106,60 Kč
NOVÁ CENA	19 330 497,94 Kč	4 059 404,57 Kč	23 389 902,51 Kč