

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. D800240046
„VD Střekov, provizorní oprava levé zdi VPK“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **Zakládání Group a.s.**
Adresa sídla: Thámová 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8
Statutární orgán: Ing. Zdeněk Rataj, předseda představenstva
Ing. Aleš Skalický, člen představenstva
Ing. Zdeněk Studený, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Zdeněk Rataj, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Studený, člen představenstva
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 61858013
DIČ: CZ61858013
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl B vložka 2664

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. D800240046: „VD Střekov, provizorní oprava levé zdi VPK“ ze dne 25. 10. 2024, se mění a upravuje se takto:

- 1) Článek 5. odst. 5.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 3. 2025**

- 2) Důvodem změny termínu dokončení díla jsou výsledky vodních tlakových zkoušek, které prokázaly odlišný stav zdiva oproti předpokladům při uzavření smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit stávající technologický předpis VTZ, což mělo dopad na harmonogram prací. Dalším důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky, kdy silné celodenní mrazy zapříčinily nutné přerušení předmětných prací.
- 3) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
podepsán elektronicky

Ing. Zdeněk Rataj
předseda představenstva
podepsán elektronicky

Ing. Zdeněk Studený
člen představenstva
podepsán elektronicky