

Dodatek č. 2
Smlouvy o dodávce a instalaci dobíjecích stanic
č. objednatele D/2832/2024/ŘDP
č. dodavatele

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“),
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Zlínský kraj
sídlo:	Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
právní forma:	804 – kraj, právnická osoba
IČO:	70891320
DIČ:	CZ70891320
zastoupený:	Ing. Radimem Holišem, hejtmánem
zástupce/kontaktní osoba ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXX
telefon:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
zástupce/kontaktní osoba ve věcech technických:	XXXXXXXXXX
telefon:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
bankovní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1827552/0800
(dále jen „ Objednatel “)	

a

Dodavatel:	Ejoin, s.r.o.
sídlo:	Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	51 900 921
DIČ:	2120826081
zapsaný v obch. rejstříku:	u Okresního soudu v Trenčíně v oddílu Sro, vložce 36924/R
Je plátcem DPH	
zastoupený ¹ :	Michal Vašek, jednatel
zástupce/kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Michal Vašek, jednatel
telefon:	+421 904 446 869
e-mail:	vasek@ejoin.eu
zástupce/kontaktní osoba ve věcech technických:	XXXXXXXXXX
telefon:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
bankovní ústav:	UniCreditBank, a.s.

¹ Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

číslo účtu:
(dále jen „**Dodavatel**“)

SK02 1111 0000 0015 3262 5006

t a k t o :

Článek I. Úvodní prohlášení – účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dodávce a instalaci dobíjecích stanic č. objednatele D/2832/2024/ŘDP, jejímž předmětem bylo dodání a instalace **57 ks** nových AC dobíjecích stanic určených pro osobní automobily na elektrický pohon kategorie M1, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 9. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
2. S ohledem na skutečnost, že Objednatel pouze z důvodů na jeho straně nebyl schopen v termínu do 30. 12. 2024 uvedeného v odst. 2 článku III. Smlouvy písemně oznámit Dodavateli připravenost míst k instalaci pro dobíjecí stanice č. 12 až č. 22 uvedené v příloze č. 2 Smlouvy (resp. nemohl tak učinit z důvodu, že uživatel Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČO 49562827 do 30. 12. 2024 nezajistil z důvodu absence kapacit realizačních firem, aby místa pro instalaci dobíjecích stanic č. 12 až č. 22 byla připravena), nemohl Dodavatel ani započít s dodáním příslušných dobíjecích stanic (včetně instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení, předvedení jejich funkčnosti, uvedení do plného provozu a zaškolení) v termínu do 60 dní od písemného oznámení o připravenosti místa k instalaci, resp. do 28. 2. 2025. V době sepisu tohoto dodatku (konec února 2025) Objednatel vůči Dodavateli žádné takové písemné oznámení o připravenosti míst pro instalaci dobíjecích stanic č. 12 až č. 22 neučinil.
3. S ohledem na skutečnost, že byť Objednatel oznámil Dodavateli připravenost místa k instalaci pro dobíjecí stanici č. 27 uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy, ukázalo se při samotné realizaci dodávky, že pouze z důvodu na straně Objednatele (resp. z důvodu na straně uživatele Dětský domov Zlín, IČO 61716723, který měl připravenost místa zajistit) je místo pro instalaci připraveno naprosto nevhodným způsobem a jako takové je nezpůsobilé pro instalaci předmětné dobíjecí stanice, následkem čehož nebylo z důvodu na straně Objednatele možné, aby Dodavatel dle smluvních podmínek mohl instalaci dobíjecí stanice včetně jejího individuálního a komplexního vyzkoušení, předvedení její funkčnosti, uvedení do plného provozu a zaškolení započít a dodávku příslušné dobíjecí stanice dokončit.
4. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, tj. na prodloužení lhůty pro dodání příslušných dobíjecích stanic a to tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno.
5. Dále Objednatel tímto Dodavateli oznamuje (notifikuje), že uplatňuje vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy uvedenou v odst. 17 článku VII. Smlouvy, tj. uplatňuje snížení celkového množství 57 kusů dobíjecích stanic o 2 kusy, a to konkrétně o 1 kus dobíjecí stanice uvedené pod písmenem **b)** odst. 2 článku II. Smlouvy (včetně její instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení, předvedení její funkčnosti a uvedení do plného provozu a zaškolení) v hodnotě 44 350,- Kč bez daně z přidané hodnoty a o 1 kus dobíjecí stanice uvedené pod písmenem **d)** odst. 2 článku II. Smlouvy (včetně její instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení, předvedení její funkčnosti a uvedení do plného provozu a zaškolení) v hodnotě 23 800,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Konkrétně se jedná o dobíjecí stanice s pořadovým číslem č. **13** a č. **33** uvedené v příloze č. 2 Smlouvy. Důvodem je pozbytí účelnosti či potřeby požadavku na dodání příslušných dobíjecích stanic včetně služeb s dodáním a instalací souvisejících ze strany uživatelů.

6. Dodavatel a Objednatel shodně prohlašují, že prostřednictvím tohoto dodatku, resp. jeho podpisem písemně odsouhlasují v předchozím odstavci uvedenou změnu rozsahu plnění Smlouvy.
7. Po snížení počtu kusů dobíjecích stanic uvedených v odst. 4 tohoto článku je tak oprávněn Dodavatel za dodání zbývajících 55 kusů stanic, včetně jejich instalace, jakož i poskytnutí souvisejících služeb účtovat Objednateli částku maximálně ve výši 1 491 650,- Kč bez daně z přidané hodnoty (slovy pak jedenmiliončtyřístadevadesátjedentisícšestsetpadesát korun českých).
8. Smluvní strany shodně konstatují, že změny provedené na základě tohoto dodatku nejsou zakázanou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II. Předmět dodatku – změna Smlouvy

1. Pro dodání dobíjecích stanic s pořadovým číslem 12, 14 až 22 a 27 uvedených v příloze č. 2 Smlouvy vč. jejich příslušné instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení, předvedení jejich funkčnosti, uvedení do plného provozu a zaškolení neplatí termíny uvedené v odst. 2 článku III. Smlouvy (konkrétně termíny „28. 2. 2025“, „60 kalendářních dní“ a „30. 12. 2024“), ale předmětný odstavec 2 článku III. se pro shora uvedené dobíjecí stanice mění tak, že Dodavatel je povinen nejpozději do **30.4.2025** dodat tyto dobíjecí stanice, vč. jejich příslušné instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení, předvedení jejich funkčnosti, uvedení do plného provozu a zaškolení postupně po jednotlivých dílčích dodávkách, a to na základě předchozího písemného oznámení Objednatele o připravenosti míst určených k jejich instalaci. Objednatel je povinen zajistit přípravu míst pro instalaci dobíjecích stanic s pořadovým číslem 12, 14 až 22 a 27 nejpozději do 31.3.2025.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku Objednatel bezodkladně informuje Dodavatele (postačí e-mailem prostřednictvím zástupce/kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních).
3. Tento dodatek bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, a každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 3.3.2025, 0215/R06/25

Ve Zlíně dne.....

V Dubnici nad Váhom dne.....

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman

.....
Michal Vašek
jednatel

Zkontroloval: