



Smlouva o dílo č. 26/2024 DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Marcela Vaculíková; tel.: 556 879 794; e-mail: marcela.vaculikova@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Petr Štěpán

Adresa: Ženklava 324, 742 67 Ženklava

IČ: 66158923

DIČ: CZ7409155237

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č. účtu: 229597458/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Petr Štěpán, tel.: 604 368 766, e-mail: keramax@seznam.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Stavební úpravy v bytové jednotce č. 21, v domě č. p. 1307, ul. Obránců míru v Kopřivnici“, dále jen „dílo“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadanych prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:

- a) zvětšení bytového jádra o 30 cm
- b) prodloužení kuchyňské linky
- c) oplechování vstupních dveří do bytu kolem štítku a opravu prahu
- d) nátěr 4 ks dveřních zárubní
- e) dodání lemovky soklu PVC v pokojích

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 18 469 Kč

Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 2. odst. 2.3 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Cena díla:

Čl. 4. odst. 4.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>DPH (12 %)</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
Cena díla	239 095,00	28 691,40	267 786,40
Vícepráce Dle Dodatku č. 1	18 469,00	2 216,30	20 685,30
Celkem	257 564,00	30 907,70	288 471, 70

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
1. Položkový rozpočet víceprací
- 4.5. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

V Kopřivnici dne: 13.2.2025

V Kopřivnici dne: 13.2.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Petr Štěpán