



Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Janem Hobžou, ředitelem
se sídlem: Kudelova 1855/8, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 00559466
DIČ: CZ00559466
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. T o c h á č e k spol. s r.o.

zastoupená: Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
se sídlem: Slovinská 2958/36, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 44961367
DIČ: CZ44961367
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 4127
bankovní spojení: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku, a v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**ZZVZ**“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby ze dne 28. 8. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno**“, zadanou v souladu s § 56 a násl. ZZVZ, dne 28. 8. 2024 smlouvu o provedení stavby (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem Dodatku je potřeba provedení změn spočívajících v realizaci dodatečných stavebních prací (dále jen „**vícepráce**“), a to v souladu s čl. VI. odst. VI.1. Smlouvy a postupem dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací včetně položkových rozpočtů, které budou mít dopad na změnu rozsahu plnění a výši ceny za dílo, jsou podrobně upraveny v Přílohách č. 1 až 7 Dodatku. Položkový rozpočet dle přílohy č. 1 Smlouvy tak bude doplněn o změnové položkové rozpočty uvedené v Přílohách č. 1 až 7 Dodatku.
3. V čl. V. Smlouvy se odst. V.1. ruší a nahrazuje novým odst. V.1., který zní:

„Celková cena díla se sjednává takto:

Cena celkem **50 322 462,65 Kč** (slovy „padesát milionů tři sta dvacet dva tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých a šedesát pět haléřů“) **bez DPH** (dále jen „**Sjednaná cena**“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, tyto změny jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě Zhotovitele by Objednateli způsobila značné obtíže nebo rázné zvýšení nákladů, přičemž hodnota těchto změn dle § 222 odst. 5 ZZVZ v Dodatku představuje **2,50 % původní hodnoty závazku**. Tyto změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ jsou obsaženy ve změnových rozpočtech č. 1, č. 1a, č.2, č. 3, č. 4 a č. 5.
2. Změna dle předchozího odstavce obsažena ve **změnovém rozpočtu č. 1** spočívá ve vybourání asfaltových povrchů, přičemž tato změna je podmíněna řádným provedením hydroizolačního opatření obvodových stěn nádvoří. Změna dle předchozího odstavce obsažena ve **změnovém rozpočtu č. 1a** spočívá ve vybourání betonových povrchů, přičemž tato změna je podmíněna řádným provedením hydroizolačního opatření obvodových stěn nádvoří u části velké haly. Změna dle předchozího odstavce obsažena ve **změnovém rozpočtu č. 2** spočívá ve výměně napojení ležatého dešťového potrubí na nové dešťové svody, přičemž tato změna je podmíněna bezvadným fungováním dešťové kanalizace. Změna dle předchozího odstavce obsažena ve **změnovém rozpočtu č. 3** spočívá ve vyrovnání rezného zdiva štítu pro realizaci kontaktního zateplovacího systému (dále jen „**KZS**“), přičemž tato změna je podmíněna dodržením podmínek realizace KZS ETICS. Změna dle předchozího odstavce obsažena ve **změnovém rozpočtu č. 4** spočívá v dočasném podepření části stropní konstrukce, přičemž tato změna je podmíněna zajištěním bezpečnosti pohybu osob ve škole pod tímto stropem během odstranění defektů stropních trámů. Změna dle

předchozího odstavce obsažena ve **změnovém rozpočtu č. 5** spočívá v úpravě oplechování atiky štítu pro ochranu KZS ETICS, přičemž tato změna je podmíněna bezvadným fungováním KZS.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba změn, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž hodnota těchto změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ v Dodatku představuje **0,24 % původní hodnoty závazku**. Tyto změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou obsaženy ve změnovém rozpočtu č. 6.
4. Změna dle předchozího odstavce obsažena ve **změnovém rozpočtu č. 6** spočívá v provedení sádrokartonových podhledů v místnostech sociálních zařízení, které bylo zahrnuto v projektové dokumentaci, avšak nebylo obsaženo v původním položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
5. Celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ představuje **2,74 % původní hodnoty závazku**.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel změny uvedené v tomto Dodatku projednal s Objednatel; Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnové listy č.1, č. 1a, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak [zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů]. Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
3. V případě uzavření Dodatku v listinné podobě je Dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumné slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1-VCP-Vybourání asfaltů

Příloha č. 2 – Změnový list č.1a-VCP-Vybourání ŽB - 1.část u krčku

Příloha č. 3 – ZL.č.2 - VCP- Napojení svodů ve dvoře


Příloha č. 4 – ZL.č.3 - VCP- Vyrovnání štítu

Příloha č. 5 – ZL.č.4 - VCP - Statické zajištění stropu

Příloha č. 6 – ZL.č.5 - VCP - Oplechování atiky štítu


Příloha č. 7 – ZL.č.6 - VCP - SDK na sociálkách

V Brně dne
Za Objednatele



Střední průmyslová škola stavební Brno,
příspěvková organizace
Ing. Jan Hobža, ředitel

V Brně dne
Za Zhotovitele



T o c h á č e k spol. s r.o.
Ing. Petr Tocháček, jednatel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno	
Objekt:	01	Bourací živice a betonu skrz výkopy	
Rozpočet:	01	VCP - asfalt	
Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Kudelova 60200 Brno		IČO: 00559466 DIČ: CZ00559466
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			262,792.06
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			262,792.06
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		262,792.06 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem bez DPH			262,792.06 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			102,753.09	39.1
997	Přesun sutě	HSV			160,038.97	60.9
Cena celkem					262,792.06	100.0

Položkový rozpočet

S:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno
O:	01	Bourací živice a betonu skrz výkopy
R:	01	VCP - asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					102,753.09	
1	113108325	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.25 cm	m2	102.54800	778.00	79,782.34	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Dvůr - asfalt : 26,64*1		26.64000				
		9,007*1		9.00700				
		5,5*1		5.50000				
		9,911*1		9.91100				
		5,52*1		5.52000				
		8,757*1		8.75700				
		37,213*1		37.21300				
2	919735115	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 20 - 25 cm	m	102.54800	224.00	22,970.75	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		26,64+9,007+5,5+9,911+5,52+8,757+37,213		102.54800				
Díl: 997		Přesun sutě					160,038.97	
3	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	56.40140	363.00	20,473.71	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 56,40140		56.40140				
4	979999995	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	56.40140	687.00	38,747.76	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 56,40140		56.40140				
5	997013117	SO_03-30-Vnitrostaveništní doprava suti a vyb. hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	56.40140	760.00	42,865.06	URS	SO_03-30-cena podle smlouvy
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 56,40140		56.40140				
6	997013219	SO_03-31-Vnitrostaveništní doprava suti a vyb. hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -32 17za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	56.40140	95.00	5,358.13	URS	SO_03-31-cena podle smlouvy
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 56,40140		56.40140				
7	997013501	SO_03-32-Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do1 km	t	56.40140	250.00	14,100.35	URS	SO_03-32-cena podle smlouvy
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 56,40140		56.40140				
8	997013509	SO_03-33-Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	56.40140	250.00	14,100.35	URS	SO_03-30-cena podle smlouvy
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 56,40140		56.40140				
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Přesun suti na meziskládku	t	56.40140	432.50	24,393.61	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Celkem						262,792.06		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno
O:	01	Bourací živice a betonu skrz výkopy
R:	01	VCP - asphalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	---------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno	
Objekt:	01	Bourací živice a betonu skrz výkopy	
Rozpočet:	02	VCP - ŽB - 1.část u krčku	
Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Kudelova 60200 Brno		IČO: 00559466 DIČ: CZ00559466
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			111,302.83
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			111,302.83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		111,302.83 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem bez DPH			111,302.83 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			77,577.57	69.7
997	Přesun sutě	HSV			33,725.26	30.3
Cena celkem					111,302.83	100.0

Položkový rozpočet

S:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno
O:	01	Bourací živice a betonu skrz výkopy
R:	02	VCP - ŽB - 1.část u krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				77,577.57		
1	113109315	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	33.04900	871.00	28,785.68	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	965049112	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	4.95735	1,849.00	9,166.14	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		33,049*0,15		4.95735				
3	970251150	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	33.04900	1,199.00	39,625.75	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		10,015+3,9+11,368+1,663+6,103		33.04900				
Díl: 997		Přesun sutě				33,725.26		
4	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	23.82569	363.00	8,648.73	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Přesun suti na meziskládku	t	11.91284	432.50	5,152.30	RTS 24/ II	RTS 24/ II
6	979999978	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	11.91284	317.50	3,782.33	RTS 24/ II	RTS 24/ II
7	997013117	SO_03-30-Vnitrostaveništní doprava suti a vyb. hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	11.91284	760.00	9,053.76	URS	SO_03-30-cena podle smlouvy
8	997013219	SO_03-31-Vnitrostaveništní doprava suti a vyb. hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -32 17za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	11.91284	95.00	1,131.72	URS	SO_03-30-cena podle smlouvy
9	997013501	SO_03-32-Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do1 km	t	11.91284	250.00	2,978.21	URS	SO_03-30-cena podle smlouvy
10	997013509	SO_03-33-Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11.91284	250.00	2,978.21	URS	SO_03-30-cena podle smlouvy
Celkem						111,302.83		

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno	
Objekt:	02	Napojení ze svodů - dvůr	
Rozpočet:	01	VCP - dopojení dešťových svodů	
Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Kudelova 60200 Brno		IČO: 00559466 DIČ: CZ00559466
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			11,203.20
PSV			151,739.58
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			162,942.78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		162,942.78 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem bez DPH			162,942.78 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11,203.20	6.9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			151,739.58	93.1
Cena celkem					162,942.78	100.0

Položkový rozpočet

S:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno
O:	02	Napojení ze svodů - dvůr
R:	01	VCP - dopojení dešťových svodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				11,203.20		
1	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 18*1*0,4	m3	7.20000	1,556.00	11,203.20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				7.20000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				151,739.58		
2	877353121	Montáž tvarovek odboč. plast. kroužek DN 200	kus	12.00000	204.00	2,448.00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	18.00000	870.00	15,660.00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	721242117	Lapač střešních splavenin litinový, DN 150 mm	kus	6.00000	7,316.64	43,899.84	RTS 24/ II	Kalkul
5	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 150 mm	kus	6.00000	283.00	1,698.00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
6	001	Výřezání svislého litinového potrubí nad patním kolenem	kpl	6.00000	2,600.00	15,600.00	Vlastní	Indiv
7	002	Seřiznutí a zapravení pro montáž lapače splavenin v potřebné výšce	kpl	6.00000	1,250.00	7,500.00	Vlastní	Indiv
8	003	D+M spojky CV	kpl	6.00000	1,400.00	8,400.00	Vlastní	Indiv
9	004	Montážní materiál, těsnící tmel	kpl	6.00000	800.00	4,800.00	Vlastní	Indiv
10	005	Doprava	kpl	1.00000	2,000.00	2,000.00	Vlastní	Indiv
11	006	D+M přechod. tvarovky litina/KG 160, vč. těsnění Rollfix	kpl	6.00000	2,230.00	13,380.00	Vlastní	Indiv
12	007	Propojení stáv. dešť. svodu do lapačů splavenin	kpl	1.00000	5,000.00	5,000.00	Vlastní	Indiv
13	913	Hzs - Stavební dělník	h	76.00000	350.00	26,600.00	RTS 24/ II	Indiv
14	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	12.00000	130.00	1,560.00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
15	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,485.45840	2.15	3,193.74	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Celkem						162,942.78		

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno	
Objekt:	03	Vyrovnání štítu SO02	
Rozpočet:	01	Vyrovnání štítu	
Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Kudelova 60200 Brno		IČO: 00559466 DIČ: CZ00559466
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 214,049.78
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			214,049.78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		214,049.78 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem bez DPH			214,049.78 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			187,106.77	87.4
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			20,511.21	9.6
997	Přesun sutě	HSV			2,221.90	1.0
998	Přesun hmot	HSV			4,209.90	2.0
Cena celkem					214,049.78	100.0

Položkový rozpočet

S:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno
O:	03	Vyrovnání štítu SO02
R:	01	Vyrovnání štítu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy	187,106.77					
1	622131101	SO_01-7-Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	185.62180	200.00	37,124.36	URS	SO_01-7- cena podle smlouvy
2	62231111x1	SO_01-32-Omítka minerální s přírodním hydrolytickým vápnem, vysoce paropropustná, zrnitost 4m jádrová	m2	185.62180	808.00	149,982.41	Vlastní	SO_01-32- cena podle smlouvy
skladba S01 - celková tl. omítky je 30mm : podhoz pod vnější omítku v tl.15mm : 185,6218185.62180								
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	20,511.21					
3	941311211	SO_01-43-Lešení řadové modul. lehké pracovní s podlahami s pr.zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	5,568.65400	1.00	5,568.65	URS	SO_01-43- cena podle smlouvy
Další měsíc : 185,62180*305,568.65400								
4	944511211	SO_01-46-Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení ztextilie zumělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	5,568.65400	0.15	835.30	URS	SO_01-46- cena podle smlouvy
Další měsíc : 185,62180*305,568.65400								
5	985131311	SO_01-61-Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	185.62180	76.00	14,107.26	URS	SO_01-61- cena podle smlouvy
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 185,62180185.62180								
Díl: 997		Přesun sutě	2,221.90					
6	997013117	SO_01-62-Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1.29935	760.00	987.51	URS	SO_01-62- cena podle smlouvy
7	997013501	SO_01-64-Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do1 km	t	1.29935	250.00	324.84	URS	SO_01-64- cena podle smlouvy
8	997013509	SO_01-65-Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1.29935	250.00	324.84	URS	SO_01-65- cena podle smlouvy
9	997013631	SO_01-66-Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1.29935	450.00	584.71	URS	SO_01-66- cena podle smlouvy
Díl: 998		Přesun hmot	4,209.90					
10	998018003	SO_01-67-Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mech. vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	5.26238	800.00	4,209.90	URS	SO_01-67- cena podle smlouvy
Celkem						214,049.78		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno
O:	03	Vyrovnání štítu SO02
R:	01	Vyrovnání štítu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno	
Objekt:	04	Provizorní podepření stropu na chodbách a schodišti	
Rozpočet:	01	VCP - podepření stropu na chodbách a schodišti	
Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Kudelova 60200 Brno		IČO: 00559466 DIČ: CZ00559466
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			103,216.33
PSV			318,322.61
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			421,538.94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		421,538.94 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem bez DPH			421,538.94 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			45,724.00	10.8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19,300.60	4.6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			36,774.87	8.7
998	Přesun hmot	HSV			1,416.86	0.3
762	Konstrukce tesařské	PSV			309,331.40	73.4
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			3,594.50	0.9
997	Přesun sutě	PSV			5,396.71	1.3
Cena celkem					421,538.94	100.0

Položkový rozpočet

S:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno
O:	04	Provizorní podepření stropu na chodbách a schodišti
R:	01	VCP - podepření stropu na chodbách a schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	45,724.00					
1	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	142.00000	322.00	45,724.00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 142,00000142.00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	19,300.60					
2	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	85.97150	224.50	19,300.60	RTS 24/ II	RTS 24/ II

1část : 2,828*6,6425+3,325*5,37536.65687
2část : 2,525*5,6214.19050
3část : 3,217*(3+2,76+2,53)26.66893
4část : 2,71*3,128.45520

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách	36,774.87					
3	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	85.97150	180.00	15,474.87	RTS 24/ II	RTS 24/ II

1část : 2,828*6,6425+3,325*5,37536.65687
2část : 2,525*5,6214.19050
3část : 3,217*(3+2,76+2,53)26.66893
4část : 2,71*3,128.45520

4	953981303	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY	kus	142.00000	150.00	21,300.00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	-----------	--	-----	-----------	--------	-----------	------------	------------

1část : 5252.00000
2část : 2626.00000
3část : 4848.00000
4část : 1616.00000

Díl: 998		Přesun hmot	1,416.86					
----------	--	-------------	----------	--	--	--	--	--

5	998018003	SO_01-67-Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mech. vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	1.77107	800.00	1,416.86	URS	SO_01-67-cena podle smlouvy
---	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----	-----------------------------

m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003

Díl: 762		Konstrukce tesařské	309,331.40					
----------	--	---------------------	------------	--	--	--	--	--

6	762712120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	352.73200	447.00	157,671.20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	-----------	--	---	-----------	--------	------------	------------	------------

1část :
sloupy : 18*472.00000
vaznice : 4*2,82811.31200
5*3,32516.62500
trámy : 4*6,42525.70000
5*5,37526.87500
2část :
sloupy : 8*432.00000
vaznice : 4*2,52510.10000
trámy : 4*5,6222.48000

3část :
sloupy : 12*448.00000
vaznice : 6*3,11518.69000
trámy : 4*312.00000

Položkový rozpočet

S:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno
O:	04	Provizorní podepření stropu na chodbách a schodišti
R:	01	VCP - podepření stropu na chodbách a schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4*2,76		11.04000				
		4*2,53		10.12000				
		4část :						
		sloupy : 4*4		16.00000				
		vaznice : 5*2,71		13.55000				
		trámy : 2*3,12		6.24000				
7	762711820	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	352.73200	75.80	26,737.09	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 352,73200		352.73200				
8	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	6.62422	1,410.00	9,340.15	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,62422		6.62422				
9	762811210	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	8.45520	304.50	2,574.61	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,71*3,12		8.45520				
10	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	8.45520	49.30	416.84	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,45520		8.45520				
11	762895000	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0.20292	244.50	49.61	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,71*3,12*0,024		0.20292				
12	762991111	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	24.00000	675.00	16,200.00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
13	762991121	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	30.00000	478.50	14,355.00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		30		30.00000				
14	60515229	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m	m3	6.62422	11,090.00	73,462.60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1část :						
		sloupy : 18*4*0,14*0,14		1.41120				
		vaznice : 4*2,828*0,14*0,14		0.22172				
		5*3,325*0,14*0,14		0.32585				
		trámy : 4*6,425*0,14*0,14		0.50372				
		5*5,375*0,14*0,14		0.52675				
		2část :						
		sloupy : 8*4*0,14*0,14		0.62720				
		vaznice : 4*2,525*0,14*0,14		0.19796				
		trámy : 4*5,62*0,12*0,12		0.32371				
		3část :						
		sloupy : 12*4*0,14*0,14		0.94080				
		vaznice : 6*3,115*0,14*0,14		0.36632				
		trámy : 4*3*0,12*0,12		0.17280				
		4*2,76*0,12*0,12		0.15898				
		4*2,53*0,12*0,12		0.14573				
		4část :						
		sloupy : 4*4*0,14*0,14		0.31360				
		vaznice : 5*2,71*0,14*0,14		0.26558				
		trámy : 2*3,12*0,14*0,14		0.12230				
15	998762103	SO_02-15-Přesun hmot pro konstr. tes. stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopr. vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4.84335	1,760.00	8,524.30	URS	SO_02-15-cena podle smlouvy
		Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,89947		0.89947				

Položkový rozpočet

S:	902_2024_ZL	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno
O:	04	Provizorní podepření stropu na chodbách a schodišti
R:	01	VCP - podepření stropu na chodbách a schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,17779		0.17779				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 3,64332		3.64332				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0,122769504		0.12277				

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety					3,594.50		
-----------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

16	784181125	SO_06-12-Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	39.50000	17.00	671.50	URS	SO_06-12-cena podle smlouvy
----	-----------	--	----	----------	-------	--------	-----	-----------------------------

[31,5](#)[8](#)

[31.50000](#)[8.00000](#)

17	784211105	SO_06-13-Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně vmístnostech výšky přes 5,00 m	m2	39.50000	74.00	2,923.00	URS	SO_06-13-cena podle smlouvy
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----------------------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 39,50000](#)

[39.50000](#)

Díl: 997	Přesun sutě					5,396.71		
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Přesun suti na meziskládku	t	3.64569	432.50	1,576.76	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	------------	------------

19	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14.58277	48.20	702.89	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-----------	---	---	----------	-------	--------	------------	------------

20	997013117	SO_01-62-Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	3.64569	760.00	2,770.72	URS	SO_01-62-cena podle smlouvy
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	-----	-----------------------------

21	997013219	SO_01-63-Vnitrostaveništní doprava suti a vyb. hmot vod. do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10m	t	3.64569	95.00	346.34	URS	SO_01-63-cena podle smlouvy
----	-----------	--	---	---------	-------	--------	-----	-----------------------------

Celkem						421,538.94		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	902_2024_ D1	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno	
Objekt:	05	Oplechování štitové stěny	
Rozpočet:	01	VCP - Oplechování štitové stěny	
Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Kudelova 60200 Brno		IČO: 00559466 DIČ: CZ00559466
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 6,676.23
PSV			46,686.56
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			53,362.79
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		53,362.79 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem bez DPH			53,362.79 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6,337.98	11.9
998	Přesun hmot	HSV			338.25	0.6
712	Povlakové krytiny	PSV			780.89	1.5
762	Konstrukce tesařské	PSV			16,207.94	30.4
764	Konstrukce klempířské	PSV			29,697.73	55.7
Cena celkem					53,362.79	100.0

Položkový rozpočet

S:	902_2024_D1	Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno
O:	05	Oplechování štítové stěny
R:	01	VCP - Oplechování štítové stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	6,337.98					
1	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	2.92000	528.00	1,541.76	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		(7,1+7,5)*2*0,1	2.92000					
2	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2.92000	129.50	378.14	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,92000	2.92000					
3	629451112	Vyrovnávací vrstva z weberbat potěr, 30 MPa šířky do 30 cm	m	16.00000	276.13	4,418.08	RTS 24/ II	Cena je odvozena z cen RTS
		Beton C25/30 weberbat beton 25 kg						
Díl: 998		Přesun hmot	338.25					
4	998018003	SO_01-67-Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mec. vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0.42281	800.00	338.25	URS	SO_01-67-cena podle smlouvy
Díl: 712		Povlakové krytiny	780.89					
5	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy na sucho	m2	5.76000	12.30	70.85	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		16*0,36	5.76000					
6	62853110	Pás asfaltový modifikovaný BauderTOP TS 40 NSK, samolepicí	m2	7.35000	95.50	701.93	RTS 24/ II	RTS 24/ II
7	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0.00514	1,578.00	8.11	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské	16,207.94					
8	762441112	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	7.72800	227.50	1,758.12	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		16*0,42*1,15	7.72800					
9	60623355	Překlížka vodovzdorná bříza multi tl. 21 mm jakost BB/CP	m2	8.88720	1,596.00	14,183.97	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,72800*1,15	8.88720					
10	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0.13064	2,035.00	265.85	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské	29,697.73					
11	764333340	Lemování zdí na plochých střechách Al, rš 400 mm	m	16.00000	664.00	10,624.00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
12	764430350	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 600 mm nalepení Enkolitem	m	16.00000	1,106.00	17,696.00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
13	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	16.00000	70.70	1,131.20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
14	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0.09216	2,675.00	246.53	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Celkem		53,362.79						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	902_2024_ Kudelova 8 VCP		
Objekt:	06 SDK podhled skrz montáž svítidel		
Rozpočet:	01 VCP-SDK podhled		
Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Kudelova 60200 Brno		IČO: 00559466 DIČ: CZ00559466
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			109,162.87
PSV			7,529.34
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			116,692.21
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0.00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	116,692.21 CZK	
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem bez DPH			116,692.21 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			109,162.87	93.5
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			7,529.34	6.5
Cena celkem					116,692.21	100.0

Položkový rozpočet

S:	902_2024_VCF Kudelova 8	
O:	06	SDK podhled skrz montáž svítidel
R:	01	VCP-SDK podhled

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				109,162.87		
1	416021123	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	82.74000	1,027.00	84,973.98	RTS 24/ II	RTS 24/ II

4NP :	
505 Předsíň : 5,48	5.48000
506 WC Dívky : 11,78	11.78000
Mezisoučet	17.26000
3NP :	
423 WC - dívky : 12,04	12.04000
422 Předsíň : 3,46	3.46000
Mezisoučet	15.50000
2NP :	
318 WC Dívky : 12,44	12.44000
317 Předsíň : 3,44	3.44000
Mezisoučet	15.88000
1NP :	
226 : 1,15	1.15000
227 : 4,58	4.58000
228 : 2,01	2.01000
229 : 1,22	1.22000
Mezisoučet	8.96000
1PP :	
187 Předsíň : 1,9	1.90000
188 WC : 2,13	2.13000
189 Koupelna : 3,13	3.13000
191 Umývárna/sprchy : 7,75	7.75000
192 Umývárna/WC : 6,5	6.50000
128 WC : 1,16	1.16000
129 WC : 1,22	1.22000
131 WC kantýna : 1,35	1.35000
Mezisoučet	25.14000

2	447191083	Příplatek k podhledu v podkroví,SDK plochy do 10m2	m2	46.48000	178.50	8,296.68	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		505 Předsíň : 5,48		5.48000				
		422 Předsíň : 3,46		3.46000				
		317 Předsíň : 3,44		3.44000				
		226 Šatna ip : 1,15		1.15000				
		227 Předsíň ip : 4,58		4.58000				
		228 Koupelna ip : 2,01		2.01000				
		229 WC ip : 1,22		1.22000				
		187 Předsíň : 1,9		1.90000				
		188 WC : 2,13		2.13000				
		189 Koupelna : 3,13		3.13000				
		191 Umývárna/sprchy : 7,75		7.75000				

Položkový rozpočet

S:	902_2024_VCF Kudelova 8	
O:	06	SDK podhled skrz montáž svítidel
R:	01	VCP-SDK podhled

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		192 Umývárna/WC : 6,5		6.50000				
		128 WC : 1,16		1.16000				
		129 WC : 1,22		1.22000				
		131 WC kantýna : 1,35		1.35000				
3	447091211	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm	m	133.94700	63.30	8,478.85	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		505 : 2,835+0,8+1,225+1,165+1,615+1,9		9.54000				
		(1,125+1,065)*2		4.38000				
		506 : (4,125+2,855)*2		13.96000				
		422 : (2,41+5)*2		14.82000				
		423 : (2,41+1,435)*2		7.69000				
		318 : (2,541+5)*2		15.08200				
		317 : (2,541+1,352)*2		7.78600				
		226 : (0,74+1,323)*2		4.12600				
		227 : (2,568+1,525)*2		8.18600				
		228 : (1,29+1,323)*2		5.22600				
		229 : (0,78+1,323)*2		4.20600				
		187 : (1,34+1,426)*2		5.53200				
		188 : (1,34+1,595)*2		5.87000				
		189+191 :		16.64700				
		3,158+1,995+1,707+0,15+1,707+1,782+2,223+2,118+1,807						
		192 : 3,095+1,684+2,223+1,727+0,866+1,301		10.89600				
4	763131751	SO_02-17-Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	82.74000	33.00	2,730.42	URS	SO_02-17-cena podle smlouvy
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 82,74000		82.74000				
5	28329282	SO_02-18-fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	95.15100	33.00	3,139.98	URS	SO_02-18-cena podle smlouvy
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 82,74000*1,15		95.15100				
6	998763303	SO_02-20-Přesun hmot pro kce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1.02864	1,500.00	1,542.96	URS	SO_02-20-cena podle smlouvy
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				7,529.34		
7	784181121	SO_06-12-Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do3,80 m	m2	82.74000	17.00	1,406.58	URS	SO_06-12-cena podle smlouvy
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 82,74000		82.74000				
8	784211105	SO_06-13-Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	82.74000	74.00	6,122.76	URS	SO_06-13-cena podle smlouvy
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 82,74000		82.74000				
Celkem						116,692.21		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	902_2024_VCF Kudelova 8	
O:	06	SDK podhled skrz montáž svítidel
R:	01	VCP-SDK podhled

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň