

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(Stavba: D1 0136 Říkovice – Přerov)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-čl. 1.1.2.2 OP/ZP
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

společnosti společnosti „Společnost Říkovice – Přerov“:

se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

(dále jen „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

Doprastav a.s.

se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 313 33 320

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl B, vložka 581/B

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby
pod jménem

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem U Průhonu 773/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 492 81 429

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 8328

zastoupená Ladislavem Macurou, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen „**Společník 2**“)

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 258 69 523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2419

(dále jen „**Společník 3**“)

Stavba „D1 0136 Říkovice – Přerov“

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.12.2022,

č. sml. Objednatele: 03PT-004355, č. sml. Zhotovitele: 841/NEAB/044/2022

a

STRABAG AG

se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakouská republika

IČO: FN 61689 w

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Klagenfurtu, Rakouská republika, FN 61689 w

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu:

STRABAG AG – odštěpný závod, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 659 90 960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 18846

(dále jen „**Společník 4**“)

a

STRABAG Infrastruktura Poludnie Sp. z o.o.

se sídlem Ul. Lipowa 5 a, Wroclaw, 52-200, Polská republika

IČO: 010 663 804

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem ve Wroclawi – Fabryczna, Polská republika, obchodní oddělení VI národního soudního rejstříku, pod číslem 0000116077

zastoupená STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, zmocněncem na základě plné moci

(dále jen „**Společník 5**“)

na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-čl. 1.1.2.3 OP/ZP

(všichni společníci společnosti „Společnost D1 0136 Říkovice - Přerov“ společně dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004355
číslo smlouvy Zhotovitele: 841/NEAB/044/2022
ze dne 06. 12. 2022
(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 06.12.2022 Smlouvu o dílo č. Objednatele: 03PT-004355, č. Zhotovitele: 841/NEAB/044/2022 (dále jen „**Smlouva**“), na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D1 0136 Říkovice – Přerov“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.01.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 11.04.2023, jejímž předmětem je zhotovení Díla definovaného ve Smlouvě (dále jen „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“) a Příloha k nabídce.
- (B) Zhotovitel dopisem ze dne 28.01.2025, spis. zn. D1-136/SPST/637/ČEPE28.01.2025, předložil Objednateli návrh na zlepšení ve smyslu Pod-čl. 13.2 OP/ZP (dále jen „**Návrh akceleraace**“) spočívající v urychlení prací, které jsou nezbytné pro splnění milníku podle Pod-čl. 4.29 (i)

Přílohy k nabídce „Provedení prací v rozsahu Sekce č. 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ (dále jen „**Milník předčasného užívání Sekce I.**“) a současně uvedení do předčasného užívání o 91 dnů dříve oproti stávajícímu termínu podle Smlouvy za předpokladu aktivní součinnosti Správce stavby. Takovou akcelerací dojde ke zkrácení doby pro uvedení do veřejného provozu a výraznému zvýšení efektivity provozu na dálnici D1.

- (C) Objednatel má zájem na zajištění dřívějšího uvedení Sekce I. do veřejného provozu, a to zejména z důvodu (i) hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vzhledem ke společenskému přínosu spočívajícímu v odstranění překážek provozu, uzavírek a objízdných tras, a dále (ii) z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, k úsporám na cestovním čase uživatelů, ke snížení provozních nákladů vozidel (PHM), nehodovosti, snížení emisí/imisí a hluku.
- (D) Ministerstvo dopravy České republiky a Státní fond dopravní infrastruktury vydaly Metodiku pro akceleraci schválenou Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 17. 06. 2024 (dále též jen „**Metodika**“), kterou může Objednatel použít i pro již probíhající stavby, a to s ohledem na ustanovení odst. 2.1 Metodiky. Objednatel má za to, že využití Metodiky je pro předmětný případ vhodné a Objednatelovým záměrem je řídit se uvedenou Metodikou i s ohledem na skutečnost, že jedním z cílů Metodiky je, aby postup Objednatele jako veřejného zadavatele byl v souladu s jeho povinnostmi podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (E) Účelem tohoto Dodatku č. 3 je dohoda o akceleraci, o ocenění akcelerace a o podmínkách úhrady za akceleraci.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

I.

Dohoda o akceleraci

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na urychlení provedení prací v rozsahu Sekce I. a uvedení do předčasného užívání o 91 kalendářních dnů dříve oproti termínu pro splnění Milníku předčasného užívání Sekce I., a to ve smyslu Pod-čl. 13.2 OP/ZP. Požadované splnění akcelerovaného Milníku předčasného užívání Sekce I. a uvedení do předčasného užívání je nejpozději do 19. 12. 2025 (dále jen „**Akcelerovaný milník předčasného užívání Sekce I.**“). Urychlení prací na Stavbě podle tohoto Dodatku č. 3 je Smluvními stranami shodně považováno za Variaci, v jejímž rámci budou Smluvní strany postupovat v souladu s Pod-čl. 13 OP/ZP, jako i s dalšími ustanoveními Smlouvy, nestanoví-li tento Dodatek č. 3 jinak.
2. Přestože mezi Stranami byla dohodnuta akcelerace provedení Sekce I., doba pro splnění Milníku předčasného užívání Sekce I. dle Smlouvy zůstává nezměněna, kdy ke dni uzavření tohoto Dodatku platí doba pro splnění Milníku předčasného užívání Sekce I. dle Pod-čl. 4.29 (i) Přílohy k nabídce.
3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností potvrzují, že Doba pro dokončení Díla dle Pod-čl. 1.1.3.3 Přílohy k nabídce zůstává nezměněna.

II.

Ocenění akcelerace a úhrada za akceleraci

1. Smluvní strany se dohodly na ocenění akcelerace za splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I. nejpozději v termínu do 19. 12. 2025 ve výši 72.634.240,00 bez DPH (dále jen „**Ocenění akcelerace**“).
2. Výčet stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akcelerace, tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Ocenění akcelerace bylo stanoveno v souladu s Metodikou. Výše Ocenění akcelerace je vypočtena k Datu zahájení prací, nepodléhá navyšování ani snižování rozsahu akcelerovaných prací a po celou dobu výstavby zůstává neměnná.
3. V případě splnění podmínek podle tohoto Dodatku č. 3 (splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I.) bude Ocenění akcelerace Zhotoviteli uhrazeno po řádném a včasném splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I. v době nejpozději do 19. 12. 2025 a bude administrováno formou změny během výstavby (ZBV). Ocenění akcelerace v takovém případě bude Objednatel uhraděn jednorázovou platbou Objednatel na základě faktury Zhotovitele vystavené po splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I. v souladu se Smlouvou a s tímto Dodatkem č. 3.
4. V případě, že nedojde k řádnému a včasnému splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I. nejpozději v termínu do 19. 12. 2025, Zhotoviteli nevzniká právo na úhradu ani části Ocenění akcelerace a Objednateli nevzniká právo na úhradu smluvní pokuty podle Pod-čl. 4.28 a) bod i) Přílohy k nabídce. Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že pokud Zhotoviteli nevznikne právo na úhradu Ocenění akcelerace, nemá vůči Objednateli ani právo na úhradu žádných nákladů souvisejících s akcelerací.
5. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují a potvrzují, že tímto Dodatkem č. 3 není dotčeno právo Objednatel vůči Zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty podle Pod-čl. 4.28 a) bod i), a písm. e) Přílohy k nabídce v případě nesplnění doby pro splnění Milníku předčasného užívání Sekce I. a/nebo Doby pro dokončení Díla, za předpokladu, že nedojde k včasnému splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce I.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 3 výslovně neupravená, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci obou Smluvních stran do tohoto Dodatku č. 3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 3), připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 297/2016 Sb.**“).

Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 vč. jeho příloh v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti tohoto Dodatku.

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 3 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 3 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 3. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Výčet stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akcelerace

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své uznávané elektronické podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
09.03.2025 20:08:17



Stavba „D1 0136 Říkovice – Přerov“

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.12.2022,

č. sml. Objednatele: 03PT-004355, č. sml. Zhotovitele: 841/NEAB/044/2022

za Zhotovitele:

„Společnost Říkovice – Přerov“

Správce: STRABAG a.s.

 Digitální podpis:
18.02.2025 12:49

Podepsal

Datum: 2025.02.18 09:43:45
+01'00'

Společník 2: Doprastav a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.19
21:10:50 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.19
08:13:40 +01'00'

Společník 3: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.17
12:36:43 +01'00'

Společník 4: STRABAG AG

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.17
14:35:48 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum:
2025.02.17
14:17:03 +01'00'

Společník 5: STRABAG Infrastruktura Poludnie Sp. z o.o.

zastoupená STRABAG a.s., zmocněncem na základě plné moci

Digitační podpis:

18.02.2025 12:49

Podepsal |

Datum: 2025.02.18 09:43:16
+01'00'

Příloha č. 1 – Výčet stavebních objektů, jichž se týká ocenění akcelerace

SO 101	Dálnice D1 km 75,300-85,400
SO 102	MÚK Říkovice
SO 103	MÚK Přerov – západ
SO 104	MÚK Přerov – sever
SO 201	Most v km 76,210 přes železniční trať Břeclav-Přerov a přes sil. I/55
SO 202	Inundační most v pravobřežní inundaci Moštěnky
SO 203	Most v km 77,185 přes Moštěnku
SO 204	Most v km 78,304 přes mlýnský náhon
SO 205	Most v km 78,626 přes Svodnici
SO 206	Most v km 79,052 přes silnici II/436
SO 207	Most přes železniční trať Brno – Přerov v km 79,444
SO 208	Estakáda v km 82,156 přes silnici II/434 a inundační území
SO 209	Estakáda v km 82,973 přes Bečvu a žel. trať Olomouc-Přerov
SO 210	Most v km 80,820 přes silnici II/436
SO 211	Most na větvi 1 přes dálnice
SO 212	Most na větvi 2 přes dálnice
SO 213	Nadjezd větve 10 nad větví 8
SO 226.1	Prodloužení stávajícího mostu na silnici I/55
SO 250	Opěrná zeď větve 2 MÚK Přerov-sever
SO 251	Opěrné zdi pro kabely VN vlevo km 82,450-82,60
SO 252	Opěrná zeď větve 3 MÚK Přerov – sever