

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

město Bohumín

Sídlo:

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Lumír Macura, starosta města

b) technických:

Ing. Hana Kaspráková, vedoucí oddělení investiční
výstavby

Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Číslo účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

MH-STAVBY, s.r.o.

Sídlo:

Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava - Svinov

Zastoupený:

Ing. Daniel Martišovský, jednatel společnosti

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Daniel Martišovský

b) technických:

Ing. Daniel Martišovský

IČ:

277 76 506

DIČ:

CZ27776506

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

210200449/0300

Ubytovna na ulici Revoluční v Bohumín – 'Budova A'

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo
ze dne 14.08. 2024 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby, tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném více a méněpracemi vzniklými zejména odchylkami mezi skutečným stavem a projektovou dokumentací:

Méněpráce

- Optimalizace skladby podlah 2. a 3. N. P.
- Aktualizace ceny okenních a dveřních výplní na základě zaměření skutečného stavu.

Vícepráce

- Dozdění odsazených okenních parapetů
- Požadavek provozovatele na klimatizování kancelářské části a recepce

- Dodávka většího množství vodovodního potrubí, potrubí pro vytápění, topné žebříky do koupelen
- Změna materiálu roznášecí vrstvy podlahy 1. N. P.
- Nová krovová konstrukce a železobetonový věnec nad prostorem pro kadeřnictví

IV.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Upravuje se bod 4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Celkem bez DPH
Změnový list č. 1-7	892 289,00 Kč	-104 306,00 Kč	787 983,00 Kč

	Cena bez DPH	Cena s DPH
Cena dle SoD	30 405 536,00 Kč	36 790 698,56 Kč
Cena dle dod. č. 1	787 983,00 Kč	953 459,43 Kč
Cena celkem včetně dod. č. 1	31 193 519,00 Kč	37 744 157,99 Kč

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 14. 08. 2024 zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Bohumíně

V Ostravě

za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Daniel Martišovský
jednatel společnosti