



**DODATEK č. 2 č. 3200/SD/00052/17**  
ke smlouvě uzavřené dne 13.6.2017 č. 3200/SD/00031/17

uzavřený mezi  
Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2, 390 15 Tábor,  
IČO: 00253014, DIČ: CZ00253014  
zastoupené Ing. Michaelou Petrovou – místostarostou

jako objednavatelem

a

StavoSport s.r.o., Přehradní 233. 763 16 Fryšták  
IČO : 29278481, DIČ CZ29278481  
zastoupené panem Markem Šmachem, jednatelem společnosti  
jako zhotovitelem

**I.**

Tento dodatek náleží ke smlouvě o „**Celková oprava umělých povrchů sportovišť v ZŠ Tábor, Zborovská 2696 – I. etapa**“ uzavřené dne 13.6.2017, č. 3200/SD/00031/17

**II.**

Obě zúčastněné strany se dohodly o rozšíření smlouvy na základě skutečného stavu po sejmutí umělého povrchu na podkladní asfaltovou vrstvu v sektoru SO O3 – Víceúčelového hřiště 24 x 15m. Před pokládkou polyuretanového povrchu EPDM je nutné provést vyrovnání podkladu pod tuto vrstvu, aby bylo možné dodržet rovinnost herní plochy. **V bodě 6. Cena za díla** si vyžádal objednatel nad obsah smlouveného předmětu plnění. Vzhledem k opožděné dodávce na podkladní vrstvu a současným klimatickým podmínkám deštivé počasí a vysoké teploty, které neumožňují dodržení technologických postupů výrobcem dodržet termín předání díla. Díky navýšenému rozsahu prací a klimatickým podmínkám pro dodržení technologických postupů pro pokládku se **v bodě 4. uzavřené smlouvy - se obě strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání prací.**

**III.**

Obě zúčastněné strany se dohodly na kontrolním dne 26.7.2017, že bude termín plnění, aby byly dodrženy technologické podmínky pokládky výrobce ke klimatickým podmínkám se prodlužuje: **termín dokončení díla do 14.8.2017**

**IV.**

Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny.

V Táboře dne 31.7.2017  
Za objednavatele

V Táboře dne 31.7.2017  
Za zhotovitele

.....

.....