

29/2/2025

Změnový list č. 1 ze dne 06.03.2025

Název stavby:	Rekonstrukce mostu ev. č. 13-045 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	55/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):	Most ev. č. 2a-M1		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	PORR a.s.		
Radniční 1	Dubečská 3238/36, Strašnice		
434 69 Most	100 00 Praha 10		
IČO: 00266094	IČO: 43005560		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/5.8/5.9 smlouvy o dílo.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Provedení monolitické konstrukce římsy mostu pomocí podbednění římsy.			
<u>Nové řešení:</u>			
Provedení prefabrikované konstrukce římsy mostu.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Projektová dokumentace navrhovala provedení monolitické konstrukce římsy, pro kterou je nutné realizovat podbednění pomocí bednicího římsového vozíku. Minimální bezpečná vzdálenost pro stavební práce s mokřým procesem od živého trakčního vedení je dle ČSN a TNŽ (technické normy železnic) 2.000 mm, kterou za použití standartních zařízení ve stávajících prostorových podmínkách nelze splnit.			
Splnění této podmínky je možné pouze zřízením nulového pole (tzv. beznapětového úseku) v místě stavby.			
Vybudování nulového pole je technicky, časově a ekonomicky velmi náročně. Realizační náklady na zřízení nulového pole činí 14.000.000,- Kč vč. DPH.			
Při porovnání nákladů na zřízení nulového pole oproti nákladům na změnu technologie výstavby vnější římsy je změna technologie římsy levnější variantou.			
Z tohoto důvodu bude římsa provedena pomocí prefabrikované technologie.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Pontex, spol. s r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	29 456 328,27 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	35 642 157,21 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	528 696,57 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	639 722,85 Kč
Nová cena díla bez DPH:	29 985 024,84 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	36 281 880,06 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: rozpočet stavby [REDACTED]

Schváleno v RmM dne 6.3.2025 usnesení č. RmM/2471/40/2025

5.3 (24.1.1.0)

Datum:

Čas:

Změna soupisu množství										
Evidenční číslo a název Stavby: 22 203 00 - Rekonstrukce mostů - PD - Rekonstrukce mostu ev.č. 13-045 - část 2 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ISO 201.11/ISO 201.11 - Most ev. č. Most 2a-M1							Změna soupisu množství 01			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
25	317125	RIMSY Z DÍLCU ŽELEZOBETONOVÝCH DO	M3	15,285	32,051	16,766				
27	317325	ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	85,604	67,142	-18,462				
28	317365	VÝZTUŽ ŘIMS Z OCELI 10505, B500B	T	13,697	10,743	-2,954				
Celkem									+ 528 696,57	+ 14,83

Za zhotovitele:

Za
objednatele:

Datum: 24.02.2025

Datum: 24.02.2025

