

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky:

**„Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov –
Nezamyslice“ – I. Etapa Výstavba TNS Nezamyslice**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-7299/2024
číslo jednací: 2852/2025-SŽ-SSV-ÚŘ
ISPROFOND: 5003520024

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
IČO: 471 15 921
DIČ: CZ47115921
bank. spojení: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809
Zastoupen: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

Korespondenční e-mail: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 74/24-OZ/SOD

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2025, s účinností od 14. 1. 2025, Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby pro zakázku s názvem „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“ – I. Etapa Výstavba TNS Nezamyslice (dále jen „Předmětná veřejná zakázka“).

Předmětná veřejná zakázka navazuje na předcházející veřejnou zakázku s názvem „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“, jejímž předmětem bylo zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu dráhy, která již při svém zadání počítala s rozdělením stavby na dvě dokumentace pro územní řízení (dražní úsek a TNS Nezamyslice) včetně dvou samostatných žádostí o územní rozhodnutí. Část řešící TNS v Nezamyslicích měla být nazvaná „Výstavba TNS Nezamyslice“. Původně měla být stavba „Výstavba TNS Nezamyslice“ vyčleněna do Plánu investiční výstavby jako samostatná stavba, bohužel její zařazení nebylo schváleno, a tak zůstala tato část vedena v Plánu investiční výstavby pod stavbou dráhy „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“. V mezidobí však bylo vydáno Krajským úřadem Olomouckého kraje Územní rozhodnutí č.j. KUOK 121819/2023 ze dne 2. 11. 2023, v právní moci dne 7. 12. 2023, na část stavby pod názvem „Výstavba TNS Nezamyslice“.

Z důvodu zachování kontinuity územního rozhodnutí a pro přehlednější jednání s úřady se smluvní strany dohodly na souběžném užívání obou názvů.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dohoda smluvní stran o souběžném užívání dvou názvů Předmětné veřejné zakázky:

- **„Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“ – I. Etapa Výstavba TNS Nezamyslice** – tento původní název bude uváděn ve všech ostatních záležitostech, při nichž nebude užíván nový název uvedený níže, tj. zejména při oficiálním styku se Správou železnic a ve věcech týkajících se fakturace,
- **„Výstavba TNS Nezamyslice“** – tento nový název bude uváděn ve věcech týkajících se popisu oficiální odevzdané dokumentace, zejména tedy při samotném označení dokumentace a dále při jednání s úřady a v žádosti o povolení záměru stavby.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze

V Praze

13.3.2025

6.3.2025

.....
Objednatel
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

6.3.2025

.....
Zhotovitel

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.