

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2024
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Harmonie, příspěvková organizace

se sídlem: Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
zastoupena: Mgr. Martinou Novákovou, DiS.
IČO: 00846384
DIČ: CZ00846384
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. TECHARTSTAV a.s.

se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B11340

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Oprava objektů zasažených povodní – DOZP Pontos.“
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Nutnost víceprací a méněprací vyvstala po zjištění skutečného stavu týkajícího se konstrukčních vrstev podlah.
4. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a rozpočtech VCP a MNP, které jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Předmětné vícepráce a méněpráce mění rozsah a cenu díla a mají vliv na dobu plnění ze smlouvy.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Provedení víceprací uvedených v tomto dodatku mění rozsah díla a má vliv na dobu plnění. Text v čl. IV. odst. 1 smlouvy, se s ohledem na rozsah víceprací mění takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli do **15.8.2025**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“
2. Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) Cena sjednaných víceprací činí	3 923 238,76 Kč bez DPH
b) Cena méněprací činí	-1 360 190,00 Kč bez DPH
c) Hodnota změny dodatku celkem	2 563 048,76 Kč bez DPH

d) **Cena celkem za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	14 289 048,76 Kč
DPH ve výši 12%	1 714 685,85 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 003 734,61 Kč

Souhrnný rozpočet a rozpočty VCP a MNP jsou přílohami této smlouvy.“.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet
- Příloha č. 3: Přehled změn závazků

V dne

V dne

Mgr. Martina
Nováková, DiS.

Digitálně podepsal Mgr.
Martina Nováková, DiS.
Datum: 2025.02.13
09:23:45 +01'00'

.....
za objednatele

Mgr. Martina Nováková, DiS.

Jaroslav
Jedinák

Digitálně podepsal
Jaroslav Jedinák
Datum: 2025.02.13
11:09:34 +01'00'

.....
za zhotovitele

Jaroslav Jedinák, předseda představenstva

