

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2928 / 2016 / OI / VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora

Martin Horák
Nová kolonie 799/45, 725 26 Ostrava Krásné Pole

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 745 91 657
DIČ: CZ7910035540
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 1. dosavadní text označuje písm. a) a doplňuje se písm. b), které zní:

„b) Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 1 (Příloha č. 4 SoD č. 2928 / 2016 / OI / VZKÚ), v rozsahu oceněného soupisu více a méněprací (Příloha č. 5 SoD č. 2928 / 2016 / OI / VZKÚ).

2. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.445.655,69 Kč
DPH ... %	303.587,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.749.243,39 Kč

3. Součástí tohoto dodatku je Oceněný soupis více a méněprací (Příloha č. 5 SoD č. 2928 / 2016 / OI / VZKÚ).

4. V článku XVII., Závěrečná ustanovení se doplňuje do odstavce 22 za řádek ve znění „č. 3 - Plná moc“ tento text:

„č. 4 - Změnový list č. 1

č. 5 - Oceněný soupis více a méněprací“

čl. II.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06934 / RM1418 / 99 ze dne 25.07.2017.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2928/2016/OI/VZKÚ ze dne 23.11.2016 zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2928 / 2016 / OI / VZKÚ ze dne 23.11.2016.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele

Datum: 8.08.2017 _____

Místo: Ostrava _____

náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: 28.7.2017 _____

Místo: Ostrava _____

Martin Horák

Evidenční list změny stavby č. 1																	
<p>Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce kanalizace v ul. Mitrovická č.p. 213-205 v Ostravě - Staré Bělé, ORG 7317</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Kanalizační řád</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:</p> <p style="text-align: center;">SO 01 / 1</p>	<p>Číslo změny stavby: 1</p>															
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 23.11.2016, číslo smlouvy objednatele: 2928 / 2016 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele:</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</p> <p>Zhotovitel: Martin Horák, se sídlem Nová Kolonie 799/45, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, IČO: 746 91 657</p>																	
<p>Gen.projektant (autorský dohled): PROINK, s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 259 00 056</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673</p>																	
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Změna č. 1 Rozšíření povrchové úpravy MK v ulici Mitrovická</p> <p>Na základě žádosti MOB Stará Bělá a s ohledem na poškozený povrch předmětné místní komunikace i mimo plochu týkající se výstavby kanalizace, bude plocha pro úpravu povrchu rozšířena o 185 m²</p> </div> <p>časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV</p>																	
<p>Údaje v Kč bez DPH:</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</th> <th style="width: 16.6%;">Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</th> <th style="width: 16.6%;">Hodnota změny (VP+MP < 15%, 50%)</th> <th style="width: 16.6%;">%</th> <th style="width: 16.6%;">Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)</th> <th style="width: 16.6%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15%, 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	0	0	0	0	0	0					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15%, 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%												
0	0	0	0	0	0												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px; vertical-align: top;"> <p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Oceněný soupis víceprací a méněprací 2) Žádost o dofinancování opravy MK v ul. Mitrovické 3) Situace 4) Stanovisko TDS </td> <td style="width: 50%; padding: 5px; vertical-align: top;"> <p>Počet paré: Příjemce :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Provozovatel:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>						<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Oceněný soupis víceprací a méněprací 2) Žádost o dofinancování opravy MK v ul. Mitrovické 3) Situace 4) Stanovisko TDS 	<p>Počet paré: Příjemce :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Provozovatel:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	1 x	Zhotovitel	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Provozovatel:	1 x	Projektant (autorský dozor)
<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Oceněný soupis víceprací a méněprací 2) Žádost o dofinancování opravy MK v ul. Mitrovické 3) Situace 4) Stanovisko TDS 	<p>Počet paré: Příjemce :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Provozovatel:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	1 x	Zhotovitel	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Provozovatel:	1 x	Projektant (autorský dozor)						
1 x	Zhotovitel																
1 x	Objednatel																
1 x	TDS																
1 x	Provozovatel:																
1 x	Projektant (autorský dozor)																

Vyjádření - souhlas se změnou:					
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	29.06.2017	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	11.07.2017	podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	11.07.2017	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	29.06.2017	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.07.2017	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně Oceněného soupisu víceprací a méněprací.					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce kanalizace v ul. Mitrovická, č.p. 213-205,
Ostrava - Stará Bělá

Objekt: **MP, VP - Měněpráce a vícepráce**

20.06.2017

Statutární město Ostrava
Martin Horák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	79 397,45
MP - Měněpráce	-23 340,00
13 - Hloubené vykopávky	-8 200,00
83 - Potrubí z trub kameninových	-11 340,00
95 - Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	-3 800,00
VP - Vícepráce	102 737,45
11 - Přípravné a přidružené práce	31 114,75
5 - Komunikace	59 596,00
89 - Ostatní konstrukce	12 026,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 397,45

ROZPOČET

Rekonstrukce kanalizace v ul. Mitrovická, č.p. 213-205,
Ostrava - Stará Bělá

Objekt: **MP, VP - Měněpráce a vícepráce**

20.06.2017

Statutární město Ostrava
Martin Horák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							79 397,45
MP - Měněpráce							-23 340,00
			13 - Hloubené vykopávky				-8 200,00
22	K	184 80-7111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	-20,000	320,00	-6 400,00
23	K	184 80-7112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	-20,000	90,00	-1 800,00
			83 - Potrubí z trub kameninových				-11 340,00
51	K	212 75-2212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-81,000	140,00	-11 340,00
			95 - Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách				-3 800,00
93	K	PC.6	Geometrický plán	Kč	-1,000	3 800,00	-3 800,00
VP - Vícepráce							102 737,45
			11 - Přípravné a přidružené práce				31 114,75
1	K	113 15-1114	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením	m2	188,000	80,00	15 040,00
4	K	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	24,064	200,00	4 812,80
5	K	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	216,576	12,00	2 598,91
7	K	979 09-9145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	t	24,064	360,00	8 663,04
			5 - Komunikace				59 596,00
27	K	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 ^{kg/m²}	m2	188,000	12,00	2 256,00
26	K	577 14-4131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	188,000	305,00	57 340,00
			89 - Ostatní konstrukce				12 026,70
100	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm	kus	3,000	1 361,20	4 083,60
101	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	794,31	7 943,10