

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)			ZL	1
Název stavby	Kompresorová stanice FCH VUT v Brně		Sekce	
Smlouva	č. objednatele 015210/2024/00		Název SO / PS	IO 01
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně			
Zhotovitel	INSTOP, spol. s r.o.			
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn			přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)				
Variace 1 Změnový list řeší provedení změn a dodatečných prací, které nebyly dostatečně podrobně řešeny v DPS a VV. Jedná se především o změnu akumulační nádoby pro ohřev vody, která musí být vhodná pro styk s pitnou vodou. Další změnou je odlišné vedení trasy potrubí v kompresorovně a nezbytné doplnění bypassu AKU nádoby, včetně doplnění vystrojení ohřívače TV (v PD nebyla expanzní nádoba na vodě). Z důvodu plné automatizace byla provedena požární klapka FDML a s tím související elektroinstalace, VZT a MaR. Byly odečteny duplicitní položky uvedené v MaR a současně VZT. Musel být vyroben a dodán nový elektrorozvaděč, jelikož DPS uvažovala s dobrojením stávajícího, což z prostorových důvodů již nebylo možné.				
Dny navíc 0			220 423,25	-163 300,80
Příloha Rozpočet Z001, Z002, Z003				
Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku nepřesností, chyb nebo špatné koordinace v DPS a nejsou tedy obsaženy ani ve VV. Změny nebyly zcela zjevné před zahájením prací a přicházelo se na ně postupně při realizaci díla. Provedení dodatečných prací a dodávek je nutné pro řádné dokončení díla v původně uvažovaném rozsahu. Změny jsou takového charakteru a tak provázané na původní veřejnou zakázku že je nelze realizovat s jiným dodavatelem z důvodů vzájemné přímé provazby, koordinací a budoucích záruk. Případný výběr nového zhotovitele by rovněž výrazně narušil postup výstavby a zpomalil práce na díle.				
Hodnota prací (Kč bez DPH)			přípočty celkem	odpočty celkem
			220 423,25	-163 300,80
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení			ANO	NE
Změna má vliv na termíny plnění			ANO	NE
Dny navíc			0	
			Datum	Podpis
Za Zhotovitele	xxx		05.03.2025	
Za autorský dozor / generálního projektanta	xxx		05.03.2025	
Osoba pověřená objednatelem	xxx		05.03.2025	
Vedoucí investičního odboru	xxx		05.03.2025	