

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 0082024

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační údaje : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

VHS technology a.s.

se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem B 1885
zastoupená: Ing. Dalimilem Kotasem na základě PM
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753
bankovní spojení: RB a.s. č. ú. 5327771002/5500
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Dokončení stavby do: 16.5.2025

2.2.2. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných více prací a méně prací v částce + 591 003.86 Kč
bez DPH dle podmínek stanovených článkem 4.6 Smlouvy.

Původní cena dle SoD

2 443 397.94 Kč bez DPH

2 956 511.51 Kč včetně DPH

Nová cena dle SoD a Dodatku č.1

3 034 401.80 Kč bez DPH

3 671 626.18 Kč včetně DPH

4.2 Cena díla je upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací na základě přiloženého

- změnového listu ZL č. 1

- oceněného rozdílového soupisu prací ve formátu .xls

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list ZL1

2. Rozpočet ZL1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Ve Světlci dne *6.3.2025*

Objednatel:

Zhotovitel:

13-03-2025
[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Dalimil Kotás
Na základě PM
VHS technology a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2025	
Zhotovitel:		Název, adresa				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 6. 3. 2025	
Název akce: LT063014 Lovečkovice – zdroj Knínice u Lovečkovic – rekonstrukce						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část SoD:				
Popis a zdůvodnění změny:						
IO 01 Rekonstrukce jímací šachty a zářezů 1a+1b – Navržené kamenivo hrubé drcené 8/16 je nevhodné na obsyp perforovaného potrubí. Z tohoto důvodu byla provedena změna obsypového materiálu perforovaného jímacího potrubí za praný kačírek.						
IO 02 Rekonstrukce zářezu 2a – Při realizaci zářezu bylo nalezeno cca 24 m plného potrubí s bočním přítokem ve vzdálenosti 21,7 m od šachty. Tento přítok pochází ze zářezu délky 4,5 m. Další pochází ze zářezu v délce 11 m z čela rýhy. Z tohoto důvodu byla provedena celková změna koncepce jímání surové vody v zářezu 2a – provedeny 2 zářezy, realizace nové sběrné šachty.						
IO 03 Rekonstrukce zářezu 3a – – Navržené kamenivo hrubé drcené 8/16 je nevhodné na obsyp perforovaného potrubí. Z tohoto důvodu byla provedena změna obsypového materiálu perforovaného jímacího potrubí za praný kačírek.						
Důvodem pro prodloužení termínu dokončení je nesouhlas majitelů dotčených pozemků se zahájením prací před 10.10.2024 a s tím související zhoršení podmínek pro práci v podzimním a zimním období spolu s náročností terénu.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem + 591 003,86 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD ZL1			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 59 kalendářních dnů			
2 443 397,94 bez DPH 591 003,86 bez DPH						
3 034 401,80 bez DPH						

Navrhovanou změnou dojde k navýšení /penížení rozpočtu o částku: **591 003,86 Kč bez DPH**

Navrhovanou změnou dojde /nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do **16. 5. 2025**.

Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 27

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 6.3.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena změny byla stanovena dle cen z položkového rozpočtu zhotovitele a jednotkových cen podle ceníku ÚRS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje +24,19 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Lhůta pro dokončení díla se mění na 16.5.2025 z důvodu zhoršení klimatických podmínek pro práci v podzimním a zimním období spolu s náročností terénu.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny.

Datum 3.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 10.3.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 12.03.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.