

Změnový list k dodatku č. 3

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Ing. Radim Kubový	
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace		
Technický dozor stavebníka:	Libor Lédl	
LÉDL - stavební společnost s.r.o.		
Autorský dozor:	Ing. arch. Dušan Rosypal	
DUPLEX s.r.o.		
Zhotovitel:	Kristián Kukucz	
STASEKO PLUS s.r.o.		

Označení zakázky (název akce):	Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu
Číslo smlouvy:	-

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	47 477 495,36	57 447 769,39
Hodnota změny v dodatku č. 1 pozn. dodatek řešil pouze DPH	0,00	0,00
Po uzavření dodatku č. 1	47 477 495,36	57 447 769,39
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce)	1 310 301,67	1 585 465,02
Po uzavření dodatku č. 2	48 787 797,03	59 033 234,41
Hodnota změny v dodatku č. 3 (vícepráce - méněpráce)	5 013 416,52	6 066 233,99
Po uzavření dodatku č. 3	53 801 213,55	65 099 468,40

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	změna č. 07 - Změna provedení omítek na chodbách změna č. 08 - Přípočet odkrytí a výměna dešťových svodů a hydrantů změna č. 09 - Přípočet demontáží stávajících elektroinstalací změna č. 10 - Přípočet SDK kufrů 4.NP změna č. 11 - Přípočet zazdění nik změna č. 12 - Přípočet SDK kufrů mimo 4.NP změna č. 13 - Přípočet vybourání druhé vrstvy obkladů a dlažeb vč. likvidace sutí změna č. 14 - Změny dodávek a montáží v rámci silnoproudých elektroinstalací změna č. 15 - Změna vyrovnaní podlah pod PVC a koberce změna č. 16 - Přípočet sádkartonových podhledů změna č. 17 - Změny týkající se silnoproudých elektroinstalací změna č. 18 - Přípočet bouracích a zednických prací v prostorách WC 5.NP změna č. 19 - Přípočet dodávky a montáže vodoměrů změna č. 20 - Přípočet vyrovnaní podlah na chodbách změna č. 21 - Přípočet vybourání otvorů pro profese změna č. 22 - Změna vedení trasy kabelů NN změna č. 23 - Změna vybourání a zajištění otvorů v ŽB stěnách změna č. 24 - Přípočet VRN v návaznosti na prodloužení termínu výstavby změna č. 25 - Přípočet v rámci slaboproudých rozvodů	
	Zdůvodnění zpracováno na samostatném listu. změna č. 07 - VCP 337.606,49 Kč - prodloužení termínu o 14 dní změna č. 08 - VCP 150.731,93 Kč změna č. 09 - VCP 99.840 Kč změna č. 10 - VCP 38.468,01 Kč změna č. 11 - VCP 47.869,96 Kč změna č. 12 - VCP 256.576,33 Kč - prodloužení termínu o 14 dní změna č. 13 - VCP 275.101,85 Kč změna č. 14 - VCP 163.982,4 Kč změna č. 15 - VCP 2.168.461,36 Kč - prodloužení termínu o 30 dní změna č. 16 - VCP 79.145,23 Kč změna č. 17 - VCP 412.282 Kč změna č. 18 - VCP 93.339,54 Kč změna č. 19 - VCP 27.523,2 Kč změna č. 20 - VCP 27.5724,26 Kč změna č. 21 - VCP 5.382,94 Kč změna č. 22 - VCP 325.073,76 Kč změna č. 23 - VCP 174.000 Kč změna č. 24 - VCP 52.000 Kč	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):		5 751 378,24
	Uvedení číslo změny	Vyjádření projektanta
	8	SOUHLASÍM
	9	SOUHLASÍM
	11	NESOUHLASÍM - Nelze uznat jako chybu projektanta. Projektant vycházel z investorem předané dokumentace stavby ve stavu r. 2020.

Vícepráce zapříčiněné chybou PD	14	NESOUHLASÍM - Nelze uznat jako chybu projektanta. Projektant vycházel z předané dokumentace stavby investorem ve stavu r.2020. Pro část SOCIÁLNÍCH MÍSTNOSTÍ V KAŽDÉM PODLAŽÍ byla vyhotovena revize dokumentace dle pokynů investora, případně budoucího uživatele stavby.
	16	SOUHLASÍM
	17	SOUHLASÍM
	18	NESOUHLASÍM - Nelze uznat jako chybu projektanta. Projektant vycházel z předané dokumentace stavby investorem ve stavu r.2020. Projektant nedokázal předem zjistit stav stavebních konstrukcí.
	21	SOUHLASÍM
	23	NESOUHLASÍM - Nelze uznat jako chybu projektanta. Projektant vycházel z předané dokumentace stavby investorem ve stavu r.2020. Projektant nedokázal předem zjistit stav stavebních konstrukcí.
	25 (částečná)	SOUHLASÍM - Chyba ze strany projektanta se týká pouze špatné výměry strukturované kabeláže - viz vyznačení v příloze číslo 1 - Ocenění víceprací a méněprací v souladu se smlouvou o dílo
Jméno a podpis AD:		
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: (jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)	Zdůvodnění zpracováno na samostatném listu. Změna č. 14 - Změny dodávek a montáží v rámci silnoproudých elektroinstalací : Hodnota méněprací činí 60.208 Kč; Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4. Změna č. 15 - Změna vyrovnaní podlah pod PVC a koberce: Hodnota méněprací činí 466.944 Kč; Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4. Změna č. 17 - Změny týkající se silnoproudých elektroinstalací: Hodnota méněprací činí 87.975 Kč; Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4. Změna č. 22 - Změna vedení trasy kabelů NN Hodnota méněprací činí 30.012 Kč; Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4. Změna č. 23 - Změna vybourání a zajištění otvorů v ŽB stěnách - Hodnota méněprací činí 92.822,72 Kč; Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.	

Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-			
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	737 961,72			
Záměna položek dle §222 odst. 7				
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-			
Nová cena díla po uzavření dodatku č. 3:	53 801 213,55	Kč bez DPH	65 099 468,40	Kč včetně DPH

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace - na základě změn č. 7,12 a 15 dochází k prodloužení celkového termínu plnění o 58 dní .	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací a méněprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Zdůvodnění víceprací, méněprací + cena + položka dle §222
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ