

Dodatek č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 01ST-000188, ISPROFIN: 500 155 0003

č. smlouvy poskytovatele: 15LI01035

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Jednající: [REDAKCE], ředitel úseku výstavby

č. smlouvy: 01ST-000188

(dále jen „Objednatel”)

a

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec 3, 460 01

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

Zastoupená: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.; [REDAKCE]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana”)

Název akce: „D1 Modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, podklady pro kácení“

I. PŘEDMĚT DODATKU

Dne 30.03.2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. 01ST-000188 a dne 02.06.2016 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1. a dne 15.10.2016 dodatek č. 2 s termínem plnění 01/2017. Obě strany konstatují, že k tomuto datu byla příslušná povolení vydána mimo povolení kácení na pozemcích ve vlastnictví Kraje vysočina a Lesů ČR.

V této věci bylo potřeba uzavřít smlouvu o samovýrobě dřeva na pozemky ve správě Lesů ČR (odhad oboustranného podpisu 02/2017) a dále zajistit plnou moc od Kraje Vysočina, kterou poskytovatel získá až na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje (předpoklad 03/2017). Následně poskytovatel požádá o zbývající povolení kácení na pozemcích Kraje vysočina.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě ustanovení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb článku 5.1, jehož znění se tímto ruší a nahrazuje se zněním novým:

„5.1 Termín zahájení plnění této smlouvy se považuje datum podpisu úvodní Smlouvy.
Termín ukončení plnění

Etapu II:

Kompletní dokončení zakázky včetně získání pravomocného povolení kácení z výše uvedených důvodů se posouvá do 20.03.2017 (dále jen Doba plnění II)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a dobrovolně a stane se závazný také pro jejich případné právní nástupce.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel úseku výstavby
Datum: 24.01.2017



Valbek, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 23.01.2017



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3
iČ 48266230
dič CZ48266230

02