

DODATEK č. 6

evidovaný u Objednatele pod ev. č. SML2024017_Dodatek č. 6, č. j. SPCSS-01675/2025

(dále jen „**Dodatek**“)

ke SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci stavby“

„Stavební úpravy prostor areálu Na Vápence“

evidované u Objednatele pod č. SML2024017, č. j. SPCSS-01444/2024

Smluvní strany:

Objednatel

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov

zastoupený:

IČO: 03630919

DIČ: CZ03630919

ID datové schránky: ag5uunk

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

PROXIMA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B4616

se sídlem: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

zastoupená:

IČO: 60916478

DIČ: CZ60916478

ID datové schránky: 5wqr3gm

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1901 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění jeho pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a dále v souladu s ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, v jeho platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) tento
dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“)

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1 Smluvní strany smlouvy o dílo, jež nabyla účinnosti dne 11. 3. 2024, evidované u Objednatele pod ev. č. SML2024017, č. j. SPCSS-01444/2024, ve znění jejích příloh a dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 (dále jen „**Smlouva**“) se v souladu s ustanovením čl. IX. odstavce 9.4 a čl. III. odst. 3.5 Smlouvy dohodly, že se Smlouva mění a doplňuje takto:

Smluvní strany se vzájemně dohodly na základě oboustranně odsouhlasených a písemně potvrzených změnových listů č. 49, 50, 51, 52, 53, které tvoří přílohy č. 1–5 tohoto Dodatku, že tímto mění a doplňují příslušná ustanovení Smlouvy o vícepráce/méněpráce uvedené v níže specifikovaných Změnových listech č. 49, 50, 51, 52, 53, a to v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a ujednáním čl. III. odst. 3.5 Smlouvy, kdy zdůvodnění změny je součástí těchto dílčích Změnových listů:

- a) Změnový list č. 49, kterým došlo k navýšení ceny Díla o 2 381 220,27 Kč bez DPH, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 1;
- b) Změnový list č. 50, kterým došlo k navýšení ceny Díla o 372 377,24 Kč bez DPH, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 2;
- c) Změnový list č. 51, kterým došlo k navýšení ceny Díla o 431 901,58 Kč bez DPH, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 3;
- d) Změnový list č. 52, kterým došlo ke snížení ceny Díla o 65 753,14 Kč bez DPH, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 4;
- e) Změnový list č. 53, kterým došlo k navýšení ceny Díla o 492 595,31 Kč bez DPH, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 5.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 V souladu se změnami Díla dle Změnových listů č. 49 - č. 53, které jsou přílohou tohoto Dodatku, se mění nejvýše přípustná cena Díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy a její výše činí 88 372 531,74 Kč bez DPH.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 se tímto kromě změn přijatých tímto Dodatkem nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.2 Smluvní strany souhlasí s tím, že označování dokumentů vzniklých na základě Smlouvy včetně tohoto Dodatku probíhá v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupná na webových stránkách <https://www.spcss.cz/tlp/>). Dokumenty budou označeny příznakem, který stanoví podmínky použití informací v těchto dokumentech.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom (1) vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento Dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto Dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že se zněním tohoto Dodatku se podrobně seznámily, a že jej na důkaz své svobodné, určité vůle a nikoli pod nátlakem, níže uvedeného dne, měsíce a roku podepisují.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tato jeho příloha:
- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Změnový list č. 49 ze dne 14. 03. 2025 |
| Příloha č. 2 | Změnový list č. 50 ze dne 14. 03. 2025 |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 51 ze dne 14. 03. 2025 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 52 ze dne 14. 03. 2025 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 53 ze dne 14. 03. 2025 |

Za Objednatele:
V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Zhotovitele:
V Praze dne dle elektronického podpisu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

PROXIMA a. s.

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ev. č. SML2024017
Příloha č. 1 Změnový list č. 49 ze dne 14. 03. 2025

ZMĚNOVÝ LIST			
Změnový list č.	49	Ze dne	dle el. podpisu
Název stavby	Stavební úpravy prostor areálu Na Vápence		
Název části stavby (PS, SO)	SO31-A, SO01-T, SO22-S, SO82-P, SO61-I		
Smlouva	Smlouva o dílo č. SML2024017		
Zhotovitel	PROXIMA a.s. se sídlem: Charlese de Gaullla 3/800, 160 00 Praha 6 - Bubeneč IČO: 60916478		
Na základě zjištění Objednatele a Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení Díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
Původní řešení dle Smlouvy			
Původní řešení dle Smlouvy tyto práce neuvažovalo.			
Nové řešení			
Nátěry stávajících kovových prvků, doplnění a přesun výplní dveřních otvorů, doplnění a změny SDK konstrukcí, opravy a malby stávajících omítek, dodávka vyrovnávacích podlahových stěrek, náhrada koberců			
Zdůvodnění změny			
Původní ocelové prvky v rekonstruovaných prostorách, např. zábradlí, dveře a zárubně, byly v průběhu ceninové výroby předchozího nájemce Objednatele opotřeby natolik, že bylo nutné tyto prvky nově natřít, aby se prodloužila jejich životnost a byla dosažena požadovaná kvalita Díla. V objektu A nebylo z technických důvodů možno osadit do původního otvoru navrhované dřevěné dveře s ocelovou zárubní a byli nahrazeny jiným konstrukčním řešením z AL. Nové AL dveře do objektu P nebylo možné osadit na původní pozici z důvodu nutnosti zásahu do nosné konstrukce nadpraží. Bylo rozhodnuto tyto dveře použít na vstupu do objektu A a pro vstup do objektu P bylo navrženo jiné konstrukční řešení AL dveří. Během výstavby docházelo k dílčím změnám, což vedlo k nutnému doplnění podhledů a zakrývání konstrukcí. Po odstranění vnitřních příček, povrchových rozvodů technologie a výrobních zařízení předchozího nájemce vzniklo mnoho povrchových vad, děr a nerovností. Rozsah těchto vad byl patrný až při realizaci stavby v souvislosti s budováním nových konstrukcí. Tyto vady původních omítek ve výrobních prostorách neodpovídaly kvalitou nově navrženým místnostem kancelářských prostor. Během přípravy projektu nebylo možné přesně určit množství materiálu na provedení nivelačních stěrek pod uvažované nášlapné vrstvy. Proto byla v rozpočtu vykázána pouze montáž těchto stěrek a materiál byl vykázan dle dodacích listů a fotodokumentace během realizace stavby. Projekt počítal se zachováním stávajících koberců ve 2.NP objektu A. Po jejich odkrytí v průběhu realizace Díla bylo rozhodnuto, že vzhledem k jejich nevyhovujícímu stavu, je nutné tyto koberce vyměnit za nové.			
Realizací změny není dotčena kvalita Díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel Díla definovaný v Dokumentaci provedení stavby a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci	ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval	GP		
Vliv změny na smluvní cenu	ano		
Cena Díla dle Smlouvy bez DPH	84 760 190,48 Kč		
Ponížení/navýšení ceny Díla bez DPH	2 381 220,27 Kč		
Nová cena Díla bez DPH	87 141 410,75 Kč		
Vliv změny na termín dokončení Díla	ne		
Termín dokončení Díla dle Smlouvy	xxx		
Nový termín dokončení Díla	xxx		
Přílohy změnového listu	Soupis prací 49a a 49b		
Změnu navrhuje			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Změnový list vyhotovil			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Zhotovitele			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba projektanta (A2K s.r.o.)			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	/
Oprávněná osoba Objednatele			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Technický dozor investora			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ev. č. SML2024017
Příloha č. 2 Změnový list č. 50 ze dne 14. 03. 2025

ZMĚNOVÝ LIST			
Změnový list č.	50	Ze dne	dle el. podpisu
Název stavby	Stavební úpravy prostor areálu Na Vápence		
Název části stavby (PS, SO)	SO31-A, SO01-T		
Smlouva	Smlouva o dílo č. SML2024017		
Zhotovitel	PROXIMA a.s. se sídlem: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6 - Bubeneč IČO: 60916478		
Na základě zjištění Objednatele a Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení Díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
Původní řešení dle Smlouvy			
Původní řešení dle Smlouvy tyto práce neuvažovalo.			
Nové řešení			
Realizace nových rozvodů požární vody, odečet ceny za montáž ohřívačů vody, úprava pozic a výměna radiátorů, doplnění zařízení předmětů zdravotní techniky, úprava rozvodů pro napojení zařízení předmětů			
Zdůvodnění změny			
Při realizaci Díla bylo zjištěno, že původní rozvody požární a užitkové vody, které původní řešení navrhovalo ponechat, jsou v havarijním stavu. Z toho důvodu byly tyto rozvody nově provedeny v plastu s vyšší odolností, přičemž větev pro požární vodu byla opatřena PO izolací, aby odpovídala normovým požadavkům. Po odborném posouzení stavu požárních hydrantů, bylo, z důvodu nízkého opotřebení, rozhodnuto o jejich zachování. Vzhledem k tomu, že kuchyně nejsou součástí realizace Díla, došlo k odečtu ceny za montáž ohřívačů vody. V průběhu realizace Díla došlo ke kolizím nově realizovaných konstrukcí s původními radiátory, které tak musely být přesunuty či nahrazeny. Původní projekt počítal s ponecháním některých zařízení předmětů. Během realizace Díla vyvstala potřeba všechny konstrukce původních WC demontovat, nebylo možné tyto prvky zachovat, proto musely být nahrazeny novými. Z důvodu dílčích změn bylo nutné provést úpravu rozvodů vody a odpadu. Dále byla provedena změna umístění vývodů k zařízovacím předmětům.			
Realizací změny není dotčena kvalita Díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel Díla definovaný v Dokumentaci provedení stavby a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci	ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval	GP		
Vliv změny na smluvní cenu	ano		
Cena Díla dle Smlouvy bez DPH	87 141 410,75 Kč		
Ponížení/navýšení ceny Díla bez DPH	372 377,24 Kč		
Nová cena Díla bez DPH	87 513 787,99 Kč		
Vliv změny na termín dokončení Díla	ne		
Termín dokončení Díla dle Smlouvy	xxx		
Nový termín dokončení Díla	xxx		
Přílohy změnového listu	Soupis prací 50a a 50b		
Změnu navrhuje			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Změnový list vyhotovil			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Zhotovitele			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba projektanta (A2K s.r.o.)			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Objednatele			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Technický dozor investora			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ev. č. SML2024017
Příloha č. 3 Změnový list č. 51 ze dne 14. 03. 2025

		ZMĚNOVÝ LIST	
Změnový list č.	51	Ze dne	dle el. podpisu
Název stavby	Stavební úpravy prostor areálu Na Vápence		
Název části stavby (PS, SO)	SO31-A, SO01-T		
Smlouva	Smlouva o dílo č. SML2024017		
Zhotovitel	PROXIMA a.s. se sídlem: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6 - Bubeneč IČO: 60916478		
Na základě zjištění Objednatele a Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení Díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
Původní řešení dle Smlouvy			
Původní řešení dle Smlouvy tyto práce neuvažovalo.			
Nové řešení			
Doplnění prvků rozvodů silnoprůdu nad rámec Díla, připojení jednotek VZT a optimalizace nouzového vypínání objektů.			
Zdůvodnění změny			
Na základě kontroly bylo v průběhu realizace Díla zjištěno, že původní kabeláž, kterou projekt uvažoval zachovat, byla v průběhu stěhování a vyklizení výrobní techniky a souvisejícího zařízení předchozího nájemce poškozena či odstraněna. Proto bylo nutné doplnit kabelové trasy silnoprůdu. Dále bylo v rámci těchto prací provedeno dopojení a zprovoznění některých jednotek VZT a osvětlení. Dále původní projekt počítal v rámci nouzového vypínání s odpojováním jednotlivých objektů. Toto řešení nebylo v souladu s normovými požadavky. Celý systém Central Stop a Total Stop musel být přepracován na jednotně ovládaný.			
Realizací změny není dotčena kvalita Díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel Díla definovaný v Dokumentaci provedení stavby a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci	ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval	GP		
Vliv změny na smluvní cenu	ano		
Cena Díla dle Smlouvy bez DPH	87 513 787,99 Kč		
Ponížení/navýšení ceny Díla bez DPH	431 901,58 Kč		
Nová cena Díla bez DPH	87 945 689,57 Kč		
Vliv změny na termín dokončení Díla	ne		
Termín dokončení Díla dle Smlouvy	xxx		
Nový termín dokončení Díla	xxx		
Přílohy změnového listu	Soupis prací 51a a 51b		
Změnu navrhuje			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Změnový list vyhotovil			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Zhotovitele			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba projektanta (A2K s.r.o.)			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Objednatele			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Technický dozor investora			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ev. č. SML2024017
Příloha č. 4 Změnový list č. 52 ze dne 14. 03. 2025

ZMĚNOVÝ LIST			
Změnový list č.	52	Ze dne	dle el. podpisu
Název stavby	Stavební úpravy prostor areálu Na Vápence		
Název části stavby (PS, SO)	SO82-P, SO61-I		
Smlouva	Smlouva o dílo č. SML2024017		
Zhotovitel	PROXIMA a.s. se sídlem: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6 - Bubeneč IČO: 60916478		
Na základě zjištění Objednatele a Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení Díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
Původní řešení dle Smlouvy			
Součástí předmětu plnění Díla bylo dle dokumentace SoD také pořízení univerzálních úchyťů pro AV techniku do zasedacích místností.			
Nové řešení			
Bylo rozhodnuto toto řešení nerealizovat a v rozpočtu označit jako méněpráce.			
Zdůvodnění změny			
V průběhu příprav zadávací dokumentace nebyl znám typ a parametry AV techniky do zasedacích místností a vycházelo se z informací které byli dostupné. Před dodáním této části Díla však bylo zjištěno, že navrhované řešení není univerzálním řešením pro aktuální potřeby Objednatele na AV techniku, a proto muselo být upuštěno od jeho realizace.			
Realizací změny není dotčena kvalita Díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel Díla definovaný v Dokumentaci provedení stavby a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci	ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval	GP		
Vliv změny na smluvní cenu	ano		
Cena Díla dle Smlouvy bez DPH	87 945 689,57 Kč		
Ponížení/navýšení ceny Díla bez DPH	-65 753,14 Kč		
Nová cena Díla bez DPH	87 879 936,43 Kč		
Vliv změny na termín dokončení Díla	ne		
Termín dokončení Díla dle Smlouvy	xxx		
Nový termín dokončení Díla	xxx		
Přílohy změnového listu	Soupis prací 52a a 52b		
Změnu navrhuje			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Změnový list vyhotovil			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Zhotovitele			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba projektanta (A2K s.r.o.)			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Objednatele			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Technický dozor investora			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ev. č. SML2024017
Příloha č. 5 Změnový list č. 53 ze dne 14. 03. 2025

ZMĚNOVÝ LIST			
Změnový list č.	53	Ze dne	dle el. podpisu
Název stavby	Stavební úpravy prostor areálu Na Vápence		
Název části stavby (PS, SO)	SO31-A, SO01-T, SO22-S, SO82-P, SO61-I		
Smlouva	Smlouva o dílo č. SML2024017		
Zhotovitel	PROXIMA a.s. se sídlem: Charlese de Gaulle 3/800, 160 00 Praha 6 - Bubeneč IČO: 60916478		
Na základě zjištění Objednatele a Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení Díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
Původní řešení dle Smlouvy			
Původní řešení dle Smlouvy tyto práce neuvažovalo.			
Nové řešení			
Doplnění a úprava rozvodů VZT.			
Zdůvodnění změny			
Během přípravných prací před zahájením stavby bylo, v rámci demontáže původní techniky z prostor předchozího nájemce Objednatele, odstraněno přírodní a odvodní potrubí pro VZT jednotky, které vykazovalo značné opotřebení zanesení nečistotami, nevyhovující pro další kancelářské využití. Projekt ale počítal s použitím části tohoto původního potrubí. Proto bylo nutné doplnit trasy k novým jednotkám VZT. Dále bylo z důvodu nevyhovující kapacity doplněno odvětrání strojovny MaR. Během realizace Díla docházelo ke kolizím s ostatními konstrukcemi a změnám požadavků využití VZT. Z toho důvodu bylo nutné měnit dimenze a trasy potrubí a do nově vzniklých požárních úseků byly doplněny požární klapky za účelem vyhovění požárními normám.			
Realizací změny není dotčena kvalita Díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel Díla definovaný v Dokumentaci provedení stavby a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci	ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval	GP		
Vliv změny na smluvní cenu	ano		
Cena Díla dle Smlouvy bez DPH	87 879 936,43 Kč		
Ponížení/navýšení ceny Díla bez DPH	492 595,31 Kč		
Nová cena Díla bez DPH	88 372 531,74 Kč		
Vliv změny na termín dokončení Díla	ne		
Termín dokončení Díla dle Smlouvy	xxx		
Nový termín dokončení Díla	xxx		
Přílohy změnového listu	Soupis prací 53a a 53b		
Změnu navrhuje			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Změnový list vyhotovil			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Zhotovitele			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba projektanta (A2K s.r.o.)			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Objednatele			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	
Oprávněná osoba Technický dozor investora			
Datum	dle el. podpisu	Podpis	