

Společník č. 3:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

ArtepGeo s.r.o.
Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
27919587
CZ27919587
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511

a

Společník č. 4:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 02. 2024 Smlouvu na veřejnou zakázku č. 08PU-003561 s názvem „I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna Termínu plnění následovná:

Původní Termín plnění dle Smlouvy:

Od účinnosti smlouvy do 21.3.2025

Nový Termín plnění dle Dodatku č. 2:

Zhotovitel je povinen dokončit práce a odevzdat závěrečnou zprávu Objednavateli do 30.9.2025.

II.

Odůvodnění

1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna Termínu plnění, jelikož se během provádění výše uvedeného díla z důvodu zasažení nezasanovaného důlního díla nepovedlo získat dostatečné množství měřených dat pro relevantní vyhodnocení geotechnického monitoringu. Pro správné vyhodnocení geotechnického monitoringu je nutné provést další měření v dané lokalitě.

III

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Nedílnou součástí Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Zápis ze dne 6.11.2024

Příloha č. 2 – Žádost o termínovaný dodatek

Příloha č. 3 – Plná moc

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

A redacted signature area consisting of several black rectangular boxes of varying sizes. A pink, stylized electronic signature line is drawn over the boxes, starting from the top right and extending towards the bottom left.

Zápis z jednání:	I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu – projednání dalšího postupu
Datum jednání:	6.11.2024
Přítomni fyzicky:	██ ██ ██
Přítomni on-line:	██████████

Předmětem jednání bylo projednání dostupných podkladů a dalšího postupu akce „I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu.“

Jednání v bodech:

1. Zhotovitel předloží požadavek na prodloužení termínu realizace díla do 9/2025 (v období od 09/2024 do současnosti nelze provádět měření z důvodu výrazného porostu v dané lokalitě).
Prodloužení termínu zajistí možnost dalšího měření (s odstupem 2 měsíců):
 - a) 5 měření geodetických bodů
 - b) 2 měření inklinovrtů (na IJ1,IJ2,IJ3,IJ4)
 - c) 0+6 měření inklinovrtů na IJ5
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě bude uzavřen v nejbližších dnech, obsahem dodatku jsou mimo jiné kamerový prohlídky požadované soudním znalcem.
3. Měření na geodetických značkách bylo naposledy provedeno v květnu 2024, předtím před 4 lety.
4. Měření na inklinovrtech nevykazuje pohyb.
5. Objednatel zajistí vyčištění daného prostoru od náletových porostů nejpozději do 15.12.2024, včetně následných prořezů v intervalu cca 2-3 měsíce.
6. Zhotovitel upozorňuje na zátrhy mimo oblast označenou DIO, a to v úseku cca 50m směrem na Teplice.
7. Objednatel zajistí prodloužení DIO v souladu s bodem 6, a to do 30.11.2024.
8. Zhotovitel předloží cenovou nabídku s časovým požadavkem, na měření zátrhu, tyto práce budou řešeny buď dodatkem ke stávající smlouvě, nebo samostatnou objednávkou.
9. Zhotovitel ověří u zpracovatele báňského posudku (Ing. Prečucha) relevantnost možného doplnění/aktualizace posudku ve smyslu posouzení vlivu důlního díla na celé těleso komunikace, nikoliv pouze na vozovku, především na svah a patu svahu. Tento posudek bude použit jako podklad pro další jednání s MŽP.
10. Objednatel požaduje od Zhotovitele stanovisko k předloženému sonarovému měření. (sonarové měření zasíláme Zhotoviteli současně s tímto zápisem).
11. Zhotovitel prověří předložený návrh na řešení stability svahu formou přitížení svahu a paty svahu stabilním materiálem (např. štěrk, tedy materiál se stejným sypaným úhlem pod i nad hladinou Oprámu) dle návrhu Ing. Petera Čmejrků. Ing. Čmejrek svůj návrh opírá o skutečnost, že v minulosti

došlo ke zvýšení hladiny Oprámu o cca 6 m a posunu břehové linie Oprámu směrem ke krajnici komunikace od cca 20 m, tyto skutečnosti měly vliv na zavodnění zemin a nestabilitu svahu.

12. Další jednání je naplánováno na 19.3. 2025, přičemž pozvánka bude poslána do e-mailu.
13. Požadovaná PD týkající se štol v Hostomicích nebyla dohledána.
14. Z vyhodnocení satelitních radarových dat (zpracováno ČGS, srpen 2024) vyplývá, že v prostoru vozovky zatím nedošlo k výrazným deformacím. Zhotovitel (AZ Consult) konstatuje, že posuzovaná data postihují pouze oblast vozovky, kdy uvedené závěry jsou v plném souladu s měřeními na inklinometrických vrtech, ale nepostihují oblast svahu mezi vozovkou a Oprámem. Jediným podkladem k posouzení deformací a jejich vývoji v čase v oblasti svahu, jsou měření geodetických bodů v profilech. V současné době není prokázáno, že by došlo k uklidnění svahových deformací v oblasti svahu pod komunikací. Danou oblast je tedy nutné i nadále považovat za nestabilní.

I/13 Hostomice
doplňkový geotechnický průzkum sesuvu

geodetické body 10 k,s vybudované v r. 2019
inklinometrické vrty IJ1, IJ2 a IJ3 vybudované v r. 2019
inklinometrický vrt IJ4 vybudovaný v r. 2024

Měření realizovaná ve smlouvě 08PU-003561

INKLINOMETRICKÉ VRTY

datum měření	IJ1	IJ2	IJ3	IJ4	IJ5 neexistuje	protokol
10.05.2024	1. etapové	1. etapové	1. etapové	0. úvodní	nerealizováno	Protokol_AZC-23-337-240513
10.06.2024	2. etapové	2. etapové	2. etapové	1. etapové	nerealizováno	Protokol_AZC-23-337-240610
31.07.2024	3. etapové	3. etapové	3. etapové	2. etapové	nerealizováno	Protokol_AZC-23-337-240731
26.08.2024	4. etapové	4. etapové	4. etapové	3. etapové	nerealizováno	Protokol_AZC-23-337-240826
20.10.2024	5. etapové	5. etapové	5. etapové	4. etapové	nerealizováno	Protokol_AZC-23-337-241020
	6. etapové	6. etapové	6. etapové	5. etapové		
	7. etapové	7. etapové	7. etapové	6. etapové		

GEODETIKÉ MĚŘENÍ

datum měření	geodet. body	protokol
10.05.2024	1. etapové	Protokol_AZC-23-337-240513
07/2024	nerealizováno	
09/2024	nerealizováno	
11/2024	nerealizováno	
01/2025		
03/2025		



Prezenční listina

Název akce:	I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu – projednání dalšího postupu
Místo konání:	Jednací místnost 110
Datum konání:	6.11.2024

Titul, jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
[REDACTED]	ŘSD s.p., Správa Chomutov vedoucí provozního úseku	[REDACTED]	[Signature]
[REDACTED]	ŘSD s.p., Správa Chomutov vedoucí oddělení oprav a údržby komunikací	[REDACTED]	[Signature]
[REDACTED]	ŘSD s.p., Správa Chomutov Technický pracovník	[REDACTED]	[Signature]
[REDACTED]	ŘSD s.p., Správa Chomutov Referentka majetkové správy	[REDACTED]	[Signature]
[REDACTED]	DS INERAM	[REDACTED]	[Signature]
[REDACTED]	OBÚ MOST	[REDACTED]	[Signature]
[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]	A2 CONSULT	[REDACTED]	[Signature]
[REDACTED]		[REDACTED]	[Signature]
[REDACTED]	Činoprotek	[REDACTED]	[Signature]
[REDACTED]		[REDACTED]	[Signature]
[REDACTED]	A2 CONSULT	[REDACTED]	[Signature]
[REDACTED]	ŘSD s.p., Správa Chomutov Technická pracovnice	[REDACTED]	[Signature]
[REDACTED]			ON LINE



ŘSD

[illegible]

NAŠE ZNAČKA: 23/337

TEL:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.**Správa Chomutov****Kochova 3975****430 01 Chomutov****Žádost o termínový dodatek****Zakázka: „I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu“**

Vážený obchodní partnere,

Naše společnost provádí geotechnický průzkum, jehož součástí je i geotechnický monitoring na zakázce „I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum“. Během provádění výše uvedeného díla se z důvodu zasažení nezasanovaného důlního díla nepovedlo získat dostatečné množství měřených dat pro relevantní vyhodnocení geotechnického monitoringu. Pro správné vyhodnocení geotechnického monitoringu je nutné provést další měření v dané lokalitě.

Z výše uvedeného důvodu Vás zdvořile prosíme o prodloužení termínu odevzdání závěrečné zprávy výše uvedené zakázky do 30.9.2025.

S pozdravem

Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020
I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu

PLNÁ MOC

Níže podepsaní společníci společnosti nazvané:

„PAAS GTP M 2020“

zmocňují společníka

AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo: Klášská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

k zastupování při všech právních jednáních v rozsahu SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob ze dne 16.12. 2020 ve znění Dodatku č. 10 k zajištění Dílčí veřejné zakázky:

I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 Sb.
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ

za SAFETY PRO s.r.o.

[Redacted signature block for SAFETY PRO s.r.o.]

za PUDIS a.s.

[Redacted signature block for PUDIS a.s.]

[Redacted signature block]

S udělenou plnou mocí souhlasím a v plném rozsahu přijímám toto zmocnění:

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]