

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001
zastoupená Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou
bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710
ID datové schránky: btgjdvm
(dále jen "Objednatel")

a

ejoin, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Trenčíně, v odd. Sro, vložce 36924/R
se sídlem Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO: 51900921, DIČ: SK2120826081
bankovní spojení: UniCrediBank, a.s., č. účtu: SK02 1111 0000 0015 3262 5006
zastoupená: Michal Vašek, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

Článek I.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 20. 11. 2024 smlouvu o dílo, a to na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky, vedené u Objednatele pod evid. č. PZ-2024-0000165 a pod názvem „Nabíjecí stanice pro elektromobily“ (dále jen „smlouva“).

Článek II.

1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v Čl. II. smlouvy, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel před zahájením prací nepředvídal a které nemění celkovou povahu díla (dále jen „vícepráce“). Vícepráce jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v uzavřené smlouvě (dále jen „méněpráce“). Méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací/víceprací činí 276 125,44 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát šest tisíc jedno sto dvacet pět korun českých a 44 haléřů) bez DPH. O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla bez DPH.
2. Cena za nerealizované práce/méněpráce činí 216 125,26 Kč (slovy: dvě stě šestnáct tisíc jedno sto dvacet pět korun českých a 26 haléřů) bez DPH. O uvedenou částku se snižuje celková cena díla bez DPH.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že celková cena díla, uvedená v Čl. IV. odst. 1. smlouvy, po započtení změn uvedených v tomto dodatku č. 1, se mění tak, že

nově činí 2 690 295,68 Kč (slovy: dva milióny šest set devadesát tisíc dvě stě devadesát pět korun českých a 68 haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 %.

4. Změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku a změny smlouvy jím vyvolané jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Cenový nárůst této změny činí 60 000,18 Kč, což představuje 2,3 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na tuto veřejnou zakázku na dodávky.

Článek IV.

1. Smluvní strany dále sjednávají, že, v souladu s vyhrazenou změnu závazku uvedenou v Čl. V. odst. 5. smlouvy a v souvislosti s výše uvedenými vícepracemi, se prodlužuje doba plnění ze smlouvy.
2. Vliv na termín plnění měly i nevhodné klimatické podmínky (velmi nízké teploty), kdy nebylo možné práce provádět, jakož i současně probíhající přeložka kabelů vysokého napětí v areálu Objednatele, bez které nebylo možné provést celkové funkční zkoušky nabíječek (předmětu plnění).
3. Na základě výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději dne **18. 3. 2025**.

Článek V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto dodatku č. 1 byly dohodnuty již dne 25. 2. 2025, ačkoli o tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke smlouvě, a že tento dodatek v písemné podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních stran o navýšení ceny a prodloužení doby plnění, uvedené v tomto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě, že je Dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rekapitulace změnových listů

V Praze dne

V Dubnici nad Váhom dne

za Institut klinické a experimentální medicíny

za Ejoin, s.r.o.

**Helena
Rögnerová**
Digitálně podepsal
Helena Rögnerová
Datum: 2025.03.18
15:29:10 +01'00'

**Michal
Vašek**

Digitally signed by Michal Vašek
DN: cn=Michal Vašek, c=SK,
o=ejoin, s.r.o.
Date: 2025.03.12 14:07:15
+01'00'

Ing. Helena Rögnerová
ředitelka

Michal Vašek
jednatel