

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-68815-37/ČJ-2024-0500NE-VZ uzavřené dne 8. října 2024, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení policie Jaroměř – novostavba - příprava pro podání projektové žádosti IROP“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I.

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Petrem Sehnoutkou, ředitelem krajského ředitelství
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Datová schránka: urnai6d
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
Email: 

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **IRBOS s.r.o.**
Sídlo: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupený: 
IČO: 25933094
DIČ: CZ25933094
Datová schránka: sfycvzb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 115-7333050227/0100
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Email: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15647
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená Smlouva o dílo upravuje takto:

II.

1. Při realizaci díla (PD fáze B – PD pro povolení stavby) bylo zjištěno, že v rámci architektonické studie bylo vydáno nesouhlasné stanovisko Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“), které nebylo součástí architektonické studie. Na základě výše uvedeného nesouhlasného stanoviska je nutné dopracovat projektovou dokumentaci ve fázi B dle ve stanovisku uvedených požadavků NPÚ. Architektonické pojetí obálky budovy dle stanoviska NPÚ je nutné zásadně přepracovat a to tak, aby bylo materiálově rozmanité a architektonicky členité. Toto však znamená vytvořit varianty návrhů a předkládat je NPÚ k získání výsledného konsenzu. Nejedná se jen o výběr různých povrchových materiálů, ale jde o technické dořešení každého materiálu s návazností na jeho výrobce, systém implementace a dořešení různorodých návazných detailů. Vše v podrobné konzultaci s NPÚ. V rámci projekčních prací bylo zjištěno, že NPÚ zásadně nesouhlasí s navrženým architektonickým řešením a je třeba toto v rámci PD přepracovat. Bez těchto prací nebude odbornou organizací vydáno souhlasné stanovisko, které je nutné jako podklad pro vydání stavebního povolení.

2. Na základě výše uvedeného se do čl. II. Předmět smlouvy odst. 7. Fáze B vkládá odst. s následujícím textem:

„Přepracování architektonického pojetí obálky budovy tak, aby bylo materiálově rozmanité, architektonicky členité a aby bylo v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot dle požadavků NPÚ, které bude směřovat k zajištění kladného stanoviska NPÚ, které je nezbytnou přílohou pro podání žádosti o stavební povolení a je pro provedení projekčních prací nezbytné“.

III.

V čl. III. „MÍSTO PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA A DOBA PLNĚNÍ“ se odst. 2 bod 2.1 písm. b) mění následovně:

Fáze B – PD pro povolení stavby 90 dnů od písemné výzvy objednatele, po převzetí fáze A.

Tato dokumentace bude podkladem pro podání žádosti o podporu ze 17. výzvy IROP 2021-2027 (Integrovaný regionální operační program) – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR – SC 2.1 (MRR) a musí splnit podmínky výzvy.

se nahrazuje textem:

Fáze B – PD pro povolení stavby 120 dnů od písemné výzvy objednatele, po převzetí fáze A.

Tato dokumentace bude podkladem pro podání žádosti o podporu ze 17. výzvy IROP 2021-2027 (Integrovaný regionální operační program) – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR – SC 2.1 (MRR) a musí splnit podmínky výzvy.

IV.

Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na navýšení ceny díla o částku ve výši 132.000,00 Kč bez DPH, tj. 159.720,00 Kč vč. 21% DPH, která je nezbytná pro řádné dokončení díla. Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Cena za dílo uvedená v čl. IV. odst. 2. činí:

Původní celková cena díla:

Cena bez DPH: 3.299.000,00 Kč

Vyčíslení 21% DPH: 692.790,00 Kč

Cena za dílo vč. 21% DPH: 3.991.790,00 Kč

Celková cena díla po uzavření dodatku č. 1 k SoD:

Cena bez DPH: 3.431.000,00 Kč

Vyčíslení DPH: 720.510,00 Kč

Cena za dílo včetně 21% DPH: 4.151.510,00 Kč

V.

1. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


V Hradci Králové

V Česticích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Petr Sehnoutka
ředitel krajského ředitelství
podepsáno elektronicky



podepsáno elektronicky