

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 04.09.2023**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

**(2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

IČO: 274 66 868

DIČ: 27466868

Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce**  
**„III/30815 Opočno – České Meziříčí“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 04.09.2023)	2.194.000 Kč
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 1</b>	<b>31.500 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2.225.500 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>467.355 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2.692.855 Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

***Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně***

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát vč. diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) – <u>v konceptu</u>	do 22 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v konceptu</u>	do 63 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - <u>v čístopise</u> a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>v konceptu</u>	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v konceptu</u>	do 17 týdnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v čístopise</u>	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)
<b>Dodatek č. 1 – vícepráce spojené s doplněním Diagnostiky vozovky</b>	<b>do 3 měsíců od podpisu Dodatku č. 1</b>

\*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Číslo stavby: 35813

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16.12.2024.

V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne .....

.....

Objednatel  
Petr Koleta, hejtman

.....

Zhotovitel  
Ing. Miloš Burianec, jednatel

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

35813

Název akce:

**III/30815 Opočno - České Meziříčí**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

04.09.2023

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

V rekonstruovaném úseku, ve staničení km 0,000 - 0,715, byly provedeny tři vrtané sondy. První vrtaná sodna byla provedena ve staničení km 0,202, za křižovatkou s ul. Tyršova, kde bylo změřeno krytí dlažby v tl. 19 cm. V úseku km 0,000 - 0,200 se předpokládalo, na základě informací z Města Opočno, že se vyskytuje dlažba s nízkým krytím (cca 3 - 5 cm = úsek od ul. Hradecká za hranici křižovatky s ul. Tyršova). Vzhledem k této skutečnosti byl upraven návrh opravy silnice III/30815 tak, že v úseku km 0,000 - 0,200 se navrhuje výměna celé konstrukce vozovky.

V úseku km 0,00 - 0,715 je dle aktuální diagnostiky možná oprava vozovky frézováním (od ul. Tyršova po OK obchvatu Opočna). Na základě informací z Města Opočno je v tomto úseku krytí dlažby proměnlivé a bylo by vhodné ověřit tloušťku krytí dlažby dalšími sondami, zejména uprostřed vozovky, kde může být krytí oproti krajům nižší. Při krajích vozovky zde bylo zjištěno krytí 16-20 cm (Diagnostika: VS 1-3). Na základě předložené diagnostiky, aby návrh rekonstrukce vozovky korespondoval se skutečným stavem v daném úseku, navrhl objednatel PD provést doplňkové sondy pro ověření tl. krytí dlažby v úseku 0,000 - 0,715.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
2 194 000,00 Kč		-	31 500,00 Kč	2 225 500,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát vč. diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v konceptu	do 22 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 63 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - v konceptu	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele	

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 17 týdnů od vydání pravomocného společného povolení	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	
<b>Dodatek č. 1 - vícepráce spojené s doplněním Diagnostiky vozovky</b>		<b>do 3 měsíců od podpisu Dodatku č. 1</b>

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek
3.	Cenová kalkulace - doplňková diagnostika vozovky (Silniční vývoj a laboratoř s.r.o.)

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	I	

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce**

**„III/30815 Opočno - České Meziříčí“**

**Rekapitulace nabídkové ceny - Dodatek č.1**

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		CENA BEZ DPH po dodatku č. 1
			Vícepráce	Méněpráce	
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	150 000,00 Kč			150 000,00 Kč
B	Diagnostický průzkum	150 000,00 Kč	31 500,00 Kč	0,00 Kč	181 500,00 Kč
C	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	65 000,00 Kč			65 000,00 Kč
D	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	135 000,00 Kč			135 000,00 Kč
E	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUS), včetně mostu ev. č. 30815-3	850 000,00 Kč			850 000,00 Kč
F	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně mostu ev. č. 30815-3	350 000,00 Kč			350 000,00 Kč
G	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	102 000,00 Kč			102 000,00 Kč
H	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	95 000,00 Kč			95 000,00 Kč
I	DIO a PD objízdných tras	25 000,00 Kč			25 000,00 Kč
J	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00 Kč			12 000,00 Kč
K	Dendrologický průzkum	65 000,00 Kč			65 000,00 Kč
L	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	50 000,00 Kč			50 000,00 Kč
M	Pročištění kanalizace	25 000,00 Kč			25 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		2 074 000,00 Kč	31 500,00 Kč	0,00 Kč	2 105 500,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 800 Kč/hod		120 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<b>2 194 000,00 Kč</b>	<b>31 500,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>2 225 500,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>460 740,00 Kč</b>	<b>6 615,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>467 355,00 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>2 654 740,00 Kč</b>	<b>38 115,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>2 692 855,00 Kč</b>

V Hradci Králové 12.4.2024

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

Akce: **III/30815 Opočno – České Meziříčí**

Věc: **Dodatek k SoD – cenová nabídka na doplňkový diagnostický průzkum**

Na základě výzvy ze dne 14.03.2024 Vám zasílám nabídku na rozšíření předmětu plnění předmětné akce.

Zdůvodnění a rozsah prací:

Původně autor diagnostiky předpokládal, že dlažba s nízkým krytím (cca 3-5 cm) se předpokládá v úseku km 0,000 - 0,200 (úsek od ul. Hradecká za hranici křižovatky s ul. Tyršova), kde nebyla provedena žádná sonda. Nejbližší vrtaná sonda byla provedena ve staničení km 0,202 - tedy až za křižovatkou s ul. Tyršova, kde bylo změřeno krytí dlažby v tl. 19 cm.

Vzhledem k této skutečnosti byl upraven návrh opravy III/30815 tak, že v prvních 200 m se navrhuje výměna celé konstrukce vozovky - bez jiné varianty.

Dle aktuální diagnostiky je možná oprava vozovky frézováním v úseku 0,200 - 0,715 (od ul. Tyršova po OK obchvatu Opočna). V tomto úseku by však bylo vhodné ověřit tloušťku krytí dlažby dalšími sondami - zejména uprostřed vozovky, kde může být krytí oproti krajům nižší. Při krajích vozovky zde bylo zjištěno krytí 16-20 cm (Diagnostika: VS 1-3).

Navrhujeme tedy provést doplňkové sondy pro ověření tl. krytí dlažby v úseku 0,000 - 0,715. Konkrétní návrh doplňkového diagnostického průzkumu je doložen v příloze.

Výsledná navrhovaná cena: 31500,-Kč bez DPH.

Navrhovaná cena se skládá z vlastní doplňkové diagnostiky vozovky ve výši 27750,-Kč bez DPH (viz příloha) a obchodní a kompletační činnosti ve výši 3750,-Kč bez DPH (5 hod x 750,-Kč/hod).

Termín: 3. měsíce od závazné objednávky

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec



**Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.**

Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 282 79 174, DIČ: CZ28279174

*výzkum, vývoj, poradenství, průzkumy a diagnostika, akreditovaná zkušební laboratoř*

## CENOVÁ KALKULACE - DOPLŇKOVÁ DIAGNOSTIKA VOZOVKY

Akce: "III/30815 Opočno"

Objednatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Poř.č.	Druh diagnostického úkonu	Jednotka	Jednotková cena [Kč bez DPH]	Jednotek na úseku	Cena celkem [Kč bez DPH]
	Silnice: Lokalizace úseku: Délka úseku:	<b>III/30815</b> <b>Opočno průtah</b> <b>cca 700 m</b>			
1	JV - jádrový vývrt	ks	<b>1000</b>	5	5000
2	VS - vrtaná sonda	2 ks	<b>12000</b>	1	12000
3	DOP - dopravné	km	<b>15</b>	290	4350
4	RSV - rozbor směsného vzorku	ks	<b>1600</b>	1	1600
5	RPZ - rozbor podložní zeminy	ks	<b>1800</b>	1	1800
6	ZPR - vyhodnocení, zpráva	hod	<b>750</b>	4	3000
<b>Cena celkem bez DPH (Kč)</b>					<b>27750</b>
DPH 21%					5828
<b>Cena celkem včetně DPH (Kč)</b>					<b>33578</b>

Poznámka:

Pol. 2 - VS: Cena za subdodávku GlobalGEO včetně dopravy + převzetí vzorků

Zpracoval :

Brno, 13.3.2024



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/30815 Opočno - České Meziříčí

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 194 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 31 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 31 500,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>31 500,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	31 500 Kč < 5 401 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	1,44 % < 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 194 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 194 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>2 194 000,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>0,00 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 31 500,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>31 500,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>2 194 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>2 225 500,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>2 225 500,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: