

50-1/2017/T

Objednatel: Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Se sídlem: Sportovců 818, 272 04 Kladno
Zastoupen: Marcel Kučera
Zástupce pro věci technické:
IČO: 261 54 170
DIČ: CZ26154170
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 75074

Zhotovitel: 4G consite s.r.o.
Se sídlem: Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6
Zastoupen: RNDr. Jiří Tomášek, jednatel
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 276 24 218
DIČ: CZ27624218
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 119684

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č.

uzavřenou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „smlouva“)

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 20.3.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu pro rekonstrukci baseballového hřiště v Kladně

V článku II., bodu 2.3 vlastní smlouvy se smluvní strany dohodly na termínech plnění díla, konkrétně na termínu pro předání a převzetí díla. Z důvodu zastižení odlišné geologické stavby oproti předpokladům projektu a při provádění vrtných prací a po provedení hydrodynamických zkoušek na prvním průzkumném vrtu došlo ke ztrátě vody a tedy k nutnosti změny technologie vrtání a zacementování původního průzkumného vrtu.

Z těchto důvodů je uzavírán tento dodatek č.1 k původní smlouvě o dílo.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na nové podobě bodu 2.3 v článku II. Čas plnění smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 20.3.2017 v tomto znění:

„II. Čas plnění

2.3 Lhůta pro předání a převzetí díla: **do 150 dnů od předání a převzetí místa plnění**

Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.7. 2017. Dokončením díla se rozumí den podpisu protokolu o předání díla.“

Článek III.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zčásti doplňuje v otázce změny lhůty pro dokončení díla původní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.3.2017 s tím, že všechna ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladně dne 29. 5. 2017

Objednatel :

 Sportovní areály
města Kladna s.r.o.

271 04 Kladno 4
IČ: CZ 261 54 170

[Redacted signature area]

Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Marcel Kučera,
jednatel společnosti

Zhotovitel :

[Redacted signature area]

4G consite s.r.o.
RNDr. Jiří Tomášek
jednatel společnosti

 4G
consite

4G consite s.r.o.
Šlikova 406/29
169 00 Praha 6

tel. [Redacted]

[Redacted area]