

č.j. KRPS-243367-164/ČJ-2022-0100MN-VZ

Přílohy: 1/1

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo zpracování studie proveditelnosti

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na dodatku této smlouvy následujícího znění:

Čl. I.

Smluvní strany

Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

Zastoupená: PhDr. Janem Hauserem, jednatelem

Sídlo: Na Čihadle 959/55, 160 00 Praha 6

IČ: 28441907

DIČ: CZ28441907

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Datová schránka: 8ac5ch3

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 141760,

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená: Miloslav Brož, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

Čl. II.

1. Dne 24.1.2025 byla uzavřena smlouva o dílo č.j. KRPS-243367-138/ČJ-2022-0100MN-VZ. Přičemž smluvní strany si v čl. III odst. 5. smlouvy o dílo sjednaly, že studie proveditelnosti bude zpracována v souladu se Studií stavby včetně propočtu rozpočtových nákladů stavby vypracovávané společností LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno, IČ: 29201691.

Čl. III.

1. Vzhledem k tomu, že nejsou zhotoviteli ze strany objednatele dodány podklady (Zjednodušený stavební položkový rozpočet a Technické parametry jednotlivých zařízení) od společnosti LAPLAN a.s., jenž zhotovuje projektovou dokumentaci a má pozdější termín na dodání ve své smlouvě o dílo, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku s tím, že čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní :

Čl. IV odst. 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat studii proveditelnosti nejpozději do 7. dubna 2025.

Čl. IV.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, jejíž platnost tímto dodatkem č. 1, smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změny.

Čl. V.

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh na uzavření dodatku, který se sestává z 1 strany textu.

Za objednatele:

V Praze dne dle el. podpisu



Ing. Jiří Dvořák
vedoucí OSNM

Za zhotovitele:

V Praze dne dle el. podpisu



PhDr. Jan Hauser
jednatel

K rukám:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČ: 75151481

Věc: Návrh na dodatek ke Smlouvě o dílo zpracování studie proveditelnosti (č.j.: KRPS-243367-138/ČJ-2022-0100MN-VZ) upravující termín odevzdání díla na 7.4.2025

Zdůvodnění: Nemáme k dispozici podklady od společnosti LAPLAN (IČO 29201691), která dodá podklady k povolení záměru v pozdějším termínu než je termín odevzdání díla.

