

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4702/2023

číslo jednací: 3150/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520139/5623510014

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2419

bank. spojení:xxx

zastoupena: Vladimírem Dvořákem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23059/070300/01

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu nekompatibility stávajících a nových izolačních systémů, kdy bylo nutné navrhnout a otestovat nové izolační souvrství, a z důvodu extrémních srážek a povodní ve dnech 13.9.2024 – 16.9.2024 nebylo možné dokončit Dílo v původní lhůtě pro dokončení stavebních prací. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení Lhůty pro dokončení stavebních prací o 27 dnů a s tím souvisejícím prodloužení Celkové lhůty pro dokončení Díla o 27 dnů.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.7 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.7 zní nově takto:

*„3.7 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy, tj. dne 29.11.2023.

Celková lhůta pro dokončení Díla: do 25.6.2025 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 27.3.2025 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 25.6.2025.

Lhůty stanovené v podčl. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

20.3.2025

17.3.2025

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Vladimír Dvořák
předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

**Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 3
Harmonogram postupu prací**