



Pomáhat a chránit

PCR99ETRpo41267410



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

Č.j.: PPR-34660-56/ČJ-2015-990663

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo s Čj.: PPR-34660-32/ČJ-2015-990663
ze dne 12.9.2016

„SLZ PP – Dobrotice – výstavba pracoviště metody pachové identifikace - realizace“

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: XXXXXXXXXXXXX, ředitelem Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha
5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
Česká národní banka, pobočka Praha
XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

kontaktní osoba
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX
telefonní číslo: XXXXXXXX
mob. tel.: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Stavba a Interiér Praha s.r.o.
se sídlem: Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2
zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 25959506
DIČ: CZ25959506
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXX
telefonní číslo: XXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101557.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy:

- (1) Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu díla dle ustanovení článku II., odst. 2. smlouvy, kde se původní ujednání rozšiřuje o práce specifikované ve změnových listech č. 1 až 3, jejichž kopie jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- (2) Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení v článku IV., odst. 1. smlouvy, kde se navyšuje cena díla o 94 532,30 Kč bez DPH, tj. 114 384,08 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%. Celková cena díla tak činí 1 663 540,45 Kč bez DPH, tj. 2 012 883,94 Kč s DPH.
- (3) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- (4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- (5) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, v případě uzavření po 1. červenci 2017 nabývá tento dodatek platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne 3.7.2017

V Praze dne 13.7.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXX
ředitel SLZ PP ČR

XXXXXXXXXXXXXX
jednatelka

Změnový list číslo 1		
Identifikace akce		
Název akce:	SLZ PP - Dobrotice - výstavba pracoviště metody pachové identifikace - realizace	
Číslo akce SMVS:	114V12200 4034	
Objednatel:	ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7	
Zhotovitel:	Stavba a Interiér Praha s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2	
Projektant:	Ing. Jan Hladiš, nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov	
Předmět změnového listu		
Oznámení změny části stavby s vlivem na výši nákladů		
Část díla dotčená změnovým listem		
Realizace stavby		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Montáž sedmi kusů nástěných elektrických konvektorů s termostatem a instalace vnitřní nástěnné klimatizační jednotky pro objem místnosti do 200 m ³ .		
Nové řešení :		
Na požadavek uživatele byla provedena instalace pouze 5 kusů konvektorů a instalace klimatizační jednotky Daikin o vyšším výkonu.		
Zdůvodnění změny :		
Vzhledem k účelu stavby (výcvik psů na pachovou identifikaci) uživatel požadoval umístění minimálního počtu otopných těles ve výcvikovém prostoru, přičemž případný chybějící otopný výkon lze nahradit zvýšením výkonu klimatizační jednotky. Vyšší výkon klimatizace, vzhledem k objemu stavby, lépe vyhoví i potřebám chlazení.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Není.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Navrhované změny jsou zaznamenány ve stavebním deníku.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Není		
Vliv na kvalitu: Pozitivní (zajištění vyššího výkonu chlazení i topení)		
Vliv na cenu: Navýšení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		33 902,75 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-26 840,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		7 062,65 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
XXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXX
Úplnost změnového listu zkontroloval:		

Změnový list číslo 2	
Identifikace akce	
Název akce:	SLZ PP - Dobrotice - výstavba pracoviště metody pachové identifikace - realizace
Číslo akce SMVS:	114V12200 4034
Objednatel:	ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	Stavba a Interiér Praha s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2
Projektant:	Ing. Jan Hladiš, nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov
Předmět změnového listu	
Oznámení změny části stavby s vlivem na výši nákladů	
Část díla dotčená změnovým listem	
Realizace stavby	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
<p>1) Dle PD bylo navrženo mírně jiné dispoziční uspořádání vnitřních prostor, oken a dveří a zařizovacích předmětů. Jako podlahová krytina byla navržena epoxidová stěrka.</p> <p>2) Nová samostatně stojící budova měla být opatřena jednoduchým kovovým přístřeškem nad vchodem bez dalšího přímého napojení na vedlejší objekt karanténích kotců.</p> <p>3) V objektu karanténích kotců se pro účely MPI neuvažovalo s žádnými stavebními úpravami.</p> <p>4) V PD bylo uvažováno s přeložkou měděných kabelů nízkého napětí.</p> <p>5) V PD nebylo zohledněno použití skelné tkaniny u fasádního systému.</p>	
Nové řešení :	
<p>1) Mírně upravená dispozice (větší pozorovací okno včetně zrcadlových folií, jiné umístění dveří, nová podlahová vpust, zrušení jednoho plánovaného umyvadla, atp.). Podlahovou krytinu bude tvořit zátěžové protiskluzné PVC.</p> <p>2) Nová budova MPI bude přímo propojena s vedlejším objektem karanténích kotců, a to vybudováním nové komunikační plochy mezi jednotlivými vchody, která bude opatřena přístřeškem (méněpráce - zrušení navrženého ocelového přístřešku; vícepráce - tesařské a klempířské konstrukce, zemní práce, komunikace)</p> <p>3) V objektu karanténích kotců bude vybudována nová dělící příčka s vnitřními dveřmi. Dojde k výměně vchodových dveří za nové.</p> <p>4) Přeložka vedení nízkého napětí není z měděných, ale hliníkových kabelů.</p> <p>5) Při realizaci zateplovacího fasádního systému byla dle správného technologického postupu použita skelná tkanina.</p>	
Zdůvodnění změny :	
<p>1) Veškeré změny dispozice a vnitřního vybavení byly provedeny na základě požadavku uživatele.</p> <p>2) Propojení sousedních objektů si vyžádal uživatel za účelem zlepšení své činnosti, kdy budou při výcviku využívány oba objekty.</p> <p>3) Nově budou uživatelé budovy MPI procházet objektem s karanténími kotci. Za tím účelem je nezbytné oddělit prostor kotců od komunikační chodby, tj. vystavět příčku. Stávající vchodové dveře, které jsou ve špatném technickém stavu, budou nově hojně využívány, proto budou vyměněny za nové.</p> <p>4) Záměna kabelů oproti PD byla zjištěna při realizaci.</p> <p>5) Dodržení předepsaného technologického postupu.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Změny dispozice a další budou zakresleny do projektu skutečného provedení stavby.	

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Navrhované změny jsou zaznamenány ve stavebním deníku.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Nemá vliv		
Vliv na kvalitu: Beze změn		
Vliv na cenu: Navýšení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		258 522,51 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-147 229,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		111 292,83 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX
Úplnost změnového listu zkontroloval:		

Změnový list číslo 3		
Identifikace akce		
Název akce:	SLZ PP - Dobrotice - výstavba pracoviště metody pachové identifikace - realizace	
Číslo akce SMVS:	114V12200 4034	
Objednatel:	ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7	
Zhotovitel:	Stavba a Interiér Praha s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2	
Projektant:	Ing. Jan Hladiš, nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov	
Předmět změnového listu		
Oznámení změny části stavby s vlivem na výši nákladů		
Část díla dotčená změnovým listem		
Realizace stavby		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Odvodnění střechy bylo původně navrženo svodem do dvou vsakovacích studní - šachet.		
Nové řešení :		
Na základě požadavku uživatele na možnost vybudování retenční nádrže bylo navrženo odvodnění střechy do podzemní plastové jímky V=2m s přepadem a následným vsakováním.		
Zdůvodnění změny :		
Zadržaná dešťová voda z jímky bude využívána k potřebám areálu (např. zalévání, mytí okolních zpevněných ploch atp.). Osazená jímka je zároveň opatřena přepadem, na který bude v budoucnu napojena požární nádrž, čímž je provedena počáteční stavební připravenost, která bude mít vliv na snížení ceny realizace budoucí požární nádrže.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna bude zahrnuta do projektu skutečného provedení stavby.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Navrhované změny jsou zaznamenány ve stavebním deníku.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Nemá vliv		
Vliv na kvalitu: Daná změna přispěje k připravenosti pro realizaci budoucí stavební akce.		
Vliv na cenu: Snížení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		41 365,59 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-65 188,77 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-23 823,18 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
XXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXX
Úplnost změnového listu zkontroloval:		