



00268/2025

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 1463/2023

č. dodatku objednatele: 00268/2025

č. smlouvy zhotovitele: 007/2023

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Jana Mlynářová, DiS., investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel DI PROJEKT s.r.o.
Zapsaný C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice
Zastoupený Janem Zvárou, DiS., jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti
ve věcech technických Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti
IČO 01873687
DIČ CZ01873687
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky ui8wq5u
Bankovní spojení KB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu 107-5228090287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 05.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1463/2023, č. zhotovitele 007/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností na akci s názvem „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ul. Okružní mezi ul. Ovčárecká a Veltrubská, Kolín V – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení a sadové úpravy“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V rámci koordinační schůzky, na které byl předložen koncept plánované rekonstrukce, byl vznesen požadavek společnosti Energie AG Kolín a.s. o přeložku vodovodního řadu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na koordinaci projektové dokumentace, jejíž součástí je rekonstrukce kanalizace s projektovou dokumentací na přeložku vodovodního řadu, a s tím související prodloužení termínu dokončení díla.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu přepracování uspořádání nově navržené křižovatky. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy;
- Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 30.06.2025**

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

2. Dále si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 2 písm. e) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 30.6.2025.

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „*zákon o registru smluv*“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 10.03.2025, usnesení č. 5642/90/RM/2025/Veřejný.

V Kolíně dne **14-03-2025**

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka



V Kolíně dne **14-03-2025**

za zhotovitele
Jan Zvára, DiS.
jednatel společnosti