

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]



S00JP01C3KD5

Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
[REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín
zastoupená Ing. Antonínem Adamem Pekárkem, MBM, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Antonín Adam Pekárek, MBM, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 01643541
DIČ: CZ01643541
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873
[REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400240953/1
číslo smlouvy zhotovitele: 241213/1
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00018271

Článek I.

Preamble

Dne 21.8.2024 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě, které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky "Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon inženýrské činnosti (IČ) v rámci přípravy záměru „Parkoviště P+R, Fryštácká, Zlín“.

Součástí zpracování projektové dokumentace pro společné povolení bylo také zajištění inženýrské činnosti a získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy. DI Policie ČR vydala předběžné stanovisko s podmínkami pro dořešení budoucí dopravy v rámci provozu parkoviště P+R bez návazností na budoucí přivaděč z dálnice, a to kapacitního posouzení nájezdu a výjezdu na parkoviště, včetně dopravního průzkumu. Dále byl požadavek dopravního podniku DSZO na změny v řešení zastávek MHD. Tyto vyvolané změny je nutné dopracovat a upravenou dokumentaci předložit opět na vyjádření dotčeným orgánům státní správy, vlastníkům infrastruktury a dopravnímu podniku DSZO pro získání kladných stanovisek.

Současně také začalo plnění činností na majetkoprávní zajištění stavby, jejíž některé části nelze zajistit bez povolení záměru v právní moci.

Z výše uvedených důvodů, které zhotovitel nemohl předvídat, není možné plnit původní termíny ze smlouvy o dílo a zhotovitel se požádal o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se změnou termínu plnění.

V souladu s čl. VIII. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna Doby plnění.

V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o nepodstatnou, a tedy povolenou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu a to

Článek V. „Doba a místo plnění“, dle SoD bod 1.2 se ruší a nahrazuje takto:

1.2. Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

- **Odevzdání dokumentace pro povolení záměru – koncept: do 3 měsíců od uzavření smlouvy**
(beze změny již bylo odevzdáno)
- **Odevzdání dokumentace pro povolení záměru – čistopis:**
 - a) Dokumentace pro povolení záměru - čistopis*: **do 7,5 měsíců od uzavření smlouvy**
 - b) Souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců technické a dopravní infrastruktury, vč. zapracování jejich podmínek do dokumentace, včetně inženýrské činnosti a provedených průzkumů: **do 8,5 měsíců od uzavření smlouvy**
- **Podání žádosti o vydání povolení záměru: do 8,5 měsíců od uzavření smlouvy**
- Předpoklad vydání rozhodnutí o povolení záměru vč. nabytí právní moci je do 4 měsíců od podání žádosti o vydání povolení záměru.
- **3D vizualizace: do 8 měsíců od uzavření smlouvy**
- **Odevzdání dokumentace pro provádění stavby (PDPS): do 1 měsíce od vydání rozhodnutí povolení záměru v právní moci**
- **Vypořádání majetkoprávních vztahů: do 1 měsíce od vydání rozhodnutí povolení záměru v právní moci**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Dod. č. 1 ke Smlouvě o dílo: Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon inženýrské činnosti (IČ) a v rámci přípravy záměru „Parkoviště P+R, Fryštácká, Zlín“

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Radou města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 20. 1. 2025, č. j. 27/2R/2025, RO č. 2/2025 T33

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Radou města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 5. 2. 2024, č. j. 34/3R/2024

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Radou města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 29. 7. 2024, č. j. 88/14R/2024

Schválení uzavření dodatku ke smlouvě:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Radou města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 10. 3. 2025, č. j. 80/5R/2025

Ve Zlíně dne.....


objednatel
statutární město Zlín



Michal Čížek
náměstek primátora

Ve dne

zhotovitel
CENTROPROJEKT GROUP a. s.



Ing. Antonín Adam Pekárek, MBM
člen představenstva

Ko
Od
Od
Od
Sh
úč
ne

