

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1301/2016/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora

POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.
28. října 52, 742 83 Klimkovice
zastoupena: _____, jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30687

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 278 30 853
DIČ: CZ27830853
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 1. dosavadní text označuje písm. a) a doplňuje se písm. b), které zní:

„b) Na základě čl. II., odst. 5 a 6 SoD č. 1301 / 2016 / OI / VZKÚ se předmět této smlouvy upravuje o stavební práce uvedené v Evidenčním listě změny stavby č. 1 (Příloha č. 5 SoD č. 1301 / 2016 / OI / VZKÚ) v rozsahu oceněného soupisu víceprací a méněprací (Příloha č. 1 Evidenčního listu změny stavby č. 1).“

2. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
CENA CELKEM	10.770.575,88 Kč	2.261.820,93 Kč	13.032.396,81 Kč

3. Součástí tohoto dodatku je rekapitulace nákladů více a méněprací (Příloha č. 6 SoD č. 1301 / 2016 / OI / VZKÚ). Oceněný soupis více a méněprací je součástí Evidenčního listu změny stavby č. 1.

4. V článku XVII., Závěrečná ustanovení se doplňuje do odstavce 24 za řádek ve znění „č. 4 - Seznam subdodavatelů“ tento text:

„č. 5 - Změnový list č. 1

č. 6 - Rekapitulace nákladů více a méněprací“

Čl. II.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06929 / RM1418 / 99 ze dne 25.7.2017.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1301/2016/OI/VZKÚ ze dne 06.05.2016 zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1301/2016/ OI / VZKÚ ze dne 05.06.2016.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 8.08.2017

Datum: 9.08.2017

Místo: Ostrava

Místo: Klimkovice

náměstek primátora
na základě plné moci

jednatel

Evidenční list změny stavby č. 1					
<p>Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodojemu Hladnov B - udržovací práce</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:</p>	<p>Číslo změny stavby: 1 - 5</p>			
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.05.2016, číslo smlouvy objednatele: 1301 / 2016 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele:</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</p> <p>Zhotovitel: POTRUBÍ SEIDLER s.r.o., se sídlem 28. října 52, 742 83 Klimkovice, IČO: 278 30 853</p>					
<p>Gen.projektant (autorský dohled): KONEKO spol. s r.o., se sídlem Výstavní 8, 709 00 Ostrava, IČO: 005 77 758</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673</p>					
<p>Popis a zdůvodnění změn:</p>					
<p>Změna č. 1 - PS 301 Osvětlení ve vodojemu: <u>Změna a doplnění jednotlivých komponentů a materiálů pro vystrojení jednotlivých rozvodnic a provedení elektrorozvodů</u> Jedná se o změnu a doplnění jednotlivých komponentů a materiálů pro provedení elektrorozvodů v tubusu vodojemu "B" a vystrojení jednotlivých rozvodnic dle doplňujících požadavků provozovatele na základě poznatků a zkušeností při provozování vodojemu "A" a nově koncipovaným systémem rozvodů ve vodojemu "B" a v armaturní komoře.</p>					
<p>Změna č. 2 - PS 301 Osvětlení ve vodojemu: <u>Zrušení dodatečně navrženého vytápění žlabu a svodů na vodojemu "A"</u> V rámci návrhu vytápění žlabu a svodů na vodojemu "B" bylo dodatečně navrženo i vytápění žlabu a svodů na vodojemu "A". V průběhu provádění stavebních prací bylo po dohodě s provozovatelem na základě poznatků z provozu vodojemu "A" a z důvodu potřeby pořízení montážního zařízení (lávka, lešení apod.), které by bylo neúměrně nákladné v poměru k požadovaným pracím, upuštěno od realizace tohoto dodatečně navrhovaného vytápění.</p>					
<p>Změna č. 3 – SO 101 - Rekonstrukce VDJ Hladnov <u>Navýšení objemu lešení a tloušťky izolace střechy</u> Jedná se o navýšení objemu venkovního lešení na základě dokumentace, zpracované zhotovitelem s ohledem na druh a způsob provádění prací (tryskání, nátěry, nástřik izolace, montáž obvodového pláště, vč. dopravy materiálu), typ lešení a za účelem splnění montážních, bezpečnostních a dalších souvisejících požadavků. Příčinou navýšení objemu lešení v komoře vodojemu a tloušťky izolace střechy je zjištění zvětšeného průhybu střešních ocelových plátů. Tyto pláty byly vyztuženy dodatečnými výztuhami, pro jejichž montáž bylo toto lešení nutné. V místech průhybů zároveň dochází k navýšení tloušťky izolace v průměru o 20 - 30 mm.</p>					
<p>Změna č. 4 – PS 201 - Rekonstrukce trubních rozvodů <u>Navýšení délky vodovodního potrubí a doplnění třetího dešťového svodu</u> S ohledem na skutečnou výšku vodojemu, technický stav vodovodního potrubí a napojení potrubí v komoře pod dřikem (tubusem) vodojemu a v armaturní komoře je zapotřebí navýšit množství trub, včetně kotvicích prvků. Zároveň je nutné z důvodu nevyhovujícího spádu střešního žlabu provést třetí dešťový svod v nejnižším místě žlabu, včetně kotvení a konečné úpravy.</p>					
<p>Změna č. 5 - SO 101 Rekonstrukce VDJ Hladnov <u>Úpravy venkovních rozvodů vody a elektro</u> S ohledem na skutečné trasy vodovodního potrubí a rozvodů elektro mezi vodojemem a armaturní komorou došlo k rozšíření potřebného výkopu a z toho vyplývající navýšení zemních prací. Na základě kontroly technického stavu rozvodů elektro a z důvodu jejich odlišné trasy od vodovodního potrubí, byla dle požadavku provozovatele dohodnuta jejich výměna a uložení podél vodovodního potrubí.</p>					
<p>časový vliv na plnění SoD: MA VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV</p>					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15%, 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%

Přílohy: 1) Oceněný soupis víceprací a méněprací 2) Specifikace pol. 2.1, 2.2 - původní + nová 3) Specifikace pol. 3.1, 3.2 - původní + nová 4) Zápisy z kontrolních dnů 5) Stanovisko TDS 6) Fotodokumentace		Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel: 1 x Projektant (autorský dozor)	
Vyjádření - souhlas se změnami:			
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.06.2017 podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.06.2017 podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.06.2017 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.06.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 15.06.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2689/DPS-2015
Rekonstrukce vodojemu Hladnov B
Příloha ke změnovému listu č.1

Ostrava - Muglinov

10.04.2017

Statutární město Ostrava

Koneko, spol.s r.o. (ÚRS2015/1-
KROsplus, verze18.00)

POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 173 505,02	1 396 063,60	
SO 101	Rekonstrukce VDJ Hladnov - Změna č.3	831 848,00	1 006 536,10	STA
SO 101	Rekonstrukce VDJ Hladnov - Změna č.5	195 969,52	213 245,62	STA
PS 201	Rekonstrukce trubních rozvodů - Změna č.4	81 507,50	98 624,08	PRO
PS 301	Osvětlení ve vodojemu - Změna č.1	106 180,00	128 477,80	PRO
PS 301	Osvětlení ve vodojemu - Změna č.2	-42 000,00	-50 820,00	PRO
000	Vedlejší a Ostatní náklady	0,00	0,00	VON