

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 2400006

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 03.04.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : Robert Parlesák, sam. odb. referent IO, SVS a.s.
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupená: Ing. Karel Složil, jednatel společnosti
Milan Machát, na základě plné moci ze dne 17.2. 2025
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 289387719/0300
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. čl. 1.2 zhotovitel stavby – zastoupení společnosti Milanem Machátem na základě plné moci ze dne 17.2. 2025, která je nedílnou přílohou 2 dodatku č. 1

- změna odpovědného zástupce pro provádění stavby Františkem Hauznerem

2.2.2. čl. 2.4 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovými listy dle čl. 4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.1.

2.2.2.1. čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 2 553 157,20 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.6 ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SoD 41 646 000,00 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1 2 553 157 20 Kč bez DPH

Cena celkem 44 199 157,20 Kč bez DPH

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 53 480 980,21 Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový rozpočet ZL 01

2. Plná moc Milana Macháta ze dne 17.2.2025

3.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.5 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

19-03-2025

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(41)

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

Ing. Karel Složil
jednatel
IR.Construction s.r.o.

Milan Machát
na základě plné moci ze dne 17.2.2025

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel:		IR.Construction s.r.o., Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 25.02 2025	
Název akce:					
DC007365 Děčín, Litoměřická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet ZL 01 – příloha č.1			
na jinou část SoD:					
Popis a zdůvodnění změny:					
01 Stoka B úprava ŠB1 – pro napojení na stávající kanalizační potrubí bylo potřeba rozšířit výkop, z důvodu nadměrného obetonování stávajícího potrubí DN600. Při pokládce nového potrubí DN600 musel být osazen opravný pás z důvodu těsnosti stoky a napojení na ŠB1. 02 Stoka B úprava ŠB2 – v levé části ŠB2 bylo nutné zajistit napojení na neznámou stávající kanalizaci a v pravé části ŠB2 vyhotovit provizorní propoj na zjištěnou stávající funkční kanalizaci DN 300 včetně tvarovek, obezdění a všech souvisejících zemních prací, a proto bylo nutné zvětšit rozsah zemních prací a použít nový trubní materiál na propoj. 03 Stoka B přeložka kabelu – stavební práce pro přeložku kabelového vedení nebyly po dohodě s ČEZ TPS realizovány 04 Rekonstrukce vodovodu - v ul. Rytiřská byl zjištěn jiný profil a trasa stávajícího vodovodního potrubí než bylo uvedeno v PD. Po dohodě byla provedena změna dimenze potrubí z DN 100 na DN 80 včetně doplnění potřebných tvarovek s ohledem na úsporu kapacity v daném území. V rozpočtové části vodovodního řádu nebyly uvažovány zemní práce pro všechny přípojky. Vzhledem k nezbytnosti pro realizaci částí díla byly dopočteny ve změnovém rozpočtu. 05 Obnova povrchů v ulici Rytiřská – se změnami realizace částí stoky B a vodovodního řádu v úseku VB30 - VB28 byly provedeny stavební úpravy, které měly vliv na změnu rozsahu prací – navýšení v části obnovy komunikací dle navrhované skladby PD. 06 Stoka A v úseku ŠA – ŠA2 – pro napojení stávající kanalizace, která byla zachycena v jiné poloze, byla kanalizační šachta ŠA posunuta do středu silnice a bylo nutno zvětšit rozsah zemních prací. V úseku mezi ŠA1 a ŠA2 byla zjištěna jiná poloha stávajícího potrubí a bylo nutno rozšířit výkopy. Při realizaci výkopových prací se nesoudržný materiál začal uvolňovat, bylo nutno ho odstranit a nahradit novým, čímž došlo ke zvětšení rozsahu zemních prací. 07 Obnova povrchů v části stoky A – při bourání stávající komunikace v úseku ŠA – ŠA6 byla zjištěna jiná skladba než bylo uvedeno v PD, jednalo se o větší tloušťky živých vrstev, které byly odstraněny a odvezeny na skládku. V místě šachty ŠA byla zachycena stávající betonová deska se sítěmi, která musela být odstraněna pro další zemní práce. V souvislosti se změnou rozsahu všech zemních prací v úseku ŠA – ŠA2 byly upraveny rozsahy bourání komunikace a realizace nové. 08 Stoka A v úseku ŠA4 – ŠA5 – při realizaci výkopových prací kolem stávajícího vodovodního potrubí DN 500 a v prostoru zasíťovaného území kolem chodníku se nesoudržný písčité materiál začal uvolňovat. Tento materiál bylo nutné odstranit a nahradit novým dle PD. V části úseku s největším výskytem tohoto materiálu bylo komorové pažení vyhodnoceno jako nevhodné a částečně nahrazeno boxovým. 09 Obnova povrchů stoky A v úseku ŠA4 – ŠA5 – v souvislosti se změnami zemních prací při realizaci kanalizace byly upraveny související práce na obnově komunikace – odstranění stávajících vrstev dle šířky výkopových prací a následné obnově.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					

Ocenění změny:**Celkem 2 553 157,20 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

SoD 41 646 000,00 Kč bez DPH**ZL1 2 553 157,20 Kč bez DPH****Celkem 44 199 157,20 Kč bez DPH**Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**0**

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **2 553 157,20 Kč bez DPH***Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.*Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): **23****Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum **5.2.2025****PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

cena více a méněprací je stanovena dle základního rozpočtu a nových výkazů výměr oceněných dle URS.

Komentář k cenovému nárůstu:


*změna rozsahu předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby.*Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje **7,97 %** z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

*Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SOD.***Stanovisko projektanta (AD):**Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změnyDatum **1.3.25****Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změnyDatum **12.2.2025**

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.



Datum 12.3.2025

Datum 14.3.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.