


Změnový list číslo		1.1	
Identifikace akce			
Název akce:	HS Stochov - přístavba objektu		
Číslo akce SMVS:	114V261002127		
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno		
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín		
Projektant:	T4T, s.r.o., Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno		
Předmět změnového listu			
Změna SDK podhledů v místnostech.			
Část díla dotčená změnovým listem			
1. a 2. NP HS Stochov			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V 1. NP jsou SDK podhledy projektovány ve většině technických místností a i v garáži techniky. Jedná se o stropní SDK desky a též o kazetový minerální podhled.			
V dotčených místnostech ve 2. NP byl podhled řešen minerálními kazetami 600/600 mm.			
Nové řešení :			
V 1. NP jsou SDK podhledy pouze v místnostech jako jsou šatny, hala a chodba.			
Ve 2. NP se SDK podhled montuje z důvodu splnění požadavku PBŘ. SDK podhled bude nad kazetovým minerálním podhledem.			
Zdůvodnění změny :			
V 1. NP jsou důvodem provozní vlivy a požadavek investora nemít SDK podhledy v garážích.			
Ve 2. NP se SDK podhled montuje z důvodu splnění požární odolnosti EI 15. Minerální kazetový podhled tento požadavek nesplňuje.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Změny zakresleny v PD skutečného stavu.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis z KD č. 4 dne 21. 11. 2024.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:	333 067,45 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	422 936,90 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	89 869,45 Kč		

Změnový list číslo		1.2	
Identifikace akce			
Název akce:	HS Stochov - přístavba objektu		
Číslo akce SMVS:	114V261002127		
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno		
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín		
Projektant:	T4T, s.r.o., Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno		
Předmět změnového listu			
Vzduchotechnika - odvětrání sociálek 1. NP a 2. NP			
Část díla dotčená změnovým listem			
1. a 2. NP HS Stochov			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dle PD elektro je navrženo odvětrání sociálních zařízení (bez přirozeného větrání) ventilátory bez bližší specifikace. Rozvody a samotné ventilátory nejsou v rozpočtu stavby.			
Nové řešení :			
Projektant upřesnil způsob provedení a kapacity odtahu jednotlivých ventilátorů. Návrh: 1. NP – vedení v podhledu s vývodem do stěny, 2. NP – sdružené potrubí pod střechou a 1x vývod nad střechu.			
Zdůvodnění změny :			
Z hygienických důvodů je nutné mít sociální zařízení řádně a dostatečně odvětrané.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Změny zakresleny v PD skutečného stavu.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis z KD č. 7 dne 9. 1. 2025.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		39 409,66 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		39 409,66 Kč	



Změnový list číslo

1.3

Identifikace akce

Název akce:	HS Stochov - přístavba objektu
Číslo akce SMVS:	114V261002127
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín
Projektant:	T4T, s.r.o., Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno

Předmět změnového listu

Chlazení místnosti č. 2.16 servrovna

Část díla dotčená změnovým listem

2. NP HS Stochov

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Klimatizační jednotky (vnitřní, vnější) a k tomu patřičné rozvody chladiva, nejsou obsaženy v původním rozpočtu.

Nové řešení :

Bude osazena vnitřní i vnější klimatizační jednotka.

Zdůvodnění změny :

K zajištění správnému fungování serveru je nutné chlazení této místnosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny zakresleny v PD skutečného stavu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 8 dne 23. 1. 2025.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	54 090,97 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	54 090,97 Kč

Změnový list číslo		1.4
Identifikace akce		
Název akce:	HS Stochov - přístavba objektu	
Číslo akce SMVS:	114V261002127	
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín	
Projektant:	T4T, s.r.o., Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno	
Předmět změnového listu		
Chlazení		
Část díla dotčená změnovým listem		
Rozvody chlazení		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Odvod kondenzátu od vnitřních klimatizačních jednotek byl řešen čerpadlem (přečerpávač kondenzátu).		
Nové řešení :		
Odvod kondenzátu bude gravitačně (ve spádu), u jednotky se instaluje zápachová uzávěrka, včetně revizních dvířek. Potrubí se umístí do vysekané rýhy ve zdivu.		
Zdůvodnění změny :		
Bezúdržbový a bezporuchový odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek. - nemůže nastat situace, že se rozbije čerpadlo a jednotka bude mimo provoz.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny zakresleny v PD skutečného stavu.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č. 6 dne 19. 12. 2024.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	17 202,01 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	70 385,59 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 53 183,58 Kč	

1.5

1.5

Název akce:	HS Stochov - přístavba objektu
Číslo akce SMVS:	114V261002127
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín
Projektant:	T4T, s.r.o., Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno

HS Stochov - přístavba objektu

114V261002127

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272
01 Kladno

DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín

T4T, s.r.o., Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno

Elektroinstalace

Část díla dotčená změnovým listem

Svítidla, kabelové žlaby, rozvaděče

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Svítidla - PD obsahovala určitý počet a typ svítidel

Kabelové žlaby - PD tento způsob vedení kabelů neobsahoval

Rozvaděče - PD řešila vystrojení podle zadané specifikace platné v době vyhotovení PD

Svítidla - investor požadoval změnu typu a počet svítidel

Kabelové žlaby - vzhledem k nárůstu kabeláže zvolen tento způsob

Rozvaděče - musí zde být řešeno ovládání náhradního zdroje EE.

Zdůvodnění změny :

Svítidla - navýšení počtu svítidel

Kabelové žlaby - nutné z důvodu dodržení ČSN normy

Rozvaděče - úprava v návaznosti na záložní zdroj

Změny zakresleny v PD skutečného stavu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 6 dne 19. 12. 2024.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	314 828,30 Kč
--------------------------------------	----------------------

314 828,30 Kč

235 070,22 Kč

79 758,08 Kč

Změnový list číslo

1.6

Identifikace akce

Název akce:	HS Stochov - přístavba objektu
Číslo akce SMVS:	114V261002127
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín
Projektant:	T4T, s.r.o., Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno

Předmět změnového listu

Fasáda - kontaktní zateplovací systém (KZS), střecha

Část díla dotčená změnovým listem

Vnější omítka, podbití střechy

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Podbití přesahu střechy bylo obloženo smrkovými palubkami. Povrchová úprava byl lazurovací dvojnásobný nátěr.
KZS - celoplošně EPS 70 tl. 150 mm, styk na úrovni 1.NP - mechanicky kotvená základací lišta.

Nové řešení :

Namísto palubek budou použity OSB desky opatřeny tenkovrstvou silikonovou omítkou.
KZS - celoplošně EPS 70 tl. 150 mm, styk na úrovni 1.NP - ukončení lepenou okapnicovou lištou.

Zdůvodnění změny :

Požadavek investora. Použitím tenkovrstvé omítky se nemusí aplikovat pravidelný, udržovací nátěr palubek.
KZS - narovnání výměr ve vazbě na skutečný rozměr nástavby a geometrické nepřesnosti původního objektu. Použití okapnicové lišty je vhodnější technické estetické řešení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny zakresleny v PD skutečného stavu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 10 dne 24. 2. 2025

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	299 551,91 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	305 248,63 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 5 696,72 Kč

Změnový list číslo

1.7

Identifikace akce

Název akce:	HS Stochov - přístavba objektu
Číslo akce SMVS:	114V261002127
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín
Projektant:	T4T, s.r.o., Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno

Předmět změnového listu

Doplnění dlažby

Část díla dotčená změnovým listem

Místnost č. 2.04

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Podlaha v této místnosti nebyla v PD řešena - měla zůstat stávající.

Nové řešení :

Stávající dlažba se vybourá včetně betonového lože, provede se vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou a bude položena nová keramická dlažba.

Zdůvodnění změny :

Požadavek investora. Dlažba je za hranicí technické i morální životnosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny zakresleny v PD skutečného stavu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 10 dne 24. 2. 2025

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	90 840,42 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	90 840,42 Kč

Změnový list číslo

1.8

Identifikace akce

Název akce: HS Stochov - přístavba objektu

Číslo akce SMVS: 114V261002127

Objednatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín

Projektant: T4T, s.r.o., Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno

Předmět změnového listu

Požární ucpávky

Část díla dotčená změnovým listem

Strop a stěna garáže.

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Ve smluvním rozpočtu nebyly požární ucpávky obsaženy.

Nové řešení :

Stropem garáží a stěnou do vedlejší místnosti bude celkem 7 prostupů s požární ucpávkou.

Zdůvodnění změny :

Nutná realizace požárních ucpávek z důvodu splnění požadavků PBŘ stavby.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny zakresleny v PD skutečného stavu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 10 dne 24. 2. 2025

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.


Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	12 888,62 Kč
-------------------------------	--------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
------------------------------	------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	12 888,62 Kč
--	--------------

Změnový list číslo		1.9	
Identifikace akce			
Název akce:	HS Stochov - přístavba objektu		
Číslo akce SMVS:	114V261002127		
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno		
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín		
Projektant:	T4T, s.r.o., Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno		
Předmět změnového listu			
Zdravotně-technické instalace			
Část díla dotčená změnovým listem			
Sociálky v 1. NP a 2. NP			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Sprchová zástěna byla řešena jako skleněná. Elektrický zásobník na TUV měl být umístěn v umývárně v 1. NP - místnost č. 1.07.			
Nové řešení :			
Sprchová zástěna bude vyzděna do výšky 2200 mm a obložena keramickým obkladem. Nové umístění zásobníku na TUV je v místnosti č. 1.01 - garáž.			
Zdůvodnění změny :			
Vyzdění a obložení sprchové zástěny i změna umístění elektrického zásobníku TUV jsou požadavky investora.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Změny zakresleny v PD skutečného stavu.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis z KD č. 6 dne 19. 12. 2024			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:	18 288,50 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	21 727,43 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 3 438,93 Kč		



Změnový list číslo

1.10

identifikace akce

Název akce: HS Stochov - přístavba objektu

Číslo akce SMVS: 114V261002127

Objednatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín

Projektant: T4T, s.r.o., Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno

Předmět změnového listu

Interiérové dveře do místnosti č. 1.11. Prořez keramické dlažby

Část díla dotčená změnovým listem

Místnost č. 1.11 a dlažba v objektu

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Do místnosti č. 1.11 (úklid) měl být osazen kompletní truhlářský výrobek včetně dveří.

Výměra keramické dlažby byla počítána jako čistá plocha místností.

Nové řešení :

Do místnosti č. 1.11. bude osazena klasická ocelová zárubeň.

Do výměry dlažby je nutné započítat prořez ve výši 10%.

Zdůvodnění změny :

Změna dveří je požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny zakresleny v PD skutečného stavu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve SD ze dne 24. 2. 2025.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	75 370,95 Kč
-------------------------------	--------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	72 661,87 Kč
------------------------------	--------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 709,08 Kč
--	-------------